

## **Anlage zu TOP 3.1**

### **Anfrage der BfB-Fraktion zu Verzögerungen bei Bauprojekten der Stadt Bielefeld**

**hier:**        Stellungnahme des Umweltbetriebes zur Baumaßnahme  
                  Bürgerpark

- Die Teichentschlammung verzögerte sich zunächst durch die schlechte Witterung (im März 2016), bedingt durch diese war der Schlamm zu feucht. Das führte zu Problemen bei der Abfuhr. Die Arbeiten konnten dennoch Ende Mai abgeschlossen werden.
- Danach mussten Bodenproben genommen und analysiert werden, um die Dichtigkeit der anstehenden Teichsohle/des Baugrundes zu bewerten.
- Im Juni wurden die Teicharbeiten ausgeschrieben und Ende August vergeben.

Aus diesen Verzögerungen resultieren keine Mehrkosten.

- Die Arbeiten wurden in der 36. KW, eine Woche vor eigentlichem Baubeginn, begonnen und gehen sukzessive weiter.
- Der Bauzeitenplan sieht eine Fertigstellung in der 51. Kalenderwoche vor. Diese ist nach derzeitigem Stand der Absprachen bei weiterhin guten Witterungsbedingungen zu halten.

*BISB 04.10.2016*