

Mitteilung an die Mitglieder

des Schul- und Sportausschusses für die Sitzung am 22.02.2022 – öffentlich –

Thema:

„Temporäre Modulbauten an Schulen“

Information der Verwaltung:

Aus der unten abgebildeten Tabelle ist der aktuelle Stand zur Beauftragung von Raummodulen durch das Amt für Schule ersichtlich. (Änderungen sind grau hinterlegt)

Schule	Zahl der Unterrichts-/OGS-Räume	Zweck	Planungsstand	Realisierungszeitpunkt
Maßnahmen in Umsetzung bzw. bereits beim ISB beauftragt				
Fröbelschule	2	2 OGS-Gruppenräume mit 2 Nebenräumen	ISB ist beauftragt	2. Halbjahr 2022
Stieghorstschule	2	2 OGS-Gruppenräume mit 2 Nebenräumen	ISB ist beauftragt	10/2022
Gertrud-Bäumer-Schule	4	4 Klassenräume mit 2 Differenzierungsräumen für das Schuljahr 2021/22 für die Einführung des gL	ISB ist beauftragt	08/2022
Gesamtschule Quelle	4	4 Klassenräume mit 2 Differenzierungsräumen für das Schuljahr 2021/22	ISB ist beauftragt	08/2022
Gesamtschule Quelle	4	weitere 4 Klassenräume mit 2 Differenzierungsräumen zur Deckung des Mehrbedarfs aufgrund der Einführung des GL	ISB ist beauftragt	01/2023
Sekundarschule Gellershagen	4	4 Klassenräume und 2 Differenzierungsräume ab dem SJ 2022/23 zur Unterbringung je eines Jahrganges	ISB ist beauftragt	08/2022
Sekundarschule Gellershagen	4	4 Klassenräume und 2 Differenzierungsräume ab dem SJ 2022/23 zur Unterbringung je eines Jahrganges	ISB ist beauftragt	04/2023
Bündelungsgymnasium	4	4 Klassenräume und 2 Differenzierungsräume ab dem SJ 2023/24 zur Unterbringung des betreffenden Jahrganges	ISB ist beauftragt	06/2023
Interim GS Quelle lt. Bauprogramm	8	8 Klassen-/OGS-Räume und 4 Differenzierungsräume ab dem Schuljahr 2023/24 zur Deckung des Mehrbedarfs aufgrund der bereits vorhandenen und im Ganzheitlichen Schulentwicklungsplan dokumentierten Schüler*innenaufwüchse	ISB ist beauftragt	09/2023
Interim GS Brake lt. Bauprogramm	2	2 Klassenräume ab dem SJ 2023/24 zur räumlichen Entlastung	ISB ist beauftragt	12/2023

Gegenüber der letzten Mitteilung gab es folgende Änderungen:

An der Fröbelschule ist der Realisierungszeitpunkt von dem ersten auf das 2. Halbjahr 2022 verschoben worden.

An der Gertrud-Bäumer-Schule war ursprünglich die Realisierung für März 2022 und an der Gesamtschule Quelle für April 2022 geplant. Für beide Schulen ist jetzt die Realisierung im August 2022 vorgesehen.

Da an der SEK Gellershagen je ein Modul zum Schuljahr 2022/23 und zum Schuljahr 2023/24 aufgestellt wird, sind diese in der Liste in zwei einzelne Maßnahmen angepasst worden.

Aufgrund der Bildungsgangumstellung auf G9 fehlt es in den Schuljahren 2023/24 bis 2025/26 in der gymnasialen Oberstufe der Regelgymnasien an einer durchlaufenden Jahrgangsstufe. Um Raumkapazitäten für das Bündelungsgymnasium zu schaffen, ist der Realisierungszeitpunkt des Moduls im Juni 2023 geplant.

Im Rahmen des Bauprogramms ist für die Queller Grundschule sowie der Grundschule Brake eine Interimslösung geplant. Die Realisierung ist für die Queller Schule im September 2023 und für die Grundschule Brake im Dezember 2023 vorgesehen.

i.A.



Schönemann
Amtsleitung