

**Mitteilung an die Mitglieder  
des Schul- und Sportausschusses für die Sitzung am 31.05.2022 – öffentlich –**

**Thema:**  
„Temporäre Modulbauten an Schulen“

**Information der Verwaltung:**

Aus der unten abgebildeten Tabelle ist der aktuelle Stand zur Beauftragung von Raummodulen durch das Amt für Schule ersichtlich. (Änderungen sind grau hinterlegt)

| <b>Modulbauten an Schulen</b>                                  |  |  |                      |                               |
|--|--|--|----------------------|-------------------------------|
| <b>Schule</b>  | <b>Zahl der Unterrichts-/OGS-Räume</b> | <b>Zweck</b>   | <b>Planungsstand</b> | <b>Realisierungszeitpunkt</b> |
| <b>Maßnahmen in Umsetzung bzw. bereits beim ISB beauftragt</b> |  |  |                      |                               |
| Fröbelschule   | 2                                      | 2 OGS-Gruppenräume mit 2 Nebenräumen   | ISB ist beauftragt   | 11/2022                       |
| Stieghorstschule   | 2                                      | 2 OGS-Gruppenräume mit 2 Nebenräumen   | ISB ist beauftragt   | 12/2022                       |
| Gertrud-Bäumer-Schule  | 4                                      | 4 Klassenräume mit 2 Differenzierungsräumen für das Schuljahr 2021/22 für die Einführung des GL  | ISB ist beauftragt   | 10/2022                       |
| Gesamtschule Quelle  | 4                                      | weitere 4 Klassenräume mit 2 Differenzierungsräumen zur Deckung des Mehrbedarfs aufgrund der Einführung des GL   | ISB ist beauftragt   | 06/2022                       |
| Gesamtschule Quelle  | 4                                      | weitere 4 Klassenräume mit 2 Differenzierungsräumen zur Deckung des Mehrbedarfs aufgrund der Einführung des GL   | ISB ist beauftragt   | 06/2022                       |
| Sekundarschule Gellershagen                                    | 4                                      | 4 Klassenräume und 2 Differenzierungsräume ab dem SJ 2022/23 zur Unterbringung je eines Jahrganges   | ISB ist beauftragt   | 09/2022                       |
| Sekundarschule Gellershagen                                    | 4                                      | 4 Klassenräume und 2 Differenzierungsräume ab dem SJ 2023/24 zur Unterbringung je eines Jahrganges   | ISB ist beauftragt   | 09/2022                       |
| Bündelungsgymnasium  | 4                                      | 4 Klassenräume und 2 Differenzierungsräume ab dem SJ 2023/24 zur Unterbringung des betreffenden Jahrganges   | ISB ist beauftragt   | 06/2023                       |
| Interim GS Quelle lt. Bauprogramm                              | 8                                      | 8 Klassen-/OGS-Räume und 4 Differenzierungsräume ab dem Schuljahr 2023/24 zur Deckung des Mehrbedarfs aufgrund der bereits vorhandenen und im Ganzheitlichen Schulentwicklungsplan dokumentierten Schüler*innenaufwüchse | ISB ist beauftragt   | 09/2023                       |
| Interim GS Brake lt. Bauprogramm                               | 2                                      | 2 Klassenräume ab dem SJ 2023/24 zur räumlichen Entlastung   | ISB ist beauftragt   | 12/2023                       |

Gegenüber der letzten Mitteilung vom 03.05.2022 gab es folgende Änderungen:

An der Sekundarschule Gellershagen wird sich die abschließende Fertigstellung um einen Monat verzögern u. a. wegen im Vorfeld nicht absehbaren, bauordnungsrechtlichen Problemen. Diese konnten zwischenzeitlich ausgeräumt werden, so dass die Realisierung nun für Mitte September 2022 vorgesehen ist.

i.A.

A handwritten signature in cursive script, reading 'Schönemann'.

Schönemann  
Amtsleitung