

Mitteilung an die Mitglieder

des Schul- und Sportausschusses für die Sitzung am 15.11.2022 – öffentlich –

Thema:

„Temporäre Modulbauten an Schulen“

Information der Verwaltung:

Aus der unten abgebildeten Tabelle ist der aktuelle Stand zur Beauftragung von Raummodulen durch das Amt für Schule ersichtlich. (Änderungen sind grau hinterlegt)

Modulbauten an Schulen				
Schule	Zahl der Unterrichts-/OGS-Räume	Zweck	Planungsstand	Realisierungszeitpunkt
Maßnahmen in Umsetzung bzw. bereits beim ISB beauftragt				
Fröbelschule	2	2 OGS-Gruppenräume mit 2 Nebenräumen	ISB ist beauftragt	01/2023
Stieghorstschule	2	2 OGS-Gruppenräume mit 2 Nebenräumen	ISB ist beauftragt	01/2023
Gertrud-Bäumer-Schule	4	4 Klassenräume mit 2 Differenzierungsräumen für das Schuljahr 2021/22 für die Einführung des GL	Innenausbau läuft	12/2022
Sekundarschule Gellershagen	4	4 Klassenräume und 2 Differenzierungsräume ab dem SJ 2022/23 zur Unterbringung je eines Jahrganges	Abnahme erfolgt	10/2022
Sekundarschule Gellershagen	4	4 Klassenräume und 2 Differenzierungsräume ab dem SJ 2023/24 zur Unterbringung je eines Jahrganges	Innenausbau läuft	11/2022
Bündelungsgymnasium	4	4 Klassenräume und 2 Differenzierungsräume ab dem SJ 2023/24 zur Unterbringung des betreffenden Jahrganges	ISB ist beauftragt	06/2023
Interim GS Quelle lt. Bauprogramm	8	8 Klassen-/OGS-Räume und 4 Differenzierungsräume ab dem Schuljahr 2023/24 zur Deckung des Mehrbedarfs aufgrund der bereits vorhandenen und im Ganzheitlichen Schulentwicklungsplan dokumentierten Schüler*innenaufwüchse	ISB ist beauftragt	09/2023
Interim GS Brake lt. Bauprogramm	2	2 Klassenräume ab dem SJ 2023/24 zur räumlichen Entlastung	ISB ist beauftragt	12/2023

Gegenüber der letzten Mitteilung vom 23.08.2022 gab es folgende Änderungen:

An der Fröbelschule ist der Nutzungszeitpunkt von November 2022 auf Januar 2023 verschoben worden.

Der Nutzungszeitpunkt an der Stieghorstschule ist von Dezember 2022 auf Januar 2023 verschoben worden.

An der Sekundarschule Gellershagen ist das erste Modulgebäude nach den Herbstferien in Nutzung gegangen. Der Innenausbau des zweiten Modulgebäudes läuft gegenwärtig und wird im November beendet sein.

An der Gertrud-Bäumer-Schule wird derzeit am Innenausbau gearbeitet, der im Dezember beendet sein wird.

i.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Beckmann', written in a cursive style.

Beckmann
Amtsleitung