

Mitteilung an die Mitglieder

des Schul- und Sportausschusses für die Sitzung am 22.08.2023 – öffentlich –

Thema:

Temporäre Modulbauten an Schulen

Information der Verwaltung:

Aus der unten abgebildeten Tabelle ist der aktuelle Stand zur Beauftragung von Raummodulen durch das Amt für Schule ersichtlich.

(Änderungen sind grau hinterlegt)

| Schule | Zahl der Unterrichts-/OGS-Räume | Zweck | Planungsstand | Realisierungszeitpunkt |
|--|---------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| Maßnahmen in Umsetzung bzw. bereits beim ISB beauftragt | | | | |
| Fröbelschule | 2 | 2 OGS-Gruppenräume mit 2 Nebenräumen | Abnahme erfolgt | 06/2023 |
| Stieghorstschule | 2 | 2 OGS-Gruppenräume mit 2 Nebenräumen | Abnahme erfolgt | 06/2023 |
| GS Heeperholz | 3 | 1 Klassenraum und 2 OGS-Gruppenräume ab dem SJ 2024/25 aufgrund von Mehrklassenbildung | ISB ist beauftragt | 06/2024 |
| Bündelungsgymnasium | 4 | 4 Klassenräume und 2 Differenzierungsräume ab dem SJ 2023/24 zur Unterbringung des betreffenden Jahrganges | Abnahme erfolgt | 07/2023 |
| Interim GS Quelle lt. Bauprogramm | 8 | 8 Klassen-/OGS-Räume und 4 Differenzierungsräume ab dem Schuljahr 2023/24 zur Deckung des Mehrbedarfs aufgrund der bereits vorhandenen und im Ganzheitlichen Schulentwicklungsplan dokumentierten Schüler*innenaufwüchse | ISB ist beauftragt | 01/2024 |
| Interim GS Brake lt. Bauprogramm | 2 | 2 Klassenräume ab dem SJ 2023/24 zur räumlichen Entlastung | ISB ist beauftragt | 12/2023 |
| Interim Osningschule für Mehrklasse | 1 | 1 Klassenraum mit Differenzierungsraum ab Schuljahr 2023/24 aufgrund Mehrklassenbildung | ISB ist beauftragt | 12/2023 |

Gegenüber der letzten Mitteilung vom 11.05.2023 haben sich folgende Änderungen ergeben:

- Die Raummodule der Fröbelschule, der Stieghorstschule und des Bündelungsgymnasiums wurden zwischenzeitlich abgenommen und können ab sofort schulisch genutzt werden.

- Im Rahmen einer Mehrklassenbildung und der Entlastung der OGS-Situation, ist an der Grundschule Heeperholz ein Modul geplant, mit dem Kapazitäten für 3 klassengroße Räume geschaffen werden. Die Realisierung des Moduls ist für Juni 2024 geplant.
- Hinsichtlich der Raummodule an der GS Quelle hat sich im Vergabeprozess herausgestellt, dass ein Holzraummodul kostengünstiger ist, als ein Stahlmodul. Aufgrund dessen ergeben sich Anpassung im Grundriss und im Brandschutzkonzept, sodass sich der Aufstellungstermin von bisher 09/2023 auf 01/2024 verschiebt.

i.A.



Beckmann
Amtsleitung