

**Mitteilung an die Mitglieder
des Schul- und Sportausschusses für die Sitzung am 12.03.2024 – öffentlich –**

**Thema:
Temporäre Modulbauten an Schulen**

Information der Verwaltung:

Aus der unten abgebildeten Tabelle ist der aktuelle Stand zur Beauftragung von Raummodulen durch das Amt für Schule ersichtlich. (Änderungen sind grau hinterlegt)

Schule	Zahl der Unterrichts-/OGS-Räume	Zweck	Planungsstand	Realisierungszeitpunkt
Maßnahmen in Umsetzung bzw. bereits beim ISB beauftragt				
GS Heeperholz	4	4 klassengroße Räume ab dem SJ 2024/25 aufgrund von Mehrklassenbildung	ISB ist beauftragt	07/2024
Interim GS Quelle lt. Bauprogramm	8	8 Klassen-/OGS-Räume und 4 Differenzierungsräume ab dem Schuljahr 2023/24 zur Deckung des Mehrbedarfs aufgrund der bereits vorhandenen und im Ganzheitlichen Schulentwicklungsplan dokumentierten Schüler*innenaufwüchse	ISB ist beauftragt	04/2024
Interim GS Brake lt. Bauprogramm	2	2 Klassenräume ab dem SJ 2023/24 zur räumlichen Entlastung	ISB ist beauftragt	04/2024
Interim Osningschule für Mehrklasse	1	1 Klassenraum mit Differenzierungsraum ab Schuljahr 2023/24 aufgrund von Mehrklassenbildung	ISB ist beauftragt	05/2024
Gymnasium Am Waldhof	4	2 Klassenraumcontainer zur räumlichen Entlastung bis zur baulichen Erweiterung - Standort Schulhof	ISB ist beauftragt	07/2024
		2 Klassenraumcontainer zur räumlichen Entlastung bis zur baulichen Erweiterung - Standort Kindermannstraße	ISB ist beauftragt	
Buschkampschule	1	1 Klassenraum ab dem SJ 2024/25 zur räumlichen Entlastung bis zur baulichen Erweiterung	ISB ist beauftragt	07/2024
Grundschule Schröttinghausen	2	2 Klassenraumcontainer zur räumlichen Entlastung bis zur baulichen Erweiterung bzw. bis zum Auszug der Kita	ISB ist beauftragt	12/2024

Gegenüber der letzten Mitteilung vom 05.02.2024 haben sich folgende Änderungen ergeben:

- Der Realisierungszeitpunkt des Raummoduls zur räumlichen Entlastung verzögert sich an der Grundschule Heeperholz auf Juli 2024.
- Für die Klassenraumcontainer des Gymnasiums am Waldhof am Standort Kindermannstraße erfolgt derzeit eine Überprüfung der Statik des dortigen Regenrückhaltebeckens. Erst im Anschluss ist eine weitere Terminierung möglich.

- Um der gegenwärtigen Raumknappheit an dem GSV Dornberg-Schröttinghausen (Teilstandort Schröttinghausen) abzuhelfen und die Zeit bis zu einer endgültigen Lösung zu überbrücken, ist als Zwischenlösung geplant, an dem Standort zwei Stahlcontainer aufzustellen.

i.A.



Beckmann
Amtsleitung