

Mitteilung an die Mitglieder

des Schul- und Sportausschusses für die Sitzung am 23.04.2024 – öffentlich –

Thema: Temporäre Modulbauten an Schulen

Information der Verwaltung:

Aus der unten abgebildeten Tabelle ist der aktuelle Stand zur Beauftragung von Raummodulen durch das Amt für Schule ersichtlich. (Änderungen sind grau hinterlegt)


Schule	Zahl der Unterrichts-/OGS-Räume	Zweck	Planungsstand	Realisierungszeitpunkt
Maßnahmen in Umsetzung bzw. bereits beim ISB beauftragt				
GS Heeperholz	4	4 klassengroße Räume ab dem SJ 2024/25 aufgrund von Mehrklassenbildung	ISB ist beauftragt	07/2024
Interim GS Quelle lt. Bauprogramm	8	8 Klassen-/OGS-Räume und 4 Differenzierungsräume ab dem Schuljahr 2023/24 zur Deckung des Mehrbedarfs aufgrund der bereits vorhandenen und im Ganzheitlichen Schulentwicklungsplan dokumentierten Schüler*innenaufwüchse	Abgenommen und in Betrieb gegangen	04/2024
Interim GS Brake lt. Bauprogramm	2	2 Klassenräume ab dem SJ 2023/24 zur räumlichen Entlastung	Raummodul ist aufgestellt	04/2024
Interim Osningschule für Mehrklasse	1	1 Klassenraum mit Differenzierungsraum ab Schuljahr 2023/24 aufgrund von Mehrklassenbildung	Raummodul ist aufgestellt	05/2024
Gymnasium Am Waldhof	4	2 Klassenraumcontainer zur räumlichen Entlastung bis zur baulichen Erweiterung - Standort Schulhof	ISB ist beauftragt	07/2024
		2 Klassenraumcontainer zur räumlichen Entlastung bis zur baulichen Erweiterung - Standort Kindermannstraße	ISB ist beauftragt	
Buschkampschule	1	1 Klassenraum ab dem SJ 2024/25 zur räumlichen Entlastung bis zur baulichen Erweiterung	ISB ist beauftragt	07/2024
Grundschule Schröttinghausen	2	2 Klassenraumcontainer zur räumlichen Entlastung bis zur baulichen Erweiterung bzw. bis zum Auszug der Kita	ISB ist beauftragt	12/2024

Gegenüber der letzten Mitteilung vom 28.02.2024 haben sich folgende Änderungen ergeben:

- Das Raummodul an der Queller Schule wurde am 04.04.2024 durch das Bauamt abgenommen und ist am 08.04.2024 in Betrieb gegangen.
- An der Grundschule Brake ist das Raummodul bereits aufgestellt und kann Ende April in Betrieb gehen, sofern alle noch stattfindenden Abnahmen (Statik, Bauamt und TÜV) erfolgreich sind.

- Darüber hinaus ist das Raummodul an der Osningschule ebenfalls aufgestellt und soll voraussichtlich im Mai nach erfolgreichen Abnahmen in Betrieb gehen.
- Für die Klassenraumcontainer des Gymnasiums am Waldhof am Standort Kindermannstraße erfolgt derzeit eine Überprüfung der Statik des dortigen Regenrückhaltebeckens. Erst im Anschluss ist eine weitere Terminierung möglich.

i.A.



Beckmann
Amtsleitung