

## Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Bezirksvertretung Mitte</b>	27.08.2020	öffentlich
<b>Stadtentwicklungsausschuss</b>	01.09.2020	öffentlich
<b>Rat der Stadt Bielefeld</b>	03.09.2020	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### Umgestaltung des Jahnplatzes – Aktueller Sachstand

Betroffene Produktgruppe

11.12.01 öffentliche Verkehrsflächen

Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen

Keine

Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

---

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

Ratsbeschluss vom 05.03.2020, Punkt 20, Dr. Sachen Nr. 10238/ 2014- 2020

Ratsbeschluss vom 18.06.2020, Punkt 37, Dr. Sachen Nr. 11043/ 2014- 2020

### Sachverhalt:

Diese Informationsvorlage soll den aktuellen Sachstand zur Umgestaltung des Jahnplatzes sowie zur Verkehrsführung während der Baumaßnahme darstellen.

Am 22.06.2020 wurde der Hauptauftrag für die Rohbauarbeiten erteilt und im Vorfeld der Baumaßnahme wurden die großräumigen Umleitungstrecken ausgeschildert.

Die 1. Bauphase von Juli 2020 bis April 2021 (um 2 Monate gegenüber der Ausschreibung verkürzt) startete plangemäß am 06.07.2020 mit der Einrichtung der Umleitungstrecke für den ÖPNV über die Körnerstraße sowie der Ersatzhaltestellen am Niederwall.

Am 13.07.2020 konnten die Busse umgeleitet werden und das erste Teil-Baufeld zwischen Jahnplatz und Kesselbrink wurde eingezäunt. Zeitgleich ging auch die Baustellen-Lichtsignalanlage in Betrieb, die während der Baustelle die Querungen des Fußverkehrs absichert.

Anschließend begannen direkt die Abbrucharbeiten an den Haltestellendächern auf der Südseite, sowie die Aufnahme des alten Straßenbelages.

Ab dem 20.07.2020 wurde das zweite Teil-Baufeld zwischen Jahnplatz und Friedenstraße eingerichtet und in diesem Zuge auch die Einmündung der Friedenstraße in die Alfred-Bozi-Straße gesperrt. Auch hier wurde eine entsprechende Umleitungsstrecke eingerichtet.

Trotz kleinerer Probleme und entsprechend erforderlichen Nachbesserungen verlief die Umstellung der Verkehrsführung insgesamt bislang sehr erfolgreich. Weiterhin wird das Verkehrsgeschehen engmaschig beobachtet.

Das im Vorfeld erarbeitete und politisch beschlossene Verkehrskonzept hat sich in der Praxis bewährt.

Die von Radfahrer\*innen geäußerten Probleme bei der Radverkehrsführung wurden in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden erörtert und so weit wie möglich optimiert.

Derzeit werden Musterflächen für das neue Natursteinpflaster erstellt. Dies dient der Qualitätssicherung des Gesamtaufbaus bestehend aus Naturstein, Bettungsmörtel und der Drainage- Betontragschicht. Eine entsprechende Beprobung des Materials erfolgt zeitnah, um die in der Ausschreibung definierten Merkmale und Eigenschaften vor dem Einbau zu prüfen und sicherzustellen.

### **Neue Haltestellendächer**

Das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren verläuft plangemäß, so dass voraussichtlich ein Vergabebeschluss am 3. September 2020 im Rat erfolgen kann.

### **Beleuchtungskonzept**

Das Beleuchtungskonzept wird kontinuierlich weiterentwickelt und ein Teilnahmewettbewerb für die Sonderleuchten am Jahnplatz wird derzeit vorbereitet.

### **Kommunikationskonzept**

Das sehr auf Transparenz und Miteinander ausgerichtete Kommunikationskonzept wird einerseits durch den aktiven und ständig aktualisierten Internetauftritt gewährleistet. Hier können über eine Webcam Informationen zum aktuellen Baufortschritt abgerufen sowie Fragen und Anregungen aktiv eingebracht werden. Andererseits steht das Personal im Baubüro im Gebäude Niederwall 8 für Anfragen zur Verfügung.

### **Bisherige Bilanz**

Derzeit befinden sich die Arbeiten voll im Zeitplan und der Abschluss zum 30.06.2022 wird nicht in Frage gestellt.

Beigeordneter

Moss