

**Mitteilung an die Mitglieder
des Schul- und Sportausschusses für die Sitzung am 03.05.2022 – öffentlich –**

Thema:

„Temporäre Modulbauten an Schulen“

Information der Verwaltung:

Aus der unten abgebildeten Tabelle ist der aktuelle Stand zur Beauftragung von Raummodulen durch das Amt für Schule ersichtlich. (Änderungen sind grau hinterlegt)

| Schule | Zahl der Unterrichts-/OGS-Räume | Zweck | Planungsstand | Realisierungszeitpunkt |
|--|---------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| Maßnahmen in Umsetzung bzw. bereits beim ISB beauftragt | | | | |
| Fröbelschule | 2 | 2 OGS-Gruppenräume mit 2 Nebenräumen | ISB ist beauftragt | 11/2022 |
| Stieghorstschule | 2 | 2 OGS-Gruppenräume mit 2 Nebenräumen | ISB ist beauftragt | 12/2022 |
| Gertrud-Bäumer-Schule | 4 | 4 Klassenräume mit 2 Differenzierungsräumen für das Schuljahr 2021/22 für die Einführung des GL | ISB ist beauftragt | 10/2022 |
| Gesamtschule Quelle | 4 | weitere 4 Klassenräume mit 2 Differenzierungsräumen zur Deckung des Mehrbedarfs aufgrund der Einführung des GL | ISB ist beauftragt | 06/2022 |
| Gesamtschule Quelle | 4 | weitere 4 Klassenräume mit 2 Differenzierungsräumen zur Deckung des Mehrbedarfs aufgrund der Einführung des GL | ISB ist beauftragt | 06/2022 |
| Sekundarschule Gellershagen | 4 | 4 Klassenräume und 2 Differenzierungsräume ab dem SJ 2022/23 zur Unterbringung je eines Jahrganges | ISB ist beauftragt | 08/2022 |
| Sekundarschule Gellershagen | 4 | 4 Klassenräume und 2 Differenzierungsräume ab dem SJ 2023/24 zur Unterbringung je eines Jahrganges | ISB ist beauftragt | 08/2022 |
| Bündelungsgymnasium | 4 | 4 Klassenräume und 2 Differenzierungsräume ab dem SJ 2023/24 zur Unterbringung des betreffenden Jahrganges | ISB ist beauftragt | 06/2023 |
| Interim GS Quelle lt. Bauprogramm | 8 | 8 Klassen-/OGS-Räume und 4 Differenzierungsräume ab dem Schuljahr 2023/24 zur Deckung des Mehrbedarfs aufgrund der bereits vorhandenen und im Ganzheitlichen Schulentwicklungsplan dokumentierten Schüler*innenaufwüchse | ISB ist beauftragt | 09/2023 |
| Interim GS Brake lt. Bauprogramm | 2 | 2 Klassenräume ab dem SJ 2023/24 zur räumlichen Entlastung | ISB ist beauftragt | 12/2023 |

Gegenüber der letzten Mitteilung vom 22.02.2022 gab es folgende Änderungen:

- An der Fröbelschule ist der Realisierungszeitpunkt konkretisiert worden (November 2022).
- Der Realisierungszeitpunkt an der Stieghorstschule ist nun im Dezember 2022 geplant.
- An der Gertrud-Bäumer-Schule ist die Realisierung um einen Monat verschoben worden und somit ist die Realisierung im Oktober 2022 vorgesehen.

- An der Gesamtschule Quelle ist das Ziel, beide Module zeitnah zusammen aufzustellen. Daher ist der Realisierungszeitpunkt für beide Module im Juni 2022 geplant.
- An der SEK Gellershagen war ursprünglich geplant, je ein Modul zum Schuljahr 2022/23 und zum Schuljahr 2023/24 aufzustellen. Für beide Module ist jetzt die zeitgleiche Realisierung Ende Juli/Anfang August 2022 vorgesehen, so dass zum Schuljahresbeginn 2022/23 beide Raummodule zur Verfügung stehen werden.

i.A.



Beckmann
Stellv. Amtsleitung