

Amt, Datum, Telefon

230 Eigenbetriebsäbnl. Einrichtung Immobilienservicebetrieb
der Stadt Bielefeld, 08.08.2022, 51-2754
230.32, Hr. Otterbach (Tel. 51-6642)

Drucksachen-Nr.

4367/2020-2025

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Bezirksvertretung Stieghorst	01.09.2022	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Aufstellung eines Holzraummoduls an der Grundschule Stieghorstschule - Vorstellung der Planungen -

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Stieghorst beschließt die Planung zum Aufstellen eines Holzraummoduls an der Stieghorstschule.

Begründung:

Zum Abbau der Warteliste im Bereich der OGS und zur Verbesserung der räumlichen Rahmenbedingungen wurde seitens des Amtes für Schule im Jahr 2019 entschieden, an einigen Bielefelder Grundschulen temporär Holzraummodule installieren zu lassen.

Seitens des Amtes für Schule wurde der ISB daher am 08.11.2019 beauftragt, auch an der Stieghorstschule einen temporären Modulbau zum Schuljahr 2020/21 zu erstellen, um aufgrund der zukünftig steigenden Schüler- und OGS-Teilnehmerzahlen eine Verbesserung der räumlichen Rahmenbedingungen zu erreichen.

Nach einer ersten Vor-Ort-Begehung am 28.11.2019 sowie auf Basis weiterer Gespräche mit der Schulleitung Anfang 2020 wurde festgestellt, dass vor allem eine Erhöhung der Anzahl der OGS-Gruppenräume ein erster Schritt ist, um weitere OGS-Gruppen aufnehmen zu können.

Parallel wird gegenwärtig geprüft, mit welchen geeigneten Maßnahmen die Feuchtigkeitsprobleme in einigen OGS-Gruppenräumen im Kellergeschoss der Schule behoben werden können. Ebenfalls Bestandteil dieser Prüfung ist ein um die Kellerflächen erweiterter Systembau, so dass im Idealfall eine sehr aufwändige Grundsanierung und Trockenlegung des Kellers entfallen kann.

Im Ergebnis wurde die Installation eines Holzraummoduls mit 2 klassengroßen Räumen beim ISB verbindlich beauftragt.

Im Zeitraum von 2008 bis ca. 2012 waren an dieser Schule bereits Mietcontainer mit 2 Klassenräumen aufgestellt, um seinerzeit Kapazitäten bis zum Neubau des OGS Gebäudes ab 2010 bereitzustellen. Eine Aufstellung am gleichen Standort auf dem Schulhof vor der Sporthalle (vgl. Lageplan) wurde damals als sinnvoll erachtet, um auch das Bauantragsverfahren zu beschleunigen. Mittlerweile hat er sich als gut umsetzbar herausgestellt, zumal mit diesem Standort auch nicht die zwischenzeitlich ebenfalls geplante Installation eines dauerhaften Systembaus inkl. Mensa und Ausgabeküche zur Erfüllung des OGS-Rechtsanspruches ab dem Jahr 2026 blockiert wird. (Konkrete Details dieses Bauvorhabens befinden sich aber noch in einem frühen Planungsstadium und werden zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt.)

Lage und Aufstellort des Holzmoduls sind mit der Schulleitung abgestimmt.

Aufgrund einer Vielzahl zu errichtender Holzraummodule musste die Rangfolge der Errichtung zwischenzeitlich angepasst werden, so dass nun als Ziel für die Stieghorstschule die Errichtung des Modulgebäudes für das 4. Quartal 2022 fest vorgesehen ist.

Im weiteren Verfahren wurde der vollständige Bauantrag am 14.01.2022 gestellt, um eine zeitgerechte Aufstellung des Holzraummoduls im 4. Quartal 2022 zu gewährleisten.

Die Baugenehmigung liegt seit dem 14.06.2022 vor.

Die weitere Zeitplanung sieht den Beginn der Arbeiten im November 2022, die Aufstellung und Montage im Dezember 2022 und Fertigstellung und Abnahme im Januar 2023 vor.

Anlage

Beigeordneter

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.

Moss