

Mitteilung an die Mitglieder

des Schul- und Sportausschusses für die Sitzung am 14.11.2023 – öffentlich –

Thema:

-Temporäre Modulbauten an Schulen-

Information der Verwaltung:

Aus der unten abgebildeten Tabelle ist der aktuelle Stand zur Beauftragung von Raummodulen durch das Amt für Schule ersichtlich. (Änderungen sind grau hinterlegt)

Schule	Zahl der Unterrichts-/OGS-Räume	Zweck	Planungsstand	Realisierungszeitpunkt
Maßnahmen in Umsetzung bzw. bereits beim ISB beauftragt				
GS Heeperholz	3	1 Klassenraum und 2 OGS-Gruppenräume ab dem SJ 2024/25 aufgrund von Mehrklassenbildung	ISB ist beauftragt	06/2024
Interim GS Quelle lt. Bauprogramm	8	8 Klassen-/OGS-Räume und 4 Differenzierungsräume ab dem Schuljahr 2023/24 zur Deckung des Mehrbedarfs aufgrund der bereits vorhandenen und im Ganzheitlichen Schulentwicklungsplan dokumentierten Schüler*innenaufwüchse	ISB ist beauftragt	01/2024
Interim GS Brake lt. Bauprogramm	2	2 Klassenräume ab dem SJ 2023/24 zur räumlichen Entlastung	ISB ist beauftragt	03/2024
Interim Osningschule für Mehrklasse	1	1 Klassenraum mit Differenzierungsraum ab Schuljahr 2023/24 aufgrund von Mehrklassenbildung	ISB ist beauftragt	02/2024

Gegenüber der letzten Mitteilung vom 18.09.2023 gab es folgende Änderungen:

Die Realisierungszeitpunkte der Raummodule zur räumlichen Entlastung verzögern sich an der Grundschule Brake auf März 2024, sowie an der Osningschule auf Februar 2024.

i.A.



Beckmann
Amtsleitung