

## Mitteilung an die Mitglieder

des Schul- und Sportausschusses für die Sitzung am 13.02.2024 – öffentlich –

### Thema: Temporäre Modulbauten an Schulen

#### Information der Verwaltung:

Aus der unten abgebildeten Tabelle ist der aktuelle Stand zur Beauftragung von Raummodulen durch das Amt für Schule ersichtlich. (Änderungen sind grau hinterlegt)

Schule	Zahl der Unterrichts-/OGS-Räume	Zweck	Planungsstand	Realisierungszeitpunkt
<b>Maßnahmen in Umsetzung bzw. bereits beim ISB beauftragt</b>				
GS Heeperholz	4	4 klassengroße Räume ab dem SJ 2024/25 aufgrund von Mehrklassenbildung	ISB ist beauftragt	06/2024
Interim GS Quelle lt. Bauprogramm	8	8 Klassen-/OGS-Räume und 4 Differenzierungsräume ab dem Schuljahr 2023/24 zur Deckung des Mehrbedarfs aufgrund der bereits vorhandenen und im Ganzheitlichen Schulentwicklungsplan dokumentierten Schüler*innenaufwüchse	ISB ist beauftragt	04/2024
Interim GS Brake lt. Bauprogramm	2	2 Klassenräume ab dem SJ 2023/24 zur räumlichen Entlastung	ISB ist beauftragt	04/2024
Interim Osningschule für Mehrklasse	1	1 Klassenraum mit Differenzierungsraum ab Schuljahr 2023/24 aufgrund von Mehrklassenbildung	ISB ist beauftragt	05/2024
Gymnasium Am Waldhof	4	4 Klassenraumcontainer zur räumlichen Entlastung bis zur baulichen Erweiterung	ISB ist beauftragt	07/2024
Buschkampschule	1	1 Klassenraum ab dem SJ 2024/25 zur räumlichen Entlastung bis zur baulichen Erweiterung	ISB ist beauftragt	07/2024

Gegenüber der letzten Mitteilung vom 14.12.2023 haben sich folgende Änderungen ergeben:

- Grundschule Quelle:** Lieferung und Zusammenbau der einzelnen Raumteile erfolgten aufgrund von Witterungsverhältnissen (Dauerregen, Frost) anstatt im Dezember, erst am 09.01.2024 – 12.01.2024. Nach der Aufstellung, dies entspricht in etwa der Rohbaufertigstellung bei konventioneller Bauweise, muss noch der Innenausbau erfolgen. Diese Arbeiten finden z. Z. statt. Anschließend müssen noch die zur Inbetriebnahme notwendigen (behördlichen) Abnahmen erfolgen. Mit der Schulleitung wurde ein Umzug in den Osterferien 2024 vereinbart, so dass die Inbetriebnahme ab April 2024 möglich ist.
- Osningschule:** Im Auftaktgespräch am 06.12.2023 teilte der Lieferant mit, dass mit der Aufstellung des Raummoduls in der 13. KW 2024 begonnen wird. Anschließend werden die

Innenausbauarbeiten umgesetzt und es erfolgen die (behördlichen) Abnahmen. Unter Berücksichtigung dieser Arbeiten ist eine Inbetriebnahme im Mai 2024 vorgesehen.

i.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Beckmann', written in a cursive style.

Beckmann  
Amtsleitung