

## Mitteilung an die Mitglieder

des Schul- und Sportausschusses für die Sitzung am 19.11.2024 – öffentlich –

### Thema:

Temporäre Modulbauten an Schulen

### Information der Verwaltung:

Aus der unten abgebildeten Tabelle ist der aktuelle Stand zur Beauftragung von Raummodulen durch das Amt für Schule ersichtlich. (Änderungen sind grau hinterlegt)

Schule	Zahl der Unterrichts-/OGS-Räume	Zweck	Planungsstand	Realisierungszeitpunkt
<b>Maßnahmen in Umsetzung bzw. bereits beim ISB beauftragt</b>				
GS Heeperholz	4	4 klassengroße Räume ab dem SJ 2024/25 aufgrund von Mehrklassenbildung	Gebäude steht	k.A.
Gymnasium Am Waldhof	4	2 Klassenraumcontainer zur räumlichen Entlastung bis zur baulichen Erweiterung - Standort Schulhof	ISB ist beauftragt	02/2025
		2 Klassenraumcontainer zur räumlichen Entlastung bis zur baulichen Erweiterung - Standort Kindermannstraße	ISB ist beauftragt	
Buschkampfschule	1	1 Klassenraum ab dem SJ 2024/25 zur räumlichen Entlastung bis zur baulichen Erweiterung	Inbetriebnahme erfolgt	07.11.2024
Grundschule Schröttinghausen	2	2 Klassenraumcontainer zur räumlichen Entlastung bis zur baulichen Erweiterung bzw. bis zum Auszug der Kita	ISB ist beauftragt	12/2024

Gegenüber der letzten Mitteilung vom 27.09.2024 haben sich folgende Änderungen ergeben:

- Aufgrund noch ausstehender Arbeiten, wie dem Treppenanschluss, dem Wasseranschluss etc. sowie Terminproblemen beim Anbieter, kann zur Abnahme und darauffolgenden Inbetriebnahme der Klassenraummodule an der **Grundschule Heeperholz** derzeit kein genaues Datum benannt werden. Dem Containerbauer wurde inzwischen eine Frist bis zum 20.11.2024 gesetzt, um alle noch ausstehenden Arbeiten zu erledigen. Sollte diese Frist nicht eingehalten werden, müssen die erforderlichen Arbeiten anderweitig vergeben werden.
- Der Klassenraumcontainer für die Mehrklasse an der **Buschkampfschule** wurde am 07.11.2024 freigegeben und in Betrieb genommen.
- Hinsichtlich des zweiten Klassenraumcontainers (Standort Kindermannstraße) für das **Gymnasium Am Waldhof** werden die Rahmenbedingungen für eine Installation mit den zu beteiligenden Fachämtern (Bauamt, Umweltamt, Amt für Verkehr) derzeit geprüft. Die zu beachtenden Parameter sind wegen des benachbarten Regenrückhaltebeckens und der wegfallenden Parkplätze komplex.

i.A.



Poetting  
Stv. Amtsleitung