

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Bezirksvertretung Dornberg	25.06.2026	öffentlich
Stadtentwicklungsausschuss	30.06.2026	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Stadtbahnverlängerung Linie 4 – Aktueller Sachstand

Betroffene Produktgruppe

11.12.01 öffentliche Verkehrsflächen

Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen

Keine

Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

Ratsbeschluss vom 23.06.2022, Drucksachen Nr. 4088/2020-2025

Informationsvorlage der Verwaltung vom 22.08.2024, Drucksachen Nr. 8490/2020-2025

Informationsvorlage der Verwaltung vom 22.01.2026, Drucksachen Nr. 0444/2025-2030

Sachverhalt:

Diese Informationsvorlage stellt den Sachstand zur Stadtbahnverlängerung Linie 4 / Erschließung Hochschulcampus Nord zum 01.06.2026 dar:

Planungsstand

Die Ausführungsplanung ist abgeschlossen. Aktuell läuft die Vorbereitung für die Vergabe des Hauptauftrages. Die Kostenberechnung aus dem Juni 2024 (Informationsvorlage 8490/2020-2025) wurde durch das bepreiste Leistungsverzeichnis weitgehend bestätigt.

Die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf den Stadtbahnhaltestellendächern und den Freiflächen der heutigen Wendeschleife wird weiterverfolgt.

Verträge/Grunderwerb

Die städtebaulichen Verträge zur Aufteilung der Erschließungskosten mit dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) sind unterschrieben und notariell beurkundet.

Der Grunderwerb mit dem BLB konnte im Mai 2026 erfolgreich abgeschlossen werden.

Darüber hinaus werden aktuell Gestattungsverträge mit dem BLB (Wegerechte, Leitungsrechte und Flächen für Baulogistik) durch den Immobilienservicebetrieb vorbereitet. Geplanter Abschluss: Anfang Juli 2026.

Förderantrag

Der Förderantrag wurde durch die BBVG neu gestellt und vom Fördergeber (NWL) geprüft. Der Verkehrsausschuss des Landtages NRW hat am 22.04.2026 Einvernehmen über die Aufnahme der Maßnahme in den ÖPNV-Finanzierungsplan hergestellt. Die Förderzusage über die Bundesmittel wird in Kürze erwartet.

Wenn die Voraussetzungen zur Finanzierung erfüllt sind, werden die nachfolgenden Schritte ausgeführt:

Vorlaufende Arbeiten der Stadtwerke: ab Sommer 2026 bis Februar 2027.

Veröffentlichung der Ausschreibung für die Hauptbaumaßnahme: Sommer 2026.

Vergabe der Hauptbaumaßnahme: Herbst 2026.

Durchführung der Hauptbaumaßnahme: 01.03.2027 bis 31.08.2030.

Die Hauptbauarbeiten schließen unmittelbar an die Vorlaufarbeiten der Stadtwerke Bielefeld an.

Anlage: Übersichts-Lageplan mit Visualisierung des Platzes „Lange Lage“.

Beigeordneter	
Adamski	