

Mitteilung an die Mitglieder

des Schul- und Sportausschusses für die Sitzung am 08.09.2026 – öffentlich –

Thema:

Temporäre Modulbauten an Schulen

Information der Verwaltung:

Aus der unten abgebildeten Tabelle ist der aktuelle Stand zur Beauftragung von Raummodulen durch das Amt für Schule ersichtlich. (Änderungen sind grau hinterlegt)

Schule	Zahl der Unterrichts-/OGS-Räume	Zweck	Planungsstand	Realisierungszeitpunkt
Maßnahmen in Umsetzung bzw. bereits beim ISB beauftragt				
Gymnasium Am Waldhof	8	1 Holzraummodul zur räumlichen Entlastung - zweigeschossig	ISB ist beauftragt	05/2027
Grundschule Schröttinghausen	2	2 Klassenraumcontainer zur räumlichen Entlastung bis zur baulichen Erweiterung	installiert, aber noch nicht in Nutzung	KW 36
Grundschule Sieker	8	1 Holzraummodul zur räumlichen Entlastung - zweigeschossig	ISB ist beauftragt	06/2027
Grundschule Bültmannshof	1	1 Klassenraumcontainer zur räumlichen Entlastung bis zur baulichen Erweiterung	ISB ist beauftragt	01/2027
Interim Grundschule Gellershagen	7	1 Holzraummodul zur räumlichen Entlastung - zweigeschossig	ISB ist beauftragt	03/2027
Grundschule Milse	8	1 Holzraummodul zur räumlichen Entlastung - zweigeschossig	ISB ist beauftragt	offen
Ceciliengymnasium	8	1 Holzraummodul zur räumlichen Entlastung - zweigeschossig	ISB ist beauftragt	02/2027
	8	1 Holzraummodul zur räumlichen Entlastung - zweigeschossig	ISB ist beauftragt	05/2027
Realschule Schlehenweg	7	1 Holzraummodul zur räumlichen Entlastung - zweigeschossig	ISB ist beauftragt	04/2027
Grundschule Ummeln	3	1 Holzraummodul zur räumlichen Entlastung - eingeschossig	ISB ist beauftragt	06/2027
Gymnasium Brackwede	6	1 Holzraummodul zur räumlichen Entlastung - zweigeschossig	ISB ist beauftragt	05/2027

Gegenüber der letzten Mitteilung vom 09.06.2026 haben sich folgende Änderungen ergeben:

- An den Standorten Realschule am Schlehenweg sowie Gymnasium Brackwede ist gegenwärtig ein früherer Termin zur Fertigstellung der Holzraummodule für April 2027 bzw. Mai 2027 geplant.
- An fünf Schulstandorten kommt es gegenüber dem Planungsstand von Juni 2026 zu Verzögerungen in der Fertigstellung der Holzraummodule. Um einen Monat auf Juni 2027 verschiebt sich die Fertigstellung für die Standorte Grundschule Sieker und Grundschule Ummeln. Die Fertigstellung für das Interim Grundschule Gellershagen verschiebt sich um zwei Monate auf März 2027. Eine Verzögerung von drei Monaten ist für das zweite Holzraummodul am Ceciliengymnasium zu verzeichnen, sowie eine viermonatige Verzögerung für den Standort Gymnasium am Waldhof.

i.A.

gez.

Beckmann

Amtsleitung