

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Bezirksvertretung Mitte	24.09.2015	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Information zum Bauprogramm im öffentlichen Verkehrsraum 2015 - 2016

Betroffene Produktgruppe

11.12.01 - Öffentliche Verkehrsflächen
11.12.02 - Verkehrsanlagen
11.12.04 - ÖPNV

Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen

Werden in der jeweiligen Beschlussvorlage zur jeweiligen Einzelmaßnahme angegeben.

Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

Folgekosten für die zukünftige Unterhaltung. Werden für die Einzelmaßnahmen im Ausbaustandardbeschluss aufgeführt.

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

Drucks.-Nr. 1656-2014-2020
StEA 23.06.2015, TOP 8
BV Mitte 20.08.2015, TOP 11
BV Stieghorst 20.08.2015, TOP 8

Sachverhalt:

Gemäß Beschluss der BV-Mitte vom 20.08.2015 informiert die Verwaltung hiermit zum **aktuellen Status der Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum im Stadtbezirk Mitte**.

Nach Auffassung der Verwaltung ist das **anspruchsvolle Sommerferienbauprogramm** mit den Maßnahmen, wie Bodelschwinghstraße, Queller Straße, Windelsbleicher Straße, Stieghorster Straße, Bröninghauser Straße, Marienfelder auch unter verkehrlichen Gesichtspunkten äußerst zufriedenstellend abgewickelt worden. Insbesondere an der Queller Straße wurde jedoch auch deutlich, dass einige ausführende Firmen die Kapazitätsgrenze der Leistungsfähigkeit in der Sommerhochbauphase erreicht hatten.

Für die **Innenstadtmaßnahmen** ergibt sich im Einzelnen:

Jöllennecker Straße

Pünktlich zum Ferienbeginn am 29.06.2015 wurde mit den Bauarbeiten der Kanalsanierung zwischen der Weststraße und der **Melanchthonstraße** begonnen. Die vorbereitenden Kanalanschlussarbeiten in der Melanchthonstraße wurden bereits 2 Wochen vorher aufgenommen, so dass eine Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer auf die veränderte Straßenraumsituation in der Jöllennecker Straße schon vorzeitig erfolgte. In der **Ferienzeit** führte die Vollsperrung der Jöllennecker Straße daher **kaum zu gravierenden verkehrlichen Beeinträchtigungen**.

Mit Beginn des neuen Schuljahres sind vermehrt Anliegerhinweise zum Verkehrsgeschehen, insbesondere im **Bereich der Bremer Straße und Ernst-Rein-Straße** eingegangen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ein Großteil der Autofahrer den großräumigen Umleitungsempfehlungen nicht konsequent gefolgt ist. Nach etwa 2 Wochen hatte sich der Verkehrsfluss jedoch so weit normalisiert, dass sich **lediglich in den Spitzenstunden** an den bekannten verkehrlich neuralgischen Abschnitten die prognostizierten Stauverhältnisse nur annähernd eingestellt haben.

Aufgrund der Vollsperrung und der damit einhergehenden verbesserten Baufeldsituation hat sich der dadurch erwartete **zügige Bauablauf** eingestellt. Die verschiedenen Kanalbaukolonnen liegen aktuell **voll im Zeitplan**.

Das Amt für Verkehr beabsichtigt im Zuge der Vollsperrung durch die Kanalbaumaßnahme noch **Asphaltsanierungen** in der Jöllennecker Straße **im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht** auszuführen. Die Vergabe der Sanierungen wird derzeit vorbereitet. Die Maßnahmen werden in verschiedenen Bauabschnitten ausgeführt, da zwischen Bremer Straße und Albert-Schweitzer-Straße noch Leitungsverlegungsarbeiten der Stadtwerke Bielefeld GmbH abgeschlossen werden müssen (Bauende voraussichtlich 16.10.2015)

- Sanierung zwischen Auf der Hufe und Albert-Schweitzer-Straße
- Sanierung zwischen „Am Güterbahnhof“ und Weststraße
- Sanierung zwischen Melanchthonstraße und Albert-Schweitzer-Straße

Aus **Personalkapazitätsgründen** war es der Fachabteilung jedoch nicht mehr möglich, die im StEA am 23.6.2015 als Dringlichkeitsmaßnahme angekündigten Bauarbeiten noch in den Sommerferien entsprechend vorzubereiten.

Bleichstraße

Die Kanalbauarbeiten Bleichstraße zwischen Heeper Straße und Wilhelm-Bertelsmann-Straße befinden sich seit längerer Zeit im Vergabeverfahren. Die Submission erfolgte bereits am 12.05.2015.

Aufgrund komplexer vergaberechtlicher Problemstellungen konnte bisher kein Auftrag erteilt werden.

Nach Abschluss des Verfahrens soll jedoch mit den Bauarbeiten umgehend begonnen werden.

Nach Abschluss der Kanalbauarbeiten in der Bleichstraße wird mit dem Kanalbau in der Heeper Straße begonnen. Zurzeit werden die vorlaufenden Arbeiten der Stadtwerke vorbereitet.

ECE – Bauvorhaben

Die **Stadtwerke Bielefeld** haben vereinbarungsgemäß am 04.05.2015 mit den Arbeiten an der unterirdischen **Infrastruktur** im direkten Straßenumfeld zum ECE – Vorhaben begonnen und haben diese **termingerecht** zum **31.07.2015** abgeschlossen.

Das gleiche gilt für die **Kampfmitteluntersuchungen**..

Der UWB hat bis Ende August 2015 in den drei durch die Maßnahmen betroffenen Straßen vier **Kanalanschlusspunkte** herstellt, so dass mit den **Abrissarbeiten Mitte September** begonnen werden kann. Im Bereich der Stresemannstraße in Höhe des heutigen Eingangs zum Kaufhof ist jedoch noch in enger Abstimmung mit ECE ein Anschlusspunkt herzustellen, was jedoch aktuell terminlich noch nicht detailliert festgelegt werden kann.

Die Einrichtung der Baustelle in der Zimmerstraße ist entsprechend dem **Durchführungsvertrag** ab Anfang September vorgesehen.

Nikolaus-Dürkopp-Straße

Nach derzeitigem Stand wird die Maßnahme „Weser-Lutter-Sanierung“ den Kreuzungsbereich mit der August-Bebel-Straße planungsgemäß am 7.9.2015 erreichen. Im Zuge der dadurch bedingten Vollsperrung wird dann weiter mit Hochdruck der Gleisbau in der Nikolaus-Dürkopp-Straße vorangetrieben, so dass voraussichtlich **die Linie 3 ihren Betrieb am 2.11.2015** wieder aufnehmen kann. Die Turnerstraße bleibt bis zum 2.10.2015 gesperrt

Insgesamt liegen die verkehrlichen Beeinträchtigungen im erwarteten Rahmen. Insbesondere aufgrund der räumlichen Verhältnisse und der baubedingten Zwänge war es leider nicht immer möglich den Ansprüchen der **Nahmobilität** vollumfänglich gerecht zu werden. Für die Beeinträchtigungen und Erschwernisse bittet die Verwaltung um Verständnis.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)

Moss