

Allgemeines:

- **NRW-Bank:** Die Fördermittel reichen z.Z. nur für die ersten 4 Baumaßnahmen, weitere Mittel werden in der zweiten Jahreshälfte erwartet.
- **Generalunternehmer:** Ein Einheitlicher GU-Vertrag wird z.Z. erarbeitet. Die Ausschreibungen für die ersten vier Maßnahmen gehen Anfang Juni auf den Markt
- **Terminschiene:** Derzeit sind keine belastbaren Terminaussagen möglich. Entscheidend ist die Mittelzusage der NRW-Bank, da dann die Bauaufträge erteilt werden können.
- **Solion:** Geschäftszweck angepasst, GF (Bültmann, Jücker) ernannt, Finanzausstattung über Gesellschafterversammlung Ende Juni

1. Victoria-Steinbiss:

Bauantrag eingereicht / Baugenehmigung steht unmittelbar bevor,
Teilbaugenehmigung ist erteilt.
Förderantrag eingereicht Fördergenehmigung, Kreditzusage steht noch aus
Stellplatznachweis (vorh. Stpl. durch den Neubau verdrängt) für das vorh.
Sporthallengebäude auf dem Schulhof erforderlich
GU-Leistungsverzeichnis liegt vor wird durch RA-Brandi + CONSTRATA überarbeitet

2. Brackwede Süd:

Bauantrag eingereicht / Baugenehmigung ist in Aussicht gestellt,
Teilbaugenehmigung wird erteilt.
Förderantrag eingereicht Fördergenehmigung, Kreditzusage fehlt
Entwässerungsantrag fehlt noch, da die Ergebnisse des Bodengutachtens noch nicht vorliegen

3. Brackwede Nord:

Bauantrag eingereicht / Baugenehmigung ist in Aussicht gestellt,
Teilbaugenehmigung wird erteilt
Förderantrag ist eingereicht, Fördergenehmigung, Kreditzusage fehlt
Entwässerungsantrag fehlt noch, da die Ergebnisse des Bodengutachtens noch nicht vorliegen (Nachweis Durchlässigkeit: RW muss kmpl. auf Grstk versickert werden)
Entw. Antrag in Bearbeitung, vorh. Druckleitung muss umgelegt werden.

4. Jöllenbeck:

Bauantrag eingereicht / Baugenehmigung kommt, Teilbaugenehmigung wird erteilt
Förderantrag eingereicht Fördergenehmigung, Kreditzusage fehlt
Entwässerungsantrag fehlt noch (in Arbeit)

5. Walter-Werning:

Bauantrag eingereicht / Baugenehmigung in Aussicht gestellt, Teilbaugenehmigung kann erteilt werden.

Förderantragsunterlagen liegen vor
Entwässerungsantrag gestellt

6. Im Siekerfelde:

Bauantrag eingereicht, Baugenehmigung kann nach Eintragung der Baulasten erteilt werden.

Förderantragsunterlagen liegen vor
Bodengutachten liegt vor

Verträge zur Baulastübernahme der Entwässerungsleitungen sind in Vorbereitung

7. Detmolder Str.:

Kein Förderantrag eingereicht

Dichte der Bebauung (verkleinerte Variante 3-2-2) gem. gestriger Klärung mit dem BA (Ellermann/Beck) **zulässig!** ~~Das BA benötigt zur Erlangung von Rechtssicherheit kurzfristig eine Bauvoranfrage durch das Büro BHP. Nach dem Verfahren kann bei nachbarschaftl. Zustimmung der Bauantrag gestellt werden.~~ *gestellt werden.*

8. Dompfaffweg:

Aufstellungsbeschluss f.d. B-Plan liegt vor, B-Plan geht jetzt in die Aufstellung. Dauer ca. 12-18 Monate. Bis dahin zunächst keine zusätzlichen Leistungen des Büros erforderlich.