Anlage

Maßnahmenumsetzung aus dem Lärmaktionsplan (Stufe 2)

Stand März 2017

Fertiggestellte Maßnahmen

Nr. lt. Anlage 13 LAP Stufe 2	Maßnahmenbeschreibung	Maßnahmenumsetzung fertig	
		was	wann
28	Nachabschaltungen der Lichtsignalanlagen (LSA)	An 38 % der städtischen LSA sind Nachabschaltungen umgesetzt	2016
32	Förderung von Lärmschutzfenstern	Bau der Verlängerung Altenhagen ist abgeschlossen; Lärmvorsorgeansprüche bestanden nicht	2016
36	Lärmschutzmaßnahmen zur Reduzierung der Stadtbahn-Lärmpegel in Kurven	Einsatz neuer Radschallabsorber, neuer Schmier- und Betauungsanlagen sowie eine Spurkranzschmierung über GPS-Ortung in Kurven und an lärmsensiblen Stellen an Strecken mit verkehrenden VAMOS-Fahrzeugen erfolgte	2016
46	Einrichtung einer Radverkehrsanlage	Bau eines Radfahrstreifens an der Carl-Severing-Straße, Am Lichtenbach bis Paul-Schwarze-Straße wurde abgeschlossen	2016
49	Einrichtung eines Radverkehrsschutzstreifens	Schutzstreifen an der Bodelschwingstraße, Hauptstraße bis Frölenberg wurde angelegt	2015
50	Einrichtung eines Radverkehrsschutzstreifens	Radverkehrsführung am Zehlendorfer Damm wurde durch Schutzstreifen verbessert	2016
51	Einrichtung einer Radverkehrsanlage	Radverkehrsanlage Sieker Kreuzung wurde ergänzt	2016
54	Handlungsprogramm Fuß- und Radverkehr	BYPAD-Verfahren zur Untersuchung und Bewertung der Bielefelder Fuß- und Radverkehrspolitik wurde durchgeführt und ein Handlungsprogramm aufgestellt	2016 Ratsbeschluss Drucksache 3368/2014-2020
55	Konzept Fahrradabstellanlagen	Fahrradbügel am Hauptbahnhof wurden hergestellt	2016

Nr. lt. Anlage 13 LAP Stufe 2	Maßnahmenbeschreibung	Maßnahmenumsetzung fertig was - wann	
57	Markierung von Radverkehrsanlagen	Radverkehrsanlagen an der Stieghorster Straße, Oldentruper Straße, Potsdamer Straße wurden fertig markiert	2016
62	Teilnahme am EU-Projekt STARS	Die Förderung der Fahrradnutzung auf dem Schulweg im Zuge des EU-Projekts STARS wurde abgeschlossen	2016
65	Bewusstseinsschulung zum „Lärmarmen Fahren“	Die Öffentlichkeitsarbeit zur Ausstellung „NRW wird leiser“ wurde abgeschlossen	2015
67	Sichtschutz-Anpflanzung	Die Sichtschutzpflanzung im Grünstreifen am Haller Weg wurde fertiggestellt	2015

Hinweis: Wenn für Maßnahmen von der zuständigen Umsetzungsstelle bisher kein konkreter Fertigstellungszeitpunkt rückgemeldet wurde, die Maßnahme aber als fertiggestellt gemeldet wurde, ist als Fertigstellungszeitpunkt 2016 erfasst.

Maßnahmenumsetzung aus dem Lärmaktionsplan (Stufe 2)

Stand März 2017

Aktuell laufende Maßnahmenumsetzung

Nr. lt. Anlage 13 LAP Stufe 2	Maßnahmenbeschreibung	Maßnahmenumsetzung läuft	
		Bearbeitungsstand - Fertigstellungszeitpunkt	
3	Lärmschutz an der BAB 33	Bau der Lärmschutzwälle- und -wände an der A 33 OWD - Stadtgrenze Bielefeld)	Ende 2017
8	Tempo 30 Stapenhorststraße	Anordnung Tempo 30 im Abschnitt zwischen Kiskerstraße und Melanchthonstraße	2017
24	Einrichtung Kreisverkehr	Bau des Kreisverkehrs Detmolder Straße/Oerlinghauser Straße	Sommer 2017
48	Anlage von Radverkehrsanlagen	Bau des Radwegs an der Bodelschwinghstraße, Frölenberg-Eggeweg	Sommer 2017
52	Erweiterung Fahrradabstellanlagen	Einrichtung zusätzlicher Fahrradabstellanlagen und Fahrradboxen für Elektroräder an den Stadtbahnhaltestellen	Kontinuierlich
57	Markierung von Radverkehrsanlagen	Markierung der Radverkehrsanlage an der Voltmannstraße	2017
63	Überprüfung benutzungspflichtiger Radwege	Prüfung der benutzungspflichtigen Radwege im Stadtgebiet fast abgeschlossen	2017
64	Fahrradstadtplan	Laufende Ausschreibung für den Fahrradstadtplan und Veröffentlichung	Juni 2017

Maßnahmenumsetzung aus dem Lärmaktionsplan (Stufe 2)

Stand März 2017

Geplante Maßnahmenumsetzung

Nr. lt. Anlage 13 LAP Stufe 2	Maßnahmenbeschreibung	Planung für Maßnahmenumsetzung läuft Bearbeitungsstand - Fertigstellungszeitpunkt	
5	Tempo 30 August-Bebel-Straße	Gesamtstädtisch werden derzeit alle Straßen bzw. Straßenabschnitte, für die eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 erforderlich und geeignet ist überprüft. Hierbei werden die Maßnahmen lt. Nr. 5-23 der Anlage 13 des LAP sowie die Maßnahmen lt. Tabelle 1 der Drucksache 2871/2014-2020 mit geprüft und in das Gesamtkonzept eingebunden.	Sobald wie möglich ggf. Berichterstattung über Zwischenergebnisse
6	Tempo 30 Stieghorster Straße		
7	Tempo 30 Engersche Straße		
9	Tempo 30 Werther Straße (Mitte, OD Großdornberg)		
10	Tempo 30 Windelsbleicher Straße		
11	Tempo 30 Stadtring		
12	Tempo 30 Artur-Ladebeck-Straße		
13	Tempo 30 Haller Weg		
14	Tempo 30 Dorfstraße		
18	Tempo 30-Zone Rabenhof		
19	Verkehrskonzept Tempo 30 lt. Beschluss des AfUK vom 07.06.16		
20	Verkehrskonzept Tempo 30 lt. BV Gadderbaum und Beschluss des AfUK vom 07.06.16		
21	Beschlussvorlage zum Verkehrskonzept Tempo 30 lt. Beschluss des AfUK vom 07.06.16		
23	Tempo 30 Innerorststraßen lt. Beschlüssen BV Jöllenberg vom 21.01.16		
27	Optimierung Lichtsignalanlagen-Koordinierung (LSA) L 756	Planung läuft für Streckenabschnitt von Buschkampstraße bis Gütersloher Straße; durchgängige Koordinierungsstrecke zwischen Waterboerstraße und Gütersloher Straße nach Abschluss der Baumaßnahme IKEA-Kreuzung vorgesehen	2017
30	Lärmsanierung der Deutschen Bahn im Bereich der Bielefelder Ortsdurchfahrt, Sanierungsabschnitt 1 „Bielefeld Nord“	Abgabe der Stellungnahme der Stadt Bielefeld zum Sanierungsvorhaben Abschnitt 1 „Bielefeld Nord“ an die DB Netz AG zum 17.03.17 erfolgt. Vorgesehene Plangenehmigung und Bauvergabe 2017	2018 – 2019 Bau Lärmschutzwände 2020 ff. Lärmschutzfenster

Nr. lt. Anlage 13 LAP Stufe 2	Maßnahmenbeschreibung	Planung für Maßnahmenumsetzung läuft Bearbeitungsstand - Fertigstellungszeitpunkt	
31	Bau von Lärmschutzanlagen	Laufende Planungen für den Bau von Lärmschutzanlagen an Grafenheider Straße 4. BA, B 61 Herforder Straße, Milse Ost, Stadtbahnverlängerung Unilinie	unbekannt, da bisher auf Anfrage keine konkrete Rückmeldung der Umsetzungsstelle vorliegt
32	Förderung Lärmschutzfenster	Förderung Lärmschutzfenster an Werther Straße und Voltmannstraße	2017-2018
		Untersuchungsverfahren zur Förderung von Lärmschutzfenstern an Stadtbahn Stieghorst	unbekannt, da bisher auf Anfrage keine konkrete Rückmeldung der Umsetzungsstelle vorliegt
		Entwurfsplanung Hochschulcampus	unbekannt, da bisher auf Anfrage keine konkrete Rückmeldung der Umsetzungsstelle vorliegt
		Lärmschutz lt. abgeschlossenem Planfeststellungsverfahren Stadtbahn Dürkopp Tor 6	2018
		Laufendes Planungsverfahren zur Förderung von Lärmschutzfenstern an Grafenheider Straße und Herforder Straße	unbekannt, da bisher auf Anfrage keine konkrete Rückmeldung der Umsetzungsstelle vorliegt
33	Lärmschutzmaßnahmen am Gleisbett	Entwurfsplanung „Hochbahnsteig Krankenhaus Mitte“ (Gleisbettsanierung Oelmühlenstraße im Rahmen VAMOS-Ausbauprogramm)	2018
34		Entwurfsplanung „Hochbahnsteig Oldentruper Straße“ (Gleisbettanpassung)	2018-2019
37	Fahrbahnerneuerungen	Fahrbahnsanierung mit SMA 05 in der Heidsieker Heide ist Bestandteil des Sanierungsprogramms	ab 2020
38		Laufende Vorbereitung der Ausschreibung für die Fahrbahnsanierung mit SMA 05 in der Voltmannstraße	August 2017
39		Entwurfsplanung zur Fahrbahnsanierung mit SMA 05 in der Oelmühlenstraße	ab 2019
40		Vorentwurf zur Fahrbahnsanierung mit SMA 05 in der Heeper Straße	ab 2020
41		Vorgesehene Prüfung einer Fahrbahnsanierung in der Oldentruper Straße im Zuge des Hochbahnsteigbaus unter dem Vorbehalt der Finanzierungsmöglichkeit	2018-2020
43		Vorentwürfe und Entwurfsplanungen zur Fahrbahnsanierung mit LOA in der Schlosshofstraße, Voltmannstraße, Hauptstraße und Bodelschwingstraße	2017-2020

Nr. lt. Anlage 13 LAP Stufe 2	Maßnahmenbeschreibung	Planung für Maßnahmenumsetzung läuft Bearbeitungsstand - Fertigstellungszeitpunkt	
44	Stadtbahnverlängerung Sennestadt	Laufende Vorplanung zur Stadtbahnverlängerung Sennestadt	ab 2023/2024
45	Einrichtung Querungshilfe Meller Straße	Aufnahme einer Querungshilfe (Zebrastreifen) an der Meller Straße Höhe Sudbrackstraße in die Prioritätenliste Querungshilfen	unbekannt, da bisher auf Anfrage keine konkrete Rückmeldung der Umsetzungsstelle vorliegt
47	Anlage von Radverkehrsanlagen	Konkrete Rückmeldung zum Bearbeitungsstand lag von der Umsetzungsstelle zum Zeitpunkt dieser Berichterstattung noch nicht vor	unbekannt, da bisher auf Anfrage keine konkrete Rückmeldung der Umsetzungsstelle vorliegt
52	Erweiterung Fahrradabstellanlagen	Erweiterung der Fahrradabstellanlagen und Fahrradboxen für Elektroräder an den Stadtbahnhaltestellen	kontinuierlich
53	Nachrüstung Fahrradbügel	Nachrüstung von Fahrradbügeln an Eingängen der Fußgängerzone	2017-2018
56	Einrichtung Radweg Dorfstraße	Einrichtung eines Fahrradschutzstreifens in der Dorfstraße unter dem Vorbehalt, dass zukünftige Stellplätze auf der Fahrbahn durch entsprechenden Beschluss der BV Jöllenberg entfallen	unbekannt, da ausstehender Beschluss
58	Radverkehrsbeschilderung	Umsetzung der Radverkehrsbeschilderung der Engel-Route und Bahn/Rad-Routen	2018-2019
59	Verbesserung Radverkehrsführung im Straßenraum	Verbesserung der Radverkehrsführung in der Jöllenger Straße bei anstehender Fahrbahnerneuerung	in 5-10 Jahren
60	Anlage von Radfahrstreifen	Vorbereitungen zur Ablage eines Radfahrstreifens bei anstehender Planung in der Artur-Ladebeck-Straße	ca. 2020
61		Planung eines Radfahrstreifens im Zuge der Planfeststellung Herforder Straße, Rabenhof-Grafenheider Straße	unbekannt, da bisher auf Anfrage keine konkrete Rückmeldung der Umsetzungsstelle vorliegt
66	Öffentlichkeitsarbeit „Klangorte“	Vorplanung zum Projekt	2018-2019
68	Fahrbahnerneuerung Senner Hellweg	Konkrete Rückmeldung zum Bearbeitungsstand lag von der Umsetzungsstelle zum Zeitpunkt dieser Berichterstattung noch nicht vor	unbekannt, da bisher auf Anfrage keine konkrete Rückmeldung der Umsetzungsstelle vorliegt

Maßnahmenumsetzung aus dem Lärmaktionsplan (Stufe 2)

Stand März 2017

Derzeit nicht absehbare Maßnahmenplanung bzw. -umsetzung

Nr. lt. Anlage 13 LAP Stufe 2	Maßnahmenbeschreibung	Maßnahmenumsetzung aufgegeben oder ausgesetzt Gründe
1	Bau von Lärmschutzmaßnahmen an der Ortsumgehung Ummeln	Lärmschutzwände und -wälle sowie Lärmschutzfenster sind vorläufig ausgesetzt, da Ende des derzeit laufenden Klageverfahrens nicht absehbar ist.
2	Lärmschutz beim Straßenneubau L 712n	Lärmschutzmaßnahmen sind vorläufig ausgesetzt, da Ende des derzeit laufenden Klageverfahrens nicht absehbar ist.
4	LKW-Entlastung Senner Straße	Maßnahmenumsetzung aufgegeben, da straßenverkehrsrechtliche Anordnung von LKW-Begrenzung und Tempolimit an der Senner Straße durch die Straßenverkehrsbehörde mit Verweis auf die Begründung aus 2015 abgelehnt wurde (BV Brackwede 23.09.15).
16	Tempo 70 an der Jöllenbecker Straße	Maßnahmenumsetzung aufgegeben, da straßenverkehrsrechtliche Anordnung von Tempo 70 an der Jöllenbecker Straße durch die Straßenverkehrsbehörde wegen nicht vorliegender Verkehrsdefizite abgelehnt wurde.
17	Tempo 70 an der Vilsendorfer Straße	Maßnahmenumsetzung aufgegeben, da straßenverkehrsrechtliche Anordnung von Tempo 70 an der Vilsendorfer Straße durch die Straßenverkehrsbehörde wegen nicht vorliegender Verkehrsdefizite abgelehnt wurde.
22	Lichtsignalanlagen-Optimierung (LSA) mit Grüner Welle (auch nachts) am Bsp. Gütersloh	Prüfung derzeit ausgesetzt, da das Amt für Verkehr die Wirkung der Grünen Welle „eher gering einschätzt“.
25	Einrichtung Kreisverkehr Werther Straße/Babenhauser Straße	Bau eines Kreisverkehrs an der Werther Straße/Babenhauser Straße ist vorläufig ausgesetzt, da derzeit keine Mittel verfügbar sind und Einbeziehung der Waldfläche zu klären ist.
26	Einrichtung Kreisverkehr Windelsbleicher Straße/Friedrichsdorfer Straße	Bau eines Kreisverkehrs an der Windelsbleicher Straße/Friedrichsdorfer Straße ist vorläufig ausgesetzt, da derzeit keine Mittel verfügbar sind.
	Einrichtung Kreisverkehr Windelsbleicher Straße/Buschkampstraße	Bau eines Kreisverkehrs an der Windelsbleicher Straße/Buschkampstraße ist vorläufig ausgesetzt, da derzeit keine Planung von Straßen NRW vorliegt.
29	Lärmsanierung Baulast Land	Zum Umsetzungsstand der individuellen Antragsprüfung auf Lärmsanierung in Zuständigkeit des Landes keine Rückmeldung von Straßen NRW auf Anfrage, daher ausgesetzt.
35	Rasengleis	Maßnahmenumsetzung ausgesetzt, da derzeit keine Weiterverfolgung eines Rasengleises in der Beckhausstraße im Rahmen des VAMOS-Ausbauprogramms

Nr. lt. Anlage 13 LAP Stufe 2	Maßnahmenbeschreibung	Maßnahmenumsetzung aufgegeben oder ausgesetzt Gründe
36	Schienenreinigung zwischen 7:00 und 18.00 Uhr	Maßnahmenumsetzung aufgegeben, da aufgrund der hohen Verkehrsdichte und z.T. Taktfolge des Stadtbahnbetriebs nicht realisierbar.
42	Fahrbahndeckenerneuerung OWD	Fahrbahndeckenerneuerung am OWD mit SMA ausgesetzt unter Vorbehalt, da lt. bisheriger Haltung des Landesbetriebs aufgrund des Fahrbahnzustands noch keine Erneuerung erforderlich ist.