

## Umsetzungsstand der Maßnahmen im Rahmen des KInvFG (Stand: 13. KW 2018)

Zuständigkeit	Name der Maßnahme	Mittel aus KInvFG gem. Ratsbeschluss vom 12.11.2015/ 08.11.2017	(voraussichtl.) Beginn	(voraussichtl.) Ende	bisheriger Mittelabruf	Erläuterungen / Änderungen/ weiteres Vorgehen u.ä.
400/ISB	Plaischule Lehrschwimmbecken	1.350.000 €	2018	2019	145.541,40 €	Werkplanung in Arbeit und Ausschreibung wird vorbereitet, Baubeginn ca. Spätsommer 2018
470/ISB	Musik- und Kunstschule	1.620.000 €	2017	2019	518.331,50 €	aktive Bauphase II
370/ISB	Feuerwehrgerätehaus Brake	360.000 €	2017	2018	168.320,10 €	fertiggestellt und übergeben (bis auf kl. Restarbeiten)
360/ISB	Ramsbrock Hof	270.000 €	2017	2018	189.529,60 €	fertiggestellt bis auf Restarbeiten (witterungsbedingt)
150/ISB	Neustrukturierung Bürgerberatung	2.275.000 €	2016	2017	2.041.291,91 €	fertiggestellt
400/ISB	Gesamtschule Rosenhöhe	2.800.000 €	2018	2019	94.624,20 €	Planung läuft, Ausweichquartier weiterhin unklar wg. Unwirtschaftlichkeit der Angebote für Container, geplanter Baubeginn im Sommer 2018 kann vmtl. nicht realisiert werden
360/ISB	Städtische Immobilien an besonders lärmbelasteten Straßen	270.000 €	2017	2019	- €	Lärmkataster vorhanden, Einzelmaßnahmen werden intern abgestimmt. Planungen für Fenstertausch an 2 Objekten laufen. Noch nicht beim Land NRW angemeldet.
540/ISB	Jugendzentrum Niedermühlenkamp	2.400.000 €	2017	2019	13.993,60 €	Planung läuft. Nutzerbedarfsklärung erfolgt. Bauantrag vmtl. Sommer 2018. Fertigstellung für Ende 2019 geplant
400/ISB	Sporthalle der Luisenschule 2 (Standort Josefstraße 16)	2.340.000 €	2017	2019	15.798,90 €	Planung läuft. Nutzerbedarfsklärung erfolgt. Bauantrag vmtl. Sommer 2018. Fertigstellung für Ende 2019 geplant. Neubau der 2-fach Sporthalle auf neuem Grundstück entlang der Walther-Rathenau-Str. (Zukauf)
320/ISB	VW Ravensberger Park Ordnungsamt	2.520.000 €	2017	2019	358.982,80 €	aktive Bauphase I, Bauphase II ab Sommer 2018-2019
200/ISB	Altes Rathaus	810.000 €	2016	2019	664.220,58 €	aktive Bauphase III ab Frühjahr 2018 (witterungsbedingt)
660	Beckhausstr. zw. Brügge- mannstr. und Schildescher Str.	468.600 €	30.05.2016 (1.förderf.Vergabe)	2018	- €	Maßnahme befindet sich zzt. in der Durchführung.
660	Potsdamer Str. zw. Theodor-Heuss-Str. und Friedrich-Hagemann-Str.	694.522,64 €	05.11.2015 (1.förderf.Vergabe)	15.05.2017 (letzte förderf. Rechnung)	694.522,64 €	Beendigungsanzeige ist am 02.08.2017 erfolgt.
660	Apfelstr. zw. Sudbrackstr. und Westerfeldstr.	1.270.000 €	2020	2020	- €	Verschiebung infolge Sanierung DB-Brücken. Noch nicht beim Land NRW angemeldet.
660	Schloßhofstr. zw. Melanchthonstr. und Vollmannstr.	720.000 €	Ende 2018 (Vergabe Hauptauftrag)	2020	- €	Politische Beschlüsse liegen vor. Noch nicht beim Land NRW angemeldet.
660	KVP Detmolder Str./ Oerlinghauser Str.	508.477,36 €	04.02.2016 (1.förderf.Vergabe)	2018	422.546,90 €	Maßnahme ist baulich weitestgehend abgeschlossen.

Zuständigkeit	Name der Maßnahme	Mittel aus KInvFG gem. Ratsbeschluss vom 12.11.2015/ 08.11.2017	(voraussichtl.) Beginn	(voraussichtl.) Ende	bisheriger Mittelabruf	Erläuterungen / Änderungen/ weiteres Vorgehen u.ä.
360	Grünes Band	121.500 €	2017	2019	- €	Die Entwurfsplanung durch das Planungsbüro GSS ist bis auf den Anschlussbereich an den Planungsbereich Luttergrünzug zwischen Stauteich I und Stauteich II abgeschlossen. Bevor der Anschlussbereich östlich der Bahntrasse geplant werden kann, ist zunächst das Planungsergebnis aus der Planung zur Überbrückung der Lutter im Bereich Bahnbrücke abzuwarten (siehe Maßnahme Luttergrünzug). Aus diesem Grund ist noch unklar, wann die Anschlussplanung erfolgen kann. Anschließend muss die Planung noch den politischen Gremien vorgestellt werden. Bei einem vorzeitigem Ausbau der Wegeverbindung ist einzuplanen, dass der Wegeanschluss an den Ausbau des Luttergrünzug angepasst werden muss. Hierfür sind zusätzliche Kosten einzuplanen. Noch nicht beim Land NRW angemeldet.
360	Luttergrünzug	738.000 €	2018	2020	- €	Das freiraumplanerisches Rahmenkonzept liegt den Gremien zur Beschlussfassung vor. Dieses bildet die Grundlage für die weiteren Planungen, die vss. ab Sommer 2018 erfolgen können. Noch nicht beim Land NRW angemeldet.
360	Aißbachgrünzug	81.000 €	2016	2018/19	- €	Der Auftrag an das Planungsbüro Peters und Winter ist nach Aussage des ISB erteilt worden (Anfang 2018). Die Planung wurde in der letzten Woche (12. Kw.) vorbesprochen. Die Planung soll zusammen mit der Planung Schillerstraße im Mai in der BV vorgestellt und anschließend ausgeschrieben werden. Bisher gibt es auf den Antrag Kampfmittelräumdienst (September 2017) noch keine Rückmeldung. Noch nicht beim Land NRW angemeldet.
360	Grünzug Lakemannstraße	54.000 €	2016	2017	38.339,73 €	Die Bauarbeiten wurden in 2017 ausgeführt und fertiggestellt. Die Teilschlussrechnung wird zurzeit geprüft. Die Entwicklungspflege für die Pflanzungen und die Rasenflächen ist in 2018/2019 noch durchzuführen.
400/ISB	CSB Metallbau und Elektro	1.620.000 €	2017	2017	1.244.826,40 €	fertiggestellt
400/ISB	GS Buschkamp Sporthalle	552.500 €	2017	2018	458.619,40 €	fertiggestellt
400/ISB	GS Windflöte	617.500 €	2017	2018	422.049,10 €	fertiggestellt

Zuständigkeit	Name der Maßnahme	Mittel aus KInvFG gem. Ratsbeschluss vom 12.11.2015/ 08.11.2017	(voraussichtl.) Beginn	(voraussichtl.) Ende	bisheriger Mittelabruf	Erläuterungen / Änderungen/ weiteres Vorgehen u.ä.
520/ISB	SH Spiekeroogstr.	450.000 €	2017	2018	140.490,20 €	Bauabschnitt 1 fertiggestellt, Bauabschnitt 2 Sommer 2018. Gesamtfertigstellung Herbst 2018
400/ISB	GS Theesen	585.000 €	2017	2018	366.500,20 €	fertiggestellt
510/ ISB	Kita Kipps Hof	421.920 €	2018	2018	- €	Planungen / Ausschreibungen laufen. Bauphase ab Sommer 2018. Fertigstellung Ende 2018 / Anfang 2019. Noch nicht beim Land NRW angemeldet.
660	Radwegebau*	1.600.000 €			- €	Noch nicht beim Land NRW angemeldet.
		<b>27.518.020 €</b>			<b>7.998.529,16 €</b>	

*Einzelmaßnahmen:						
Sudbrackstr. zw. Grasweg und Lange Str.	160.000 €	2017	2017	- €	Maßnahme baulich umgesetzt ohne Förderung, da nicht alle Fördervoraussetzungen erfüllt waren.	
Oerlinghauser Str. zw. Detmolder Str. und OD- Grenze	1.040.000 €	2019	2020	- €	Politische Beschlüsse werden im 4. Quartal 2018 erwartet.	
Herforder Str. zw. Nahariyastr. und Schildescher Str.	370.000 €	Ende 2019 (Vergabe Hauptauftrag)	2020	- €	Verschiebung infolge Sanierung DB-Brücken; politische Beschlüsse werden im 4. Quartal 2018 erwartet.	
		1.570.000 €				