

## **Sitzung der BV Mitte am 08.12.2020**

### **Sachstand Ausbau Ravensberger Straße**

Die Führung der offenen Lutter und der damit zusammenhängende Straßenquerschnitt haben sich seit der Beschlusslage 2014 nicht verändert.

Mit dem Ausbau der Ravensberger Straße wurde am 17.08.2020 begonnen. Um die Einschränkungen für den Verkehr und die Anlieger so gering wie möglich zu halten, ist es geplant die Gesamtbaulänge in vier Bauabschnitte zu unterteilen (siehe beiliegender Übersichtsplan). Die Teilabschnitte werden jeweils für den Verkehr voll gesperrt.

Aktuell ist der 1. Bauabschnitt im Bereich zwischen Teutoburger Straße und August-Bebel-Straße im Bau. Das Luttergerinne ist hier bereits fertiggestellt und der Straßenoberbau im vollen Gange. Erste Pflasterflächen wurden bereits hergestellt. Bis voraussichtlich Mitte Februar soll dieser Bauabschnitt fertiggestellt sein. Die Auskleidung des Bachlaufes, sowie die Pflanzung der Bäume erfolgt gesamtheitlich erst im Herbst/Winter 2021. Hierfür wird es eine gesonderte Vorstellung durch das Umweltamt 360.41 in Zusammenarbeit mit dem Umweltbetrieb 700.63 in einer der nächsten Sitzungen geben.

Ab dem 18.01.2021 soll der 2. Bauabschnitt, zwischen August-Bebel-Straße und Turnerstraße beginnen. Vorerst auch nur bis zur Einmündung Mittelstraße. Ab voraussichtlich Mai 2021 folgt der Bauabschnitt 3 zwischen Turnerstraße und Niederwall.

Parallel soll ab Ende Februar 2021 mit dem verrohrten Abschnitt der Lutter im Bereich der Straße Am Bach und der Querung des Niederwalls begonnen werden. Diese Arbeiten sind zum Großteil unter Aufrechterhaltung eines Einbahnverkehrs durchführbar. Für die Querungen am Park der Menschenrechte und des Niederwalles wird es allerdings zu zeitweiligen Vollsperrungen kommen.

Im Herbst 2021 sollen die Tiefbauarbeiten weitestgehend abgeschlossen sein und es kann mit den Pflanzarbeiten begonnen werden.

