

Amt für Verkehr, 23.02.2022, 2982

Mitteilung an die Bezirksvertretung Bielefeld Mitte zur Sitzung am 24.02.2022

Sitzung der BV Mitte am 27.01.2022, Pkt. 11 - Informationsvorlage Drucksachen Nr. 3181/ 2020-2025
Nachfrage zur Zeit- und Kostenplanung

Zu der gestellten Nachfrage teilt das Amt für Verkehr folgendes mit:

Wie ist der Zeit- und Kostenplan bei der Umbaumaßnahme Jahnplatz?

Zeitplan:

Die Arbeiten befinden sich im Zeitplan. Die Straßenbau- und Freianlagenarbeiten werden bis auf Restarbeiten im Mai 2022 abgeschlossen.

Die Haltestellendächer werden bis Juni 2022 errichtet.

Die Beleuchtungsanlage wird sukzessiv im Zeitraum April bis Juli 2022 errichtet.

Abschließend wird die Möblierung aufgestellt.

Trotz mehrerer nicht erfolgreicher Ausschreibungen ohne Angebotseingänge (Haltestellenbeleuchtung in 2021, Möblierung, Elektro- und Tragseilherstellung in 2022) konnte der damit verbundene Zeitverlust weitgehend kompensiert werden.

Ein Überschreiten des Projekt- und Förderzeitraumes wird ausgeschlossen.

Kostenplan:

In der Informationsvorlage 1293/2020-2025 wurde im Mai 2021 vor Abschluss der 1. Bauphase ein zu erwartender Gesamtkostenrahmen von 22,3 Mio € genannt.

Zum derzeitigen Zeitpunkt zeichnet sich fünf Monate vor Projektabschluss eine nochmalige Erhöhung um 1,5 Mio € auf 23,8 Mio € ab, d.h. eine Erhöhung um etwa 7 % des Gesamtrahmens.

Diese Erhöhung ergab sich aus Mehrkosten innerhalb der Hauptarbeiten, aber auch durch höhere Preise in den technischen Gewerken (Stahlbau, Elektro- und Beleuchtung), sowie durch Zusatzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona Pandemie.