

Verkehrsregelung zur Erschließung des Neubaugebietes „Stanull“ 2. Bauphase (ca. 5-6 Monate)



**Baugebiet
II J 39 Böckmannsfeld**

+ Bauphase 2 – Erschließung Baugebiet

- Kanalbau-/Straßenbauarbeiten,
- Verlegung der Versorgungsleitungen,
- Bauzeit ca. 21 -24 Wochen (ca. 5 – 6 Monate)
- Einbahnstraßenverkehr (Zufahrt aus Ri Beckendorfstr. / Amboßstr. -
Abfahrt aus dem Baugebiet über Düsterfeld zur Spenger Str.
- LKW-Verkehr Kanalbau (Dauer ca. 10 Wochen): ca. 5 Stck LKW/Tag = ca. 10 LKW-Bewegungen pro Tag
- LKW-Verkehr Straßenbau (Dauer ca. 6 Wochen): ca. 3 Stck LKW/Tag = ca. 6 LKW-Bewegungen pro Tag