

Amt für Verkehr
Verkehrswegebau
660.3, 11.01.2023, 2982, Vahrson

An

600.11 Frau Lange

Mitteilung zur Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 24.1.2023

Baumaßnahme Stapenhorststraße

Der 1. BA zur Verlegung des 110- kV- Kabels zwischen der Kurt- Schumacher Straße und der Melanchthonstraße ist abgeschlossen.

Am 09. Januar 2023 wurde mit den Arbeiten im 2. BA zwischen der Melanchthonstraße und der Weststraße begonnen.

Die Verlegung erfolgt zwischen der Kriemhildstraße und der Weststraße in offener Bauweise in Kabelgräben, in den übrigen Bereichen werden die Arbeiten unterirdisch im Spülbohrverfahren durchgeführt.

Dazu wurde ab Januar eine Vollsperrung der Stapenhorststraße zwischen der Kurt- Schumacher Straße und dem Ostwestfalendamm für den Durchgangsverkehr eingerichtet.

Es bestehen für den Autoverkehr Umleitungsmöglichkeiten über die Jöllenbecker Straße, der Voltmannstraße und der Wertherstraße.

Für den Radfahrer werden Umleitungsstrecken über die Melanchthonstraße, Rolandstraße, Dorotheenstraße und Goldbach ausgewiesen.

Der Fußverkehr kann den gesamten Baustellenbereich beidseitig passieren.

Ebenso bleiben Wohnhäuser, Geschäfte, Praxen etc. erreichbar.

Der 2. BA soll im März 2023 abgeschlossen sein.

Zur weiteren Orientierung liegt der Info Flyer der Stadtwerke Bielefeld bei.

Vahrson