

Anfrage der SPD-Fraktion:

*Wie ist der Stand der Sanierung des Brackweder Sitzungssaales?*

Zusatzfrage:

*Wie ist der momentane Zeitplan bis zur Fertigstellung?*

Begründung:

*Die Bezirksvertretung Brackwede hat schon länger nichts mehr von der Sanierung des Brackweder Sitzungssaales gehört. Augenscheinlich wird dort schon monatelang nicht gearbeitet. Der Sitzungssaal fehlt nicht nur für die Sitzungen der Bezirksvertretung Brackwede, deshalb wird es Zeit, dass der Saal fertiggestellt wird.*

Stellungnahme des Immobilienservicebetriebes der Stadt Bielefeld:

*Nach Vorstellung der geplanten Maßnahmen durch den planenden und ausführenden Architekten gemeinsam mit dem Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld in einer Sitzung der Arbeitsgruppe "Sitzungssaal der Bezirksvertretung Brackwede" im Juli 2022 sind die Planungen als Grundlage der nachfolgenden Ausschreibungen weiter vorangetrieben worden. Die ersten Ausschreibungen der Leistungen erfolgten ab Herbst 2022.*

*Die Aufträge für die Dachabdichtungs- und auch die Rohbauarbeiten sind bereits vergeben.*

*Die Abstimmung der Ausführung mit diesen Gewerken ist derzeit vorgesehen.*

*Der Beginn der Rohbauarbeiten ist für die Kalenderwoche 6 2023 geplant, die Arbeiten zur Dachabdichtung sind ab Mitte März 2023 terminiert. Die Angebote für die Aluminium-/Glasfassade liegen vor und befinden sich in der Prüfung. Diese bisher vorliegenden Angebote und Beauftragungen liegen im erwarteten Kostenrahmen.*

*Die Ausschreibung des Gewerkes Natursteinfassade ist nach einem ersten ergebnislosen Verfahren zum zweiten Mal mit neuem Submissionstermin Mitte Februar 2023 erfolgt.*

*Die Erarbeitung der Leistungsverzeichnisse zu den im Anschluss stattfindenden Ausbaugewerken ist in Arbeit und diese können zeitnah versandt werden, sodass die Arbeiten nach Vergabe aufeinander aufbauen können.*

*Die Fertigstellung mit einhergehender Übergabe des Ratssaales ist für Ende des dritten Quartals 2023 geplant.*