

Umweltbetrieb, 30.10.2023, Tel.: 28 47  
700.4  
Auskunft gibt Ihnen: Herr Seipel

### **Mitteilung im öffentlicher Teil der Sitzung des Betriebsausschusses des Umweltbetriebes am 14.11.2023**

Sachstand: Fertigstellung der Luttersanierung 2. BA

Die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt der Sanierung der WeserLutter zwischen Stauteich I und Teutoburger Str. begannen im Januar 2022 und enden nun fristgerecht im November 2023. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 12.500.000 €.

Zum Schutz der Platanenallee, die bei offener Bauweise so nicht hätte erhalten werden können, wurde die Lutter mittels GFK-Großprofilen auf einer Länge von 1000 m von innen saniert und statisch ertüchtigt. Die dadurch verursachte Querschnittsreduzierung und der damit verringerte Durchfluss wurden mit dem Bau des Regenrückhaltebeckens Teutoburger Straße (Fassungsvolumen 6.000 Kubikmeter, Kosten 7.300.000 €, Fertigstellung Frühjahr 2022) kompensiert. Trotzdem kann es bei Starkregenereignissen zu Überflutungen kommen. Für einen besseren Abfluss des Oberflächenwassers wurde im Grünzug ab Huberstraße in Richtung Stauteich der Bordstein abgesenkt und eine Flutmulde zur Wasseraufnahme ausgebildet.

Der sich auf der WeserLutter befindende gemauerte Schmutzwassersammler wurde zwischen Oststraße und Teutoburger Str. auf einer Länge von 670 m mittels Schlauchliner von innen saniert.

Außerdem wurden im Rahmen des 2. Bauabschnittes WeserLutter die schadhaften alten Kanäle in der Huberstraße zwischen Ravensberger Str. und Heeper Str. ausgewechselt.