

## Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Bezirksvertretung Heepen</b>	17.06.2015	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### **Milser Straße Kreisverkehr - Verlängerung Stadtbahnlinie 2**

**Betroffene Produktgruppe**

11.12.01 Öffentliche Verkehrsfläche

**Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen**

Keine

**Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan**

Keine

**Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)**

BV Heepen 26.02.2015 Drucksachen-Nr.: 1049 / 2014 - 2020

**Sachverhalt:**

Die BV Heepen nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.

Die BV Heepen ist am 26.02.2015 mit der Informationsvorlage 1049 / 2014 – 2020 über die Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum 2015 und 2016 informiert worden. Die beabsichtigte Verkehrsführung, der unter der Projektnummer 592 dargestellten Baumaßnahme Milser Straße der moBiel GmbH, soll mit dieser Informationsvorlage verdeutlicht werden.

Der Kreisverkehrsplatz Milser Straße / Elverdisser Straße wird in drei Bauabschnitten ausgeführt. Die Bauzeit ist mit 44 Werktagen eingeplant. Sie wird benötigt um den Kreisverkehr und die Anschlüsse an die Milser Straße und Elverdisser Straße herzustellen. Die Verkehrsführung ist mit der Polizei, der Feuerwehr und den Buslinienbetreibern abgestimmt. In den Medien und in Baustellen-online wird über die jeweilige Verkehrsführung in den einzelnen Bauabschnitten rechtzeitig informiert. Im Rahmen der Schulwegsicherung wird vor der Grundschule eine gesonderte Fußgängersignalanlage installiert.

### **1. BA (Vorbereitende Arbeiten)**

Die vorbereitenden Arbeiten außerhalb des Verkehrsraumes haben am 01.06.2015 begonnen. Gleichzeitig wird das Provisorium parallel zur Elverdissers als Umfahrt hergestellt. Nach Fertigstellung des Provisoriums kann in den weiteren Bauabschnitten die Fahrbeziehung Milser Straße / Elverdissers Straße aufrechterhalten werden.

### **2. BA**

Der Baubeginn des 2. Abschnittes ist in der 26.KW am 22.6.2015 vorgesehen. Die Milser Straße wird dann gesperrt. Die Fahrbeziehung Milser Straße / Elverdissers wird über die provisorische Umfahrt mit einer verkehrsabhängigen Baustellensignalanlage geregelt. Zur Sicherung des Schulweges wird in der Elverdissers Straße außerhalb der Sommerferien eine Fußgängersignalanlage im Bereich der Grundschule eingerichtet.

### **3. BA**

Die Verkehrsführung wird im 3. Bauabschnitt nicht verändert. Die Fertigstellung des Kreisverkehrs mit Anschluss an die Milser Straße und Elverdissers Straße ist für Ende August geplant. Die provisorische Umfahrt wird nach Abschluss der Arbeiten zurückgebaut.

### **Fazit**

Die in den einzelnen Bauphasen vorgesehene Verkehrsführung ist das Ergebnis eines umfangreichen Abstimmungs- und Abwägungsprozesses unter Anhörung der Polizei und der Feuerwehr. Die räumlichen Verhältnisse lassen eine bauliche Realisierung des Kreisverkehrs unter Aufrechterhaltung aller Verkehrsbeziehungen nicht zu.

Oberbürgermeister/Beigeordnete(r)	
-----------------------------------	--

Moss