

Amt, Datum, Telefon

660 Amt für Verkehr, 18.02.2021, 51-29 82
660.3 Vahrson

Drucksachen-Nr.

0764/2020-2025

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Bezirksvertretung Mitte	04.03.2021	öffentlich
Stadtentwicklungsausschuss	09.03.2021	öffentlich
Rat der Stadt Bielefeld	18.03.2021	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Umgestaltung Jahnplatz - Aktueller Sachstand

Betroffene Produktgruppe
11.12.01

Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen
Keine

Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan
keine

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

Ratsbeschluss vom 05.03.2020, Punkt 20, Dr. Sachen Nr. 10238/ 2014- 2020
Ratsbeschluss vom 18.06.2020, Punkt 37, Dr. Sachen Nr. 11043/ 2014- 2020

Sachverhalt:

Diese Informationsvorlage soll den aktuellen Sachstand zur Umgestaltung des Jahnplatzes darstellen.

Hauptauftrag Straßenbau und Freianlagen

Derzeit läuft noch die erste Hauptbauphase, die im Juli 2020 gestartet ist und noch bis April/Mai 2021 andauert.

Seit Januar 2021 wurde in der Herforder Straße zusätzlich ein Abschnitt auf der westlichen Straßenseite als Baufeld eingerichtet. Zudem wurde auch am Niederwall (Bereich TK Maxx) mit vorbereitenden Arbeiten begonnen. Damit wurden Arbeiten aus der 2. Bauphase in die 1. Bauphase vorgezogen.

Die Verkehrsführung rund um die Großbaustelle hat sich bewährt. Weiterhin wird das Verkehrsgeschehen engmaschig beobachtet.

Durch die ungewöhnlich kalte Witterung Anfang Februar ruhten die Baumaßnahmen für zwei Wochen weitestgehend. Diese Verzögerung kann aber durch Maßnahmen zur Beschleunigung wieder aufgeholt werden.

Qualitätssicherung Natursteinpflaster

Die Laborergebnisse zu den gelieferten Natursteinen liegen zwischenzeitlich vor. Die Natursteine erfüllen sämtliche geforderten Eigenschaften. Auch die Versuche der **Frost- Tauwechsel** haben die Eignung bestätigt.

Bei einer der gelieferten Gesteinsvarianten (Varietät IV braun) wurde dabei festgestellt, dass es sich nicht wie angeboten um Granit, sondern um Anorthosit handelt.

Zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit dieser Gesteinsvarietät wurden noch ergänzende **Frost- Tausalz-** Versuche beauftragt. Diese Versuche gehen über das gewöhnliche Untersuchungsspektrum hinaus und dienen der abschließenden Beurteilung hinsichtlich einer möglichen Minderung.

Neue Haltestellendächer

Die Montage der neuen Haltestellendächer beginnt Ende Februar 2021. Bedingt durch die Corona-Pandemie gibt es hier eine leichte Verzögerung im Bauablauf. Es wird erwartet, dass sich die Restarbeiten an den südlichen Haltestellendächern um etwa 6 Wochen verlängern.

Die Monteure der beauftragten Firma mmcity aus Tschechien müssen schon bei der Einreise einen aktuellen negativen PCR-Test vorweisen und sich in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Bielefeld darüber hinaus zunächst in eine dreitägige Quarantäne begeben. Danach muss nochmals ein Schnelltest in Bielefeld erfolgen, bevor das Personal eingesetzt werden darf.

Auch bei der Anlieferung der Stahlkonstruktion aus Tschechien sind aus diesem Grund Verzögerungen aktuell nicht auszuschließen.

Insgesamt wird seitens der Stadt Bielefeld konsequent dafür gesorgt, dass ein Infektionsrisiko auf der Baustelle absolut minimiert wird.

Verkehrsführung

Mit dem Beginn der 2. Bauphase sollte auch die Verkehrsführung umgestellt werden, d.h. Verlagerung der Busführung vom Niederwall / Körnerstraße in die Friedrich- Verleger Straße.

Durch die o.g. Verzögerungen bei den Haltestellendächern wird es im Zeitraum Mitte April bis Ende Mai zu einer Überlagerung kommen. Dann müssen die beiden nördlichen Spuren im zentralen Jahnplatzbereich bereits als Baufeld abgesperrt werden, um die alten Dächer schon demontieren zu können. Auf der Südseite lässt die Restmontage an den neuen Dächern die Nutzung der beiden neuen Spuren nicht zu. Hier wird die südliche Busspur noch als Baustelle abgesperrt. Die verbleibende Spur verbleibt für den Busverkehr von Ost nach West. Die Führung von West nach Ost verläuft dann noch für etwa 6 Wochen weiter über den Niederwall in die Körnerstraße.

Erst Anfang Juni wird dann wie geplant die Verkehrsführung in die Friedrich- Verleger Straße eingerichtet.

Beleuchtungskonzept

In Kürze findet die Submission für die Ausschreibung der Sonderleuchten statt. Parallel wurde das Seilsystem statisch überarbeitet.

Ausstattung/Möblierung

Hierzu wurde eine gesonderte Beschlussvorlage erstellt.

Bisherige Bilanz

Derzeit befinden sich die Arbeiten weitestgehend im Zeitplan.

Die Natursteinarbeiten können jedoch nur bei günstigen Witterungsbedingungen erfolgen, so dass

hier das größte Risiko für Verzögerungen besteht. Daher wurden Beschleunigungsmaßnahmen speziell für diese Arbeiten entwickelt.

Der Abschluss zum 30.06.2022 wird nicht in Frage gestellt.

Moss	
-------------	--