

## **Stellungnahme des Bauamtes**

Sitzung des Schul- Sportausschusses öffentlich am 08.06.2021

Anlass: Anfrage der CDU vom 31.05.2021 zu dem Bearbeitungsstand der Projekte im Rahmen des „Investitionspaktes zur Förderung von Sportstätten“.

### **Antwort:**

Für den Ersatzneubau der Sporthalle Hellingskampschule im Stadtteil Mitte wurde mit Schreiben vom 15.01.2021 ein Antrag zur Förderung beim Fördermittelgeber eingereicht. Dieser Antrag fand in einer ersten Auswahl zunächst keine Berücksichtigung.

Jedoch steht eine endgültige Entscheidung des Ministeriums über die Aufnahme in dieses Programm für den Sommer 2021 an.

Um keine bauliche Verzögerung infolge des Antragsverfahrens bzw. einen förderschädlichen Baubeginn zu verursachen, wurde am 07.05.2021 bei der Bez.-Reg. die Zustimmung für einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn beantragt.

Dies ist insofern von hoher Bedeutung, da nach dem Abschluss der Schadstoffsanierung, dem Abbruch des Altbestandes und der Kampfmitteluntersuchung, in diesem Sommer die Kanal- und Tiefbauarbeiten sowie die Erdarbeiten erfolgen sollen. Die Erdarbeiten für das Bauteil, in dem sich die Sporthalle im Untergeschoss befindet, ist das erste von 4 Bauteilen auf dem Schulcampus, mit dem begonnen wird.