

600, 20.09.2022, Bielefeld

Mitteilung des Bauamtes

zur Sitzung: Bezirksvertretung Dornberg

öffentlich / nicht öffentlich

am 29.09.2022

Anlass:

Grünzug Grünwaldstraße - Campus Westend GmbH

Sachverhalt:

Zur endgültigen Herstellung des geplanten Grünzugs an der Grünwaldstraße fand am 13.09.2022 ein Gespräch zwischen der Erschließungsträgerin und der Verwaltung statt.

Mit der Erschließungsträgerin wurde seinerzeit ein vertraglicher Kostendeckel für die Herstellung der planungsrechtlich festgesetzten öffentlichen Grünflächen vereinbart. Auch angesichts der gestiegenen Baupreise ist jetzt zu klären, wie hoch die zu erwartenden Gesamtkosten für die erstmalige Herstellung des Grünzugs ausfallen werden. Dafür ist es erforderlich, dass die Erschließungsträgerin eine prüffähige Entwurfs- und Kostenplanung vorlegt. Die Vorlage der entsprechenden Unterlagen ist bis Ende 2022 vorgesehen.

Sobald die von der Stadt Bielefeld zu tragenden Kosten für die erstmalige Herstellung des Grünzugs absehbar sind, wird die Verwaltung der Bezirksvertretung Dornberg die Entwurfsplanung zur Entscheidung vorlegen.

Mit einer Fertigstellung des Grünzugs kann bei realistischer Betrachtung leider nicht vor Ende 2024 gerechnet werden.

gez. Bielefeld