

660.3, 23.11.2022, 2982, Vahrson

Mitteilung an die Bezirksvertretung Mitte zur Sitzung am 24.11.2022

Mitteilung an den Stadtentwicklungsausschuss zur Sitzung am 29.11.2022

Aktuelle Baumaßnahmen in Bielefeld Mitte

Umbau Adenauerplatz / Artur-Ladebeck-Straße

Die Arbeiten im 1. Bauabschnitt laufen nach Plan. Für Freitag, den 25.11.2022 ist der Deckeneinbau in der Artur-Ladebeck-Straße vorgesehen. An dem Tag muss eine Vollsperrung eingerichtet werden, dieses gilt auch für den Anliegerverkehr. Die betroffenen Anlieger wurden informiert.

Vorausgesetzt die Witterung lässt es zu, wird am Montag, den 28.11.2022 die halbstarre Decke im Bereich der Bushaltestelle eingebaut und muss dann eine Woche aushärten. Eine endgültige Freigabe der Fahrbahn ist dann für den 05.12.2022 vorgesehen.

Die Pflasterarbeiten im Geh-/ und Radweg sollen bis Mitte Dezember fertiggestellt sein, sofern die Witterungsverhältnisse dieses zulassen.