

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Stadtentwicklungsausschuss	01.07.2025	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Aktuelle Straßenbaustellen**Betroffene Produktgruppe**

11.12.01 öffentliche Verkehrsflächen

Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen

Keine

Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan**Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)**

Rat, 18.04.2024, 3.1 (öffentlich), 7859/2020

STEa 14.05.2024, 7984/2020-2025

Sachverhalt:

In dieser Informationsvorlage (Stand 26.06.2025) wird über ausgewählte Baumaßnahmen im Stadtgebiet von Bielefeld berichtet.

Künftig sollen die relevanten Maßnahmen regelmäßig im StEA bekanntgegeben werden.

Bei der Koordination der Baumaßnahmen sollen insbesondere folgende wesentliche Aspekte aus den Beratungen zum 1. Verkehrsgipfel aufgenommen werden:

1. Bei einer Baumaßnahme wird nicht das „Ob“, sondern das „Wie“ in Frage gestellt.
2. Es ist auf den Funktionserhalt wichtiger Hauptverkehrsachsen besondere Rücksicht zu nehmen. Parallelbaustellen sollen vermieden werden, ausgewiesene Umleitungsstrecken sollen unbelastet bleiben und Maßnahmen gebündelt durchgeführt werden.
3. Der Betrachtungszeitraum künftiger Baustellen soll auf etwa 10 Jahre ausgedehnt werden.
4. Die geplanten Baustellen sollen transparent dargestellt werden, Beteiligungsprozesse sollen erweitert werden.
5. Die Baustellenkommunikation soll erweitert werden, sowohl digital als auch direkt vor Ort.

Ausgewählte Baumaßnahmen von besonderer Bedeutung oder Auswirkung

1 Sparte Fernwärme

1.1 Artur- Ladebeck Straße / Am Ellerbrocks Hof

Art der Maßnahme: Fernwärme- Leitungsbau in der Artur- Ladebeck Straße

Bauherr : Stadtwerke Bielefeld GmbH

Von- bis : Am Ellerbrocks Hof - Sandhagen

Baustellenlage : Fahrtrichtung stadteinwärts

Verkehrsführung : Beidrichtungsverkehr auf der stadtauswärts führenden Spur für Kfz < 2,30 m Breite

Umleitung : Quellenhofweg

Dauer : 4 Monate

Vorauss. Beginn : August 2025 Stichstraßen vorlaufend

Vorauss. Fertigst : November 2025

Bemerkung : Beginn der Arbeiten nach Fertigstellung OWD- Übergangskonstruktionen

1.2 Schildescher Straße / Nowgorodstraße

Art der Maßnahme: Umlegung der Wasserleitung DN 500 aus dem Fernwärmekanal in die Fahrbahn einschl. Leerrohrverlegung für Elektroleitungen

Bauherr : Stadtwerke Bielefeld GmbH

Von- bis : Schildescher Straße 37 bis Herforder Straße

Baustellenlage : Innerhalb der Fahrspuren und Nebenanlagen,

Verkehrsführung : z.T. Vollsperrung und Einbahnregelegung

Umleitung : Beckhausstraße

Dauer : 18 Monate

Vorauss. Beginn : Juni 2025

Vorauss. Fertigst : Dez 2026

..... Parallel mit Beginn der Baumaßnahme werden im Einmündungsbereich Herforder Str. Versorgungsschächte saniert.

1.3 Schillerstraße

Art der Maßnahme: Fernwärme Leitungsbau in der Schillerstraße

Bauherr : Stadtwerke Bielefeld GmbH

Von- bis : Bernhard- Mosberg- Straße bis zur Bahnstrecke

Baustellenlage : Innerhalb der Fahrspuren und Nebenanlagen,

Verkehrsführung : Vollsperrung von Juni bis September 2025

Umleitung : Beckhausstraße

Dauer : 6 Monate

Vorauss. Beginn : April 2025

Vorauss. Fertigst : September 2025

.....

1.4 Zehlendorfer Damm

Art der Maßnahme: Fernwärme Querung im Zehlendorfer Damm
Bauherr : Stadtwerke Bielefeld GmbH
Von- bis : Querung an der Stadtbahnhaltestelle Lohmannshof
Baustellenlage : Innerhalb der Fahrspuren und Nebenanlagen,
Verkehrsführung : Teilspernung von Juli bis September 2025
Umleitung : Großdornberger Straße
Dauer : 5 Monate
Vorauss. Beginn : Maßnahme läuft seit Mai
Vorauss. Fertigst : September 2025
Bemerkung : Abschluss der Arbeiten vor Beginn der Stadtbahnverlängerung L 4

1.5 Apfelstraße / Klarhorststraße / Sudbrackstraße

Art der Maßnahme: Fernwärme Leitungsbau
Bauherr : Stadtwerke Bielefeld GmbH
Von- bis : Teilabschnitte
Baustellenlage : Innerhalb der Fahrspuren und Nebenanlagen,
Verkehrsführung : Abschnittsweise Vollsperrung von Mai 2025 bis Februar 2026
Umleitung : Jöllenbecker Straße
Dauer : 16 Monate
Vorauss. Beginn : Juli 2025 Sudbrackstr. vorab Querung Apfelstraße
Vorauss. Fertigst : Okt. 2026 Sudbrackstr. (parallel mit Jöllenbecker Str)
Bemerkung : Abschluss der Arbeiten vor Beginn der Stadtbahn- Baumaßnahme
Jöllenbecker Straße (voraussichtlich ab Mitte 2026)
Apfelstraße nach Jöllenbecker Straße Stadtbahnbau
Querung der Apfelstr. als vorbereitende Maßnahme läuft aktuell.

1.6 Kurt- Schumacher Straße

Art der Maßnahme: Fernwärme Leitungsbau
Bauherr : Stadtwerke Bielefeld GmbH
Von- bis : Einmündungsbereich Stapenhorststraße
Baustellenlage : Innerhalb der Fahrspuren und Nebenanlagen,
Verkehrsführung : Teilspernungen von Juli bis September 2025
Umleitung : Wertherstraße
Dauer : 3 Monate
Vorauss. Beginn : Juli 2025
Vorauss. Fertigst : September 2025
Bemerkung : Leitungsbau in der Wertherstraße beachten
Umsetzung in Kombination mit der Baumaßnahme in der
Stapenhorststraße mit Wasser und Elt geplant
Die Zufahrt zur Polizei bleibt gewährleistet.

1.7 Elsa- Brandström- Straße

Art der Maßnahme: Fernwärme Leitungsbau 2. BA
Bauherr : Stadtwerke Bielefeld GmbH
Von- bis : Alfred-Bozi-Straße bis Mindener Straße
Baustellenlage :
Verkehrsführung : Teilspernung
Umleitung : Stapenhorststr. /Am Zwinger
Dauer : 4 Monate
Vorauss. Beginn : Juni 2025
Vorauss. Fertigst : September 2025

2 Sparte Straßenbau

Hinweis: Zum geplanten Umbau der Heeper Straße (von der Teutoburger Straße bis Am Venn) besteht noch Klärungsbedarf. Sobald die Bauzeit absehbar ist, wird berichtet.

2.1 Osningsstraße

Art der Maßnahme: Osningsstraße – punktuelle grundhafte Wiederherstellung

Bauherr : Landesbetrieb Straßen NRW

Von- bis : Bereich Mühlenbach

Baustellenlage : beide Fahrspuren

Verkehrsführung : Vollsperrung

Umleitung : Bodelschwinghamstraße / Oerlinghauser Str.

Dauer : keine Angabe

Vorauss. Beginn : Gesamtanierung 2026 durch Straßen.NRW

Vorauss. Fertigst : keine Angabe

Bemerkung : Großschadensereignis vermutlich durch Tektonische Störzone und Starkregen

2.2 Artur- Ladebeck- Straße - Lönkert

Art der Maßnahme: Artur- Ladebeck Straße Bereich Lönkert - Querungsstelle

Bauherr : Stadt Bielefeld Amt für Verkehr

Von- bis : Bereich Lönkert

Baustellenlage : beide Fahrspuren wechselweise

Verkehrsführung : wechselweise Vollsperrung je Fahrtrichtung

Umleitung : Bodelschwinghamstraße / Ostwestfalendamm

Dauer : 2 Monate

Vorauss. Beginn : Mitte September 2025

Vorauss. Fertigst : Mitte November 2025

Bemerkung : Radwegquerung im Zuge der Bike- Lane

2.3 Brackweder Straße

Art der Maßnahme: Brackweder Straße

Bauherr : Stadt Bielefeld Amt für Verkehr

Von- bis : Windelsbleicher Straße bis Rosenhöhe

Baustellenlage : komplette Fahrspur

Verkehrsführung : Vollsperrung mit Schienenersatzverkehr

Umleitung : Stadtring und Südring

Dauer : 5 Monate

Vorauss. Beginn : Juni 2025

Vorauss. Fertigst : Oktober 2025

Bemerkung : Gemeinsam mit Hochbahnsteig Windelsbleicher Straße

2.4 Osnabrücker Straße

Art der Maßnahme: Radwegebau und Versorgungsleitungsbau
Bauherr : Stadt Bielefeld Amt für Verkehr
Von- bis :
Baustellenlage : Seitenbereich / Nebenanlagen
Verkehrsführung : Fahrbahneinengung und ggfs. Lichtsignalanlage
Umleitung : Carl- Severing Straße
Dauer : 4 Monate
Vorauss. Beginn :
Vorauss. Fertigst :
Bemerkung : Abhängigkeit zur Dornberger Str. Straßen.NR

2.5 Niederwall

Art der Maßnahme: Mobilitätsstation
Bauherr : Stadt Bielefeld Amt für Verkehr
Von- bis :
Baustellenlage : Seitenbereich / Nebenanlagen
Verkehrsführung : Punktuelle Sperrungen im Bereich Körnerstraße
Umleitung :
Dauer : 3 Monate
Vorauss. Beginn : Aug 2025
Vorauss. Fertigst : Okt. September 2025
Bemerkung : Sperrungen in Abstimmung mit Gleissanierung Stadtbahn

2.6 Talbrückenstraße

Art der Maßnahme: Asphaltdeckschichtsanierung
Bauherr: Stadt Bielefeld Amt für Verkehr
Von bis: Westerfeldstraße bis Ende Ortsdurchfahrt
Baustellenlage: Fahrbahnvollsperrung
Umleitung: Grafenheider Str.
Dauer 4 Wochen
Baubeginn: Juli 2025
Fertigstellung: August 2025
Bemerkungen: Vor Jöllenbecker Str.

2.7 Engersche Straße

Art der Maßnahme: Rissesanierung
Bauherr: Stadt Bielefeld Amt für Verkehr
Von bis: Schillerstr. bis Westerfeldstraße
Baustellenlage: Fahrbahnvollsperrung **nachts von 20-6 Uhr**
Umleitung
Dauer: 4 Wochen
Baubeginn: Juni 2025
Fertigstellung Juli 2025

2.8 August-Bebel-Straße

Art der Maßnahme : Asphaltdeckschicht
Bauherr: Stadt Bielefeld Amt für Verkehr
Von bis: Oelmühlenstraße bis Detmolder Straße
Baustellenlage: Fahrbahnvollsperrung
Umleitung: Teutoburger Str. und Prießallee
Dauer: 3 Wochen
Baubeginn: August 2025
Fertigstellung: August 2025
Bemerkungen: Nach Gleissanierung Oldentruper Straße

2.9 Beckhausstraße

Art der Maßnahme: Straßenbau und Lichtsignalanlagenumbau UK-Maßnahme
Bauherr : Stadt Bielefeld Amt für Verkehr
Von- bis : von Engersche Straße bis Westerfeldstraße
Baustellenlage : Nebenanlage im Einmündungsbereich der Hamfeldstraße und der Deciusstraße
Verkehrsführung : Einschränkungen in der Verkehrsführung Einzug einer Fahrspur
Umleitung : Engersche Straße
Dauer : 2 Monate
Vorauss. Beginn : 16.06.2025
Vorauss. Fertigst : 22.08.2025
Bemerkung : Einmündungen Deciusstraße u. Hamfeldstraße

2.10 Dornberger Straße

Art der Maßnahme: Straßenbau
Bauherr : Straßen .NRW
Von- bis : Bergstraße bis Mönkebergstraße
Baustellenlage : Fahrbahn
Verkehrsführung : Sperrung der Fahrbahn
Umleitung : Osnabrücker Straße und Voltmann Str./Jöllenbecker Str.
Dauer : 2 Monate
Vorauss. Beginn : September
Vorauss. Fertigst : Oktober 2025
Bemerkung : Abhängigkeit Osnabrücker Straße und Artur-Ladebeck-Straße

3 a) Sparte Kanalbau/ Versorgungsleitungen

3.1 Herforder Straße

Art der Maßnahme: Wasserleitungsbau
Bauherr : Stadtwerke Bielefeld GmbH
Von- bis : Östliche Wallbreite bis Karolinenstraße
Baustellenlage : Nebenanlage
Verkehrsführung : Einziehung einer Fahrspur
Umleitung : Eckendorfer Straße
Dauer : 3 Monate
Vorauss. Beginn : Oktober 2025
Vorauss. Fertigst : Dezember 2025
Bemerkung : Nicht parallel mit dem FW Schacht Eckendorfer Str und – Anschluss gem. Ziffer 1.2

3.2 Jöllenbecker Straße

Art der Maßnahme: Leerrohrverlegungen für Elektroleitungen
Bauherr : Stadtwerke Bielefeld GmbH
Von- bis : Voltmannstraße bis Apfelstraße
Baustellenlage : Westseite Nebenanlage
Verkehrsführung : Teilweise Einziehung der stadteinwärts führenden Fahrspur
Umleitung : ----
Dauer : 9 Monate
Vorauss. Beginn : März 2025
Vorauss. Fertigst : November 2025
Bemerkung : Vorlaufarbeiten vor dem Stadtbahnausbau

3.3 Herforder Straße

Art der Maßnahme: Kanalbau
Bauherr : Stadt Bielefeld – Umweltbetrieb
Von- bis : Kreuzung Grafenheider Straße / L 712n
Baustellenlage : Fahrbahnbereich
Verkehrsführung : Teilspernung
Umleitung :
Dauer :
Vorauss. Beginn :
Vorauss. Fertigst :
Bemerkung : In Abstimmung mit Straßen.NRW

3.4 Siegfriedstraße

Art der Maßnahme: Kanalbau
Bauherr : Stadt Bielefeld – Umweltbetrieb
Von- bis : Schloßhofstraße bis Jöllenbecker Straße
Baustellenlage : Fahrbahnbereich
Verkehrsführung : Vollsperrung
Umleitung : Weststraße
Dauer :
Vorauss. Beginn : frühestens ab September ab 2025
Vorauss. Fertigst :
Bemerkung :

3.5 Große Kurfürsten Straße

Art der Maßnahme: Kanalbau
Bauherr : Stadt Bielefeld – Umweltbetrieb
Von- bis : Stapenhorststraße bis Wertherstraße
Baustellenlage : Fahrbahnbereich
Verkehrsführung : Vollsperrung
Umleitung :
Dauer :
Vorauss. Beginn : frühestens ab September 2025
Vorauss. Fertigst :
Bemerkung :

3.6 Staphenhorststraße

Art der Maßnahme: Wasser und gegebenenfalls FW Anlagenbau
Bauherr : Stadtwerke Bielefeld GmbH
Von- bis : Wertherstraße und Lampingstraße
Baustellenlage : Fahrbahn
Verkehrsführung : Einschränkungen in der Verkehrsführung Einzug einer Fahrspur
Umleitung : Voltmannstraße und Wertherstraße
Dauer :
Vorauss. Beginn : Baubeginn wird noch festgelegt
Vorauss. Fertigst :
Bemerkung : in Planung und Abstimmung mit der Maßnahme 1.7

3.7 Engersche Straße

Art der Maßnahme: ELT und Wasser Anlagenbau
Bauherr : Stadtwerke Bielefeld GmbH
Von- bis : Westerfeldstr. bis Vilsendorfer Straße
Baustellenlage : Fahrbahn
Verkehrsführung : Einschränkungen in der Verkehrsführung Einzug einer Fahrspur
Umleitung : Grafenheider / Talbrückenstr
Dauer : 6 Monate
Vorauss. Beginn : in Planung
Vorauss. Fertigst :
Bemerkung : Nach Fertigstellung Talbrückenstraße 2.12 und vor Stadtbahnumbau
Jöllenbecker Str werden

3.8 Ehlenruper Weg

Art der Maßnahme: Kanalbau
Bauherr : Umweltbetrieb
Von- bis : Teutoburger Straße
Baustellenlage : Fahrbahn
Verkehrsführung : Vollsperrung d. Fahrbahn
Umleitung : Heeper Str. /Eckendorfer Str.
Dauer : 1 Jahr
Vorauss. Beginn : Sept. 25
Vorauss. Fertigst : Sept. 26
Bemerkung : Vorlaufend zur Fahrradstraße, Zufahrt zum Klinikum gewährleistet

3.9 Südring

Art der Maßnahme: Gasleitung
Bauherr : Stadtwerke Bielefeld GmbH
Von- bis : Hs.Nr. 80
Baustellenlage : Fahrbahn
Verkehrsführung : Einschränkungen in der Verkehrsführung Einzug je einer Fahrspur
Umleitung : ohne Umleitung in der einzelnen Abschnitten
Dauer : 10 Wochen
Vorauss. Beginn : 23.06.2025
Vorauss. Fertigst : Anfang September 2025

3.10 OWD Auffahrt

Art der Maßnahme: Gashochdruckleitung HGD 055 Leitungsbau in Verbindung mit Brückenleitung Haller Weg

Bauherr: Stadtwerke Bielefeld GmbH
Von- bis: Auffahrt OWD Johannistal
Baustellenlage: Innerhalb der Fahrspur und Verkehrsinsel
Verkehrsführung: Vollsperrung, Termin noch unklar
Umleitung: noch zu klären
Dauer: 1 Monate
Vorauss. Beginn: geplant Oktober 2025
Vorauss. Fertigst: Ende November 2025
Bemerkung: Sperrung OWD Auffahrt Johannistal

3.11 Artur-Ladebeck-Straße

Art der Maßnahme: Wasserleitung

Bauherr: Stadtwerke Bielefeld GmbH
Von- bis: Bethelack bis Mühlendamm
Baustellenlage: Artur-Ladebeck-Straße
Verkehrsführung: halbseitige Sperrung stadteinwärts
Umleitung: noch zu klären
Dauer: ca. 2 Monate
Vorauss. Beginn: geplant 4. Quartal 2025
Vorauss. Fertigst: 1. Quartal 2026
Bemerkung: halbseitige Sperrung Artur-Ladebeck-Straße Richtung stadteinwärts

3.12 Westerfeldstraße/ Horstheider Weg

Art der Maßnahme: Gas Leitungsbau

Bauherr: Stadtwerke Bielefeld GmbH
Von- bis: Westerfeldstraße/ Horstheider Weg
Baustellenlage: Innerhalb der Fahrspuren und Nebenanlagen,
Verkehrsführung: Teilspernung von August bis September 2025
Umleitung: -----
Dauer: 6 Wochen
Vorauss. Beginn: geplant August 2025
Vorauss. Fertigst: geplant September 2025
Bemerkung: Arbeiten an Gashochdruckleitung

3. b) Sparte Schachtsanierungen

Schachtsanierungen 2025:

3.13 Herforder Str.

Art der Maßnahme: Schachtsanierung Herforder Str.
Bauherr: Stadtwerke Bielefeld GmbH
Von- bis: Herforder Str. 93 und 94
Baustellenlage: Innerhalb der Fahrspuren
Verkehrsführung: Teilspernung
Umleitung: -----
Dauer: 6-8 Wochen
Vorauss. Beginn: läuft ab Juni 2025
Vorauss. Fertigst: Anfang August 2025
Bemerkung: läuft in Verbindung mit der BM Schildescher Str.

3.14 Siekerwall

Art der Maßnahme: Schachtsanierung Siekerwall
Bauherr: Stadtwerke Bielefeld GmbH
Von- bis: Kreuzungsbereich Neustädter Str. / Siekerwall
Baustellenlage: Innerhalb der Fahrspuren
Verkehrsführung: Vollsperrung Siekerwall, keine Ein-/Ausfahrt Richtung Neustädter Str.
Umleitung: -----
Dauer: 6-8 Wochen
Vorauss. Beginn:
Vorauss. Fertigst:

3.15 Mirabellenplatz

Art der Maßnahme: Schachtsanierung Mirabellenplatz
Bauherr: Stadtwerke Bielefeld GmbH
Von- bis: Hagenbruchstr. bis Goldstr.
Baustellenlage: Innerhalb der Fahrspuren
Verkehrsführung: Vollsperrung Goldstr. ab Hagenbruchstr. Richtung Obernstr.
Umleitung: -----
Dauer: 6-8 Wochen
Vorauss. Beginn:
Vorauss. Fertigst:

4 Sparte – Stadtbahnmaßnahmen der moBiel

4.1 Hochbahnsteig Windelsbleicher Straße

Art der Maßnahme: Vollausbau Straßen und Gleise
Bauherr : moBiel
Von- bis : Hauptstraße Bereich Windelsbleicher Straße
Baustellenlage : Gleis- / Fahrbahn und Nebenanlagen
Verkehrsführung : Teilspernung
Umleitung : Stadtring und Südring
Dauer : 6 Monate
Vorauss. Beginn : Juni 2025
Vorauss. Fertigst : Dezember 2025
Bemerkung : -

4.2 Oelmühlenstraße

Art der Maßnahme: Gleisbauarbeiten
Bauherr : moBiel
Von- bis : Einmündungsbereich Teutoburger Straße
Baustellenlage : Gleis- / Fahrbahn und Nebenanlagen
Verkehrsführung : Teilspernung
Umleitung : Detmolder Straße
Dauer : 3 Wochen
Vorauss. Beginn : Juli 2025
Vorauss. Fertigst : August 2025
Bemerkung : Schienenersatzverkehr

4.3 Niederwall

Art der Maßnahme: Gleisbauarbeiten
Bauherr : moBiel
Von- bis : Kreuzung Hermannstraße/ Am Bach und Hast. Rathaus
Baustellenlage : Gleis- / Fahrbahn und Nebenanlagen
Verkehrsführung : Teilspernung
Umleitung :
Dauer : vermutlich 3 6 Wochen
Vorauss. Beginn : Juli 2025
Vorauss. Fertigst : August 2025
Bemerkung : Schienenersatzverkehr

4.4 Oldentruper Straße

Art der Arbeiten: Gleissanierung
Bauherr: moBiel
Von bis: Oststraße bis Hartlager Weg
Baustellenlage: Gleise und Fahrbahnbereiche
Verkehrsführung: Arbeiten im Gleisbereich geringe Einschränkungen des MIV
Umleitung: -
Dauer: 8 Wochen
Vorauss. Beginn : Mitte Mai 2025
Vorauss. Fertigst : Mitte Juli 2025
Bemerkung ohne Schienenersatzverkehr. Abschnittsweise Sanierung

5 Sparte – Brückenarbeiten

5.1 Ostwestfalendamm

Art der Maßnahme: Sanierung der Fahrbahnübergänge
Bauherr : Stadt Bielefeld Amt für Verkehr
Von- bis : Johannistal und Jöllenbecker Straße
Baustellenlage : Fahrbahnbereich
Verkehrsführung : Teilspernung mit einspuriger Verkehrsführung pro Fahrtrichtung
Umleitung : Artur- Ladebeck Straße
Dauer : 14 Wochen
Vorauss. Beginn : 19.05.2025
Vorauss. Fertigst : August 2025
Bemerkung : Abhängigkeit Artur-Ladebeck-Straße, Osnabrücker Str.

5.2 Lämershagener Straße

Art der Maßnahme: Brückensanierung über der Autobahn A 2
Bauherr : Autobahn GmbH
Von- bis :
Baustellenlage : Fahrbahnbereich und Nebenanlagen
Verkehrsführung : Vollsperrung
Umleitung : Osningsstraße
Dauer :
Vorauss. Beginn : 23.06. 2025
Vorauss. Fertigst : 16.09. 2025
Bemerkung : Abhängigkeit Oerlinghauser Str. u. Osningsstraße

Beigeordneter

Adamski