

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Schul- u. Sportausschuss	23.06.2026	öffentlich
Betriebsausschuss Immobilienservicebetrieb	30.06.2026	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Projektübersicht zur Errichtung von 15 Grundschulerweiterungen

Sachverhalt:

Der Schul- und Sportausschuss und der Betriebsausschuss des Immobilienservicebetriebes nehmen Kenntnis vom aktuellen Stand zur Errichtung von 15 Grundschulerweiterungen.

Nach Übertragung der Planung und Errichtung von 16 Systembauten an Bielefelder Grundschulen an die Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltung mbH (BBVG) in der Sitzung des Rates vom 27.06.2024 (Drucksachen-Nr. 8213/2020-2025) wurde Ende 2025 die Firma Goldbeck mit der Errichtung der Erweiterungen beauftragt.

Die Schulleitungen und die OGS-Träger wurden in gemeinsamen Terminen von der BBVG, dem Amt für Schule, dem ISB und der Firma Goldbeck über die detaillierten Planungen informiert. Ebenso erfolgte die Beteiligung und Information der jeweiligen Bezirksvertretungen sowie im Schulausschuss und im Betriebsausschuss des Immobilienservicebetriebes.

Der dieser Vorlage anhängende Projektablaufplan zeigt die Errichtungszeiträume von 15 Grundschulerweiterungen. Für die Grundschule Heeperholz wird entgegen der ursprünglichen Planung anstatt einer Erweiterung ein Ersatzneubau verfolgt und der Erweiterungsbau der GS Bückardtschule wird anstatt zwei- dreigeschossig errichtet.

Der Projektablaufplan (Anlage) stellt die Zeiten für das erforderliche Bauantragsverfahren sowie die nachfolgenden geplanten Errichtungszeiträume der Erweiterungen dar.

Die Fertigstellung von fünf der dargestellten 15 Erweiterungen ist noch vor den Sommerferien 2027 geplant:

- Grundschule Oldentrup
- Grundschule Buschkamp
- Grundschule Vilsendorf
- Grundschule Theesen
- Grundschule Eichendorf

Der Systembau an der Grundschule Vilsendorf ist bereits baulich gestartet und wird nachzeitigem Planungsstand als erstes Gebäude der Erweiterungen bereits im April 2027 eingeweiht werden können.

Die Fertigstellung der weiteren zehn Systembauten ist dann sukzessive ab Oktober 2027 bis Frühjahr 2028 geplant.

Die im Nachgang zum Hauptauftrag angefragten Erweiterungen an der Grundschule Wellbach, der Grundschule Dreekerheide und der Ersatzneubau an der Grundschule Heeperholz befinden sich in der Angebotsphase und werden derzeit in Abstimmung mit allen Beteiligten entwickelt.

Anlage

Oberbürgermeisterin/Beigeordnete(r)

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.