

Detmolder Straße / Kreisel Obere Hillegosser Straße Nacharbeiten und Kosten

Mitteilung in der Sitzung der BV Stieghorst am 14.06.2018 (Anfrage TOP 16.3 der BV- Sitzung vom 3.05.2018)

Wie schon mehrfach berichtet, wurden die Deckenbauarbeiten im April 2018 abgeschlossen. In den Sommerferien stehen noch die **punktuellen Verstärkungen der Bushaltestellen mit halbstarren Belägen an.**

Dieses erfolgt im Bereich Hillegossen in den ersten zwei Wochen (16.07.18- 28.07.18) der Sommerschulferien unter Ampelregelung an der Hast. Hillegossen Schule.

Im Bereich Ubbedissen laufen diese Maßnahmen in den ersten vier Wochen (16.07.18 – 11.08.18) der Sommerschulferien an den Hast Linnenstraße, Sternwarte und Ubbedissen Kirche.

Nach Einbau der halbstarren Beläge in Hillegossen werden **Gewährleistungs- und zusätzliche Verstärkungsarbeiten am Kreisel** Detmolder Straße / Oerlinghauser Straße im Zeitraum vom 30.07.18 – 11.08.18 durchgeführt.

Die Bordanlage zur Einfassung der inneren Betonkalotte hat sich teilweise gelöst und wird im Rahmen von **Gewährleistungsarbeiten** entfernt und durch eine Asphaltkonstruktion ersetzt. Diese Arbeiten gehen zu Lasten der ausführenden Baufirma.

Die Außenbordanlagen wurden durch anfahrende Fahrzeuge, insbesondere Schwerlastzüge teilweise angefahren und beschädigt. Hier soll eine **verstärkte Schrammbordanlage, die über den technischen Regelaufbau hinausgeht**, gesetzt werden. Eine gleiche Verstärkung soll im Innenbereich des Kreisels angeordnet werden, um auch hier dauerhaft gegen Lkw- Anfahrten ausgerichtet zu sein. Für die Verstärkungsarbeiten werden zusätzlich 10.000 € brutto aufgewendet.

Die Arbeiten werden unter Betrieb stattfinden, wobei es innerhalb der Detmolder Straße jeweils halbseitige Ampelregelungen geben wird mit phasenweisen Abbindungen der Oberen Hillegosser Straße und der Oerlinghauser Straße. In Ubbedissen werden zum Einbau der halbstarren Beläge Einbahnstraßen- Regelungen eingerichtet.

Damit sind die Arbeiten dann vollständig abgeschlossen.