

Luttergrünzug - Maßnahmenliste

Maßnahme		Bau	Bemerkung
<b>Abschnitt A (Niederwall – Teutoburger Straße)</b>	<b>Lutteroffenlegung und Neugestaltung Straßenraum Ravensberger Straße</b>	2019 - 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teiloffenlegung wird zu 80 % über das Förderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ mit 10 % Eigenanteil durch den Verein “Pro Lutter“ und 10 % Eigenanteil Stadt Bielefeld finanziert.</li> <li>- Eine Bürgerinformation erfolgt innerhalb des Planungsprozesses. Themen wie Baumartenauswahl sollen vorgestellt und diskutiert werden.</li> <li>- Die Federführung obliegt dem Amt für Verkehr.</li> </ul>
	<b>Neugestaltung Spielplatz Turnerstraße</b>	2019-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 80 % Förderung über „Zukunft Stadtgrün“. Eigenanteil 20 % durch Stadt.</li> <li>- Bürger werden im Rahmen einer Informationsveranstaltung zur Straßenneugestaltung Ravensberger Straße mit einbezogen.</li> </ul>
<b>Abschnitt (Teutoburger Straße – Stauteich I)</b>	<b>Regenrückhaltebecken (RRB) an der Teutoburger Straße + Kanalsanierung</b>	2019- 2020  2020-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rodung Gehölze im Februar 2019.</li> </ul>
	<b>Teiloffenlegung der Lutter zwischen Teutoburger Straße und Stauteich I</b>	ab 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisierung an Teutoburger Straße erst nach Fertigstellung des Regenrückhaltebeckens möglich.</li> <li>- Finanzierung über Wasserrahmenrichtlinie, Fördersatz noch nicht bestimmbar.</li> </ul>
	<b>Auftakt Lutterpark</b>	2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 80 % Förderung über „Zukunft Stadtgrün“. 20 % Eigenanteil Stadt.</li> <li>- Baubeginn nach Fertigstellung RRB an der Teutoburger Straße</li> <li>- Abstimmung mit Teiloffenlegung Lutter notwendig</li> </ul>
	<b>Wasserspielplatz nördl. der Schule “Am Niedermühlenhof“</b>	2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 80 % Förderung über „Zukunft Stadtgrün“. 20 % Eigenanteil Stadt.</li> </ul>
	<b>Straßenquerungen (Teutoburger Straße, Mühlenstraße, Oststraße)</b>	ab 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Straßenquerungen erst nach Sanierung des Kanals möglich.</li> </ul>

	<b>Maßnahme</b>	<b>Bau</b>	<b>Bemerkung</b>
<b>Abschnitt C (Stauteich I – Am Venn)</b>	<b>Abwassertechnische Optimierungen Stauteich I</b>	noch keine Aussage möglich	Unterschiedliche Lösungsansätze sind derzeit in der Prüfung.
	<b>Entschlammung Stauteich II und III, Bau des Lutterbypasses, Wegebau und Parkgestaltung</b>	ab 2023	Zeitlich eng getaktete Maßnahmen, die erst nach Abschluss der wasserrechtlichen Planungs- und Genehmigungsverfahren beginnen können. Personelle Engpässe lassen einen früheren Beginn nicht zu.
	<b>Jugendspielort</b>	2020	Für die Entwicklung des Bereiches zwischen der Lohkampstraße und der Bahntrasse stehen Gelder aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und dem Generotzky-Nachlass (80% / 20%) zur Verfügung. Planungsaufträge noch in 2019, Räumung der Grabeländer Ende 2019.
	<b>Neubau Spielplatz am Stauteich III</b>	noch keine Aussage möglich	Durch den Bypass südl. des Stauteichs III wird der bestehende Spielplatz überplant. Um ein Defizit an Spielfläche zu vermeiden, soll ein neuer Spielplatz zwischen dem Bolzplatz an der Heeper Straße und dem Stauteich III errichtet werden.
	<b>Wegeverbindung unterhalb Bahntrasse</b>	noch keine Aussage möglich	Die Erstellung von Planungsvarianten ist beauftragt. Die erforderlichen Abstimmungen und vertraglichen Regelungen mit der DB Netz AG lassen die erhoffte Realisierung in 2020 nicht zu.
	<b>Kneipp-Anlage</b>	bis 2021	Herstellung und Finanzierung in Kooperation mit Kneipp-Verein
	<b>Grünes Band zwischen Luttergrünzug und Otto-Brenner-Straße</b>	2020	Vorlage zur Beschlussfassung in der BV-Mitte in 2018 beabsichtigt. Weg nordöstlich entlang der Bahntrasse soll ausgebaut werden, um somit einen weiteren Teilabschnitt des Grünen Bandes zwischen der nördlichen Innenstadt bis zum Ostring zu realisieren.
<b>Abschnitt D (Am Venn - Leithenhof)</b>	<b>Naturnaher Ausbau der Lutter (Hochwasserschutzmaßnahme)</b>	2020	Die wasserbaulichen Maßnahmen in diesem Bereich werden 2020 abgeschlossen. Danach sind die Wege und Grünflächen gemäß Rahmenkonzept anzupassen.
	<b>Wassererlebnispunkt Baderbachmündung</b>	2020	Herstellung im Anschluss an den naturnahen Ausbau der Lutter
	<b>Wegeneubau südlich Heeper Straße bei Leithenhof</b>	2020	Realisierung mit Mitteln aus dem KInvFG und dem Generotzky-Nachlass soweit möglich. Priorität hat das Projekt Jugendort.
	<b>Optimierung Spielplatz bei den Kleingärten "Am Meierhof"</b>	2020	Realisierung mit Mitteln aus dem KInvFG und dem Generotzky-Nachlass soweit möglich. Priorität hat das Projekt Jugendort.
	<b>Naturerlebnispunkt am Regenrückhaltebecken (RRB) östl. Am Venn</b>	2020	Realisierung mit Mitteln aus dem KInvFG und dem Generotzky-Nachlass soweit möglich. Priorität hat das Projekt Jugendort.