

Bezirksamt Heepen, 27.05.2019, 3726  
162.1 – Stadtbezirksmanagement

**Wegeverbindung parallel der Stadtbahnlinie 3**  
**(BV Stieghorst, 15.11.2018, TOP 9)**

Zu den in der o. a. Sitzung beschlossenen Maßnahmen teilt das Amt für Verkehr folgenden aktuellen Sachstand mit:

1. Bauabschnitt (Otto-Brenner-Straße – Elpke), Federführung Amt für Verkehr

- *Aufgrund gestiegener Kosten wurden / werden zwei Zuwendungsanträge gestellt*
- *Für den Weg in der Grünanlage wurde im Februar 2019 ein Zuwendungsantrag bei der Bez.-Reg. Detmold eingereicht (INSEK, Städtebauförderung)*
- *Für die Straßenquerungen Otto-Brenner-Straße, Stralsunder Straße, Greifswalder Straße und Elpke wird Anfang Juli 2019 ein Zuwendungsantrag bei Bundesumweltministerium gestellt*
- *Mit Förderbescheiden wird bei beiden Zuwendungsanträgen Ende der 2. Jahreshälfte 2019 gerechnet*
- *Die Umsetzung der baulichen Maßnahmen ist für 2020 vorgesehen*
- *Die Finanzmittel sind im Wirtschaftsplan des ISB und im Haushalt des Amtes für Verkehr eingestellt*

2. Bauabschnitt (Elpke – Stieghorster Straße), Federführung Umweltbetrieb

- *Für die Maßnahme soll vom Umweltamt (360.21) ein Zuwendungsantrag bis zum 31. Mai 2020 bei der Bez.-Reg. Detmold eingereicht werden (Nahmobilität)*
- *Mit einem Förderbescheid wird Mitte 2021 gerechnet*
- *Die Umsetzung der baulichen Maßnahmen ist für 2021/2022 vorgesehen*
- *Die Finanzmittel sind im Wirtschaftsplan des ISB eingestellt*

gez. Spree