

Amt für Verkehr

Verkehrswegebau

TOP 2.2

660.3, 18.02.20, 2982, Vahrson

Mitteilung an

BV Brackwede am 20.02.20

Stadtentwicklungsausschuss am 3.3.20

Umbau Hauptstraße

Terminsituation

Im Gespräch zwischen dem Amt für Verkehr und der moBiel mit der Planfeststellungsbehörde am 28.01.20 wurde in Aussicht gestellt, dass angestrebt sei, das Planfeststellungsverfahren möglichst bis zum Jahresende 2020 abzuschließen. Voraussetzung sei allerdings, dass alle für die Beschlussfassung erforderlichen Unterlagen rechtzeitig vorlägen und sich keine weiteren Beteiligungsnotwendigkeiten einstellen.

Es wurde darauf hingewiesen, dass Baumaßnahmen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Planfeststellung frühestens mit Bekanntgabe des Beschlusses ausgeführt werden können, sofern kein Eilrechtsschutzantrag bei Gericht eingehe.

Demnach können planfeststellungsrelevante Vorarbeiten erst ab voraussichtlich Jan 2021 beginnen und bei einer geschätzten Dauer von 14 Monaten im Februar 2022 abgeschlossen werden.

Die Hauptarbeiten mit Unterbrechung der Stadtbahn müssen demnach um etwa 1 Jahr verschoben werden. Aus derzeitiger Sicht können sie von Februar 2022 bis November 2023 eingeplant werden.

Diese Abschätzung erfolgt vorbehaltlich des weiteren Planfeststellungsverfahrens.

Es wird darauf hingewiesen, dass aus Sicht der Stadt Bielefeld und der moBiel ein möglichst früher Baubeginn angestrebt wird. Aufgrund des dringend sanierungsbedürftigen Gleiszustands ist mit zwischenzeitlichen Reparaturen und Stadtbahnunterbrechungen bis zur Aufnahme der Hauptbauarbeiten zu rechnen.