		Ratsbeschluss			Geplanter					
		12.11.2015/	Ratsbeschluss	Ratsbeschluss	Umsetzungsstand		voraussichtl.	voraussichtl.		
Orga	Name der Maßnahme	08.11.2017	06.12.2018	26.09.2019	05/2021	Änderung	Beginn	Ende	bisheriger Mittelabruf	Erläuterungen / Änderungen/ weiteres Vorgehen u.ä.
400/ISB	Plaßschule	1.350.000,00 €	1.779.920,00 €	1.800.000,00€	1.674.000,00 €	-126.000,00€	2018	2021	1.649.180,80 €	Maßnahme ist baulich beendet.
	Lehrschwimmbecken									
470/ISB	Musik- und Kunstschule	1.620.000,00 €								
470/ISB	Musik- und Kunstschule 2	0,00 €	832.077,36 €	832.077,36 €	3.375.000,00 €	382.922,64 €	2017	2021	3.044.584,20 €	Maßnahme wird 2021 fertiggestellt
370/ISB	Feuerwehrgerätehaus Brake	360.000,00 €					2017	2021		Beendigungsanzeige ist erfolgt.
360/ISB	Ramsbrock Hof	270.000,00 €		270.000,00 €			2017	2021		Beendigungsanzeige ist erfolgt.
150/ISB	Neustrukturierung Bürgerberatung	2.275.000,00 €	2.120.000,00 €	2.068.702,70 €	2.068.702,70 €	0,00€	2016	2017	2.068.702,70 €	Beendigungsanzeige ist erfolgt.
400/ISB	Gesamtschule Rosenhöhe	2.800.000.00 €	200.000.00€	200.000.00€	387.798,32 €	187.798,32 €	2018	2021	174 157 70 6	Maßnahme ist baulich beendet.
ISB	Städtische Immobilien an	270.000.00 €					2017	2021		Maßnahme ist baulich beendet.
II3B	besonders lärmbelasteten	270.000,00 €	270.000,00€	270.000,00€	111.100,07 €	=130.039,13 €	2017	2021		Iwashanne ist baulich beendet.
	Straßen									
540/ISB	Jugendzentrum	2.400.000.00 €	2.400.000.00€	2.520.000.00 €	2.160.000.00 €	-360.000,00€	2017	2021	1.089.531.20 €	Maßnahme wird 2021 fertiggestellt
	Niedermühlenkamp									
400/ISB	Sporthalle der Luisenschule 2	2.340.000,00 €	4.050.000,00€	4.050.000,00 €	4.590.000,00 €	540.000,00 €	2019	2021	3.228.321,80 €	Maßnahme wird 2021 fertiggestellt
	(Standort Josefstraße 16)								, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	33
320/ISB	VW Ravensberger Park	2.520.000,00 €	2.520.000,00€	2.520.000,00€	2.520.000,00 €	0,00 €	2017	2021	2.453.853,60 €	Maßnahme wird 2021 fertiggestellt
	Ordnungsamt									
200/ISB	Altes Rathaus	810.000,00 €					2016			Beendigungsanzeige ist erfolgt.
660	Beckhausstr. zw. Brügge-	530.000,00 €	530.000,00 €	636.330,78 €	636.330,78 €	0,00 €	30.05.2016	26.09.2018	636.330,78 €	Beendigungsanzeige ist erfolgt.
	mannstr. und Schildescher Str.									
660	Potsdamer Str. zw. Theodor-	694.522,64 €	694.522,64 €	694.522,64 €	694.522,64 €	0,00€	05.11.2015	15.05.2017	694.522,64 €	Beendigungsanzeige ist erfolgt.
	Heuss-Str. und Friedrich-									
660	Hagemann-Str. Apfelstr. zw. Sudbrackstr. und	4 070 000 00 0	4 070 000 00 0	0.00.6	0.00 €	0.00.6				
000	Westerfeldstr.	1.270.000,00 €	1.270.000,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-	-	
660	Schloßhofstr. zw.	720.000.00 €	720.000.00 €	1.099.080.00 €	1.160.000.00 €	60.920,00 €	09.06.2017	April 2021	_	Maßnahme ist baulich beendet, Lärmmessung fehlt noch, dann Beendigungsanzeige
1000	Melanchthonstr. und	720.000,00 0	720.000,00 €	1.055.000,00 €	1.100.000,00 C	00.320,00 C	03.00.2017	April 2021	_	massianine is badien beendet, Laminessang tent noon, dann beendgangsanzenge
	Voltmannstr									
660	KVP Detmolder Str./	508,477,36 €	675.000.00 €	626.625.57 €	626.625.57 €	0.00 €	04.02.2016	31.05.2019	626.625.57 €	Beendigungsanzeige ist erfolgt.
	Oerlinghauser Str.					,,,,,				
360	Grünes Band	121.500,00 €	121.500,00 €	121.500,00 €	0,00€	-121.500,00 €	-	-	-	Umsetzung wird anderweitig finanziert.
360	Luttergrünzug	738.000,00 €	738.000,00 €	738.000,00 €	738.000,00 €		2018	2021	72.527,10 €	Maßnahme wird 2021 fertiggestellt.
360	Aßbachgrünzug	81.000,00 €	81.000,00 €	85.500,00 €	0,00€	-85.500,00 €	-	-	-	Umsetzung wird anderweitig finanziert.
360	Grünzug Lakemannstraße	54.000,00€	74.000,00 €	74.000,00 €	73.108,43 €	-891,57 €	2016	2019	73.108,43 €	Beendigungsanzeige ist erfolgt.
	"									
400/ISB	CSB Metalibau und Elektro	1.620.000,00 €	1.620.000,00€	1.620.000.00 €	1.605.518,82 €	-14.481.18 €	2017	2021	1 605 519 40 €	Maßnahme ist baulich beendet.
400/ISB	GS Buschkamp Sporthalle	552.500.00 €					2017	2021		Maßnahme ist baulich beendet.
400/ISB	GS Windflöte	617.500.00 €					2017			Maßnahme ist baulich beendet.
520/ISB	SH Spiekeroogstr.	450.000.00 €					2017			Maßnahme ist baulich beendet.
400/ISB	GS Theesen	585.000.00 €					2017	2021		Beendigungsanzeige ist erfolgt.
510/ ISB	Kita Kipps Hof	421.920.00 €					2018			Maßnahme ist baulich beendet
660	Radwegebau (Herforder	1.600.000.20 €					2010	2021	440.407,00 €	Triansaction of Education Education
1	Straße zw. Nahariya Straße	500.000,200	1 .0.000,00 c]	0,00 €	0,00 0				
	und Beckhausstraße)									
Kostenüb	erzeichnung aus Ratsbeschluss	-61.400,00€								
	vom 08.11.2017									

 verplante Mittel
 26.076.339,05 €
 26.285.954,11 €
 209.615,06 €
 Mittelabruf gesamt
 21.274.621,33 €

 Mittel It. Förderbescheid freie Mittel
 27.523.705,69 €
 27.523.705,69 €
 1.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €
 4.237.751,58 €</td

Neue Maßnahmen aufgrund der Nichtumsetzbarkeit der Maßnahmen "Apfelstraße" und "Radwegebau Herforder Straße"

660	Bau Radfahrstreifen Stadtring	0 €	0 €	540.000,00€	635.000,00€	95.000,00€	06.11.2019	Ende 2021	- €	Es stehen noch Restarbeiten aus.
1	in Verbindung mit									
	Lärmschutzmaßnahmen									
660	energetische Sanierung der	0 €	0 €	158.000,00 €	181.000,00€	23.000,00 €	25.03.2020	Mitte 2021	- €	Maßnahme baulich beendet, Abrechnung steht noch aus.
1	Straßenbeleuchtung in der									
	Universitätsstraße									
660	energetische Sanierung der	0€	0€	92.000,00 €	78.000,00€	- 14.000,00€	25.03.2020	Mitte 2021	- €	Maßnahme baulich beendet, Abrechnung steht noch aus.
	Straßenbeleuchtung im									_
	Ravensberger Park									
660	energetische Sanierung der	0€	0€	122.000,00 €	- €	- 122.000,00 €			- €	Maßnahme soll aufgrund negativer Ergebnisse bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung nicht i.R. des KlnvFG
	Beleuchtung in									durchgeführt werden
	Fußgängertunneln									-

 Summe
 912.000,00 €
 894.000,00 €

 freie Mittel
 343.751,58 €

Orga	Name der Maßnahme	Ratsbeschluss 12.11.2015/ 08.11.2017	Ratsbeschluss 06.12.2018	Ratsbeschluss 26.09.2019	Geplanter Umsetzungsstand 05/2021	Änderung	voraussichtl. Beginn	voraussichtl. Ende	bisheriger Mittelabruf	Erläuterungen / Änderungen/ weiteres Vorgehen u.ä.		
Neue Maßı	eue Maßnahmen, die nach Kompensation von Kostensteigerungen am Ende des Förderzeitraumes abgerechnet werden sowie sonstige Ersatzmaßnahmen											
660	Straßensanierung Twellbachta zw. Wertherstr. und Dornberger Str.	0 €	0 €	€ 418.000,00 €	- €			-	- €	Maßnahme ist aus dem Jahr 2016 und darf nach neusten Regelungen des Fördergeldgebers nicht mehr nachträglich abgerechnet werden.		
660	Straßensanierung Beckendorfstr. zw. Jöllenbecker Str. und Tiesloh	0 €	0 4	128.000,00 €	- €			-	- €	Maßnahme ist aus dem Jahr 2016 und darf nach neusten Regelungen des Fördergeldgebers nicht mehr nachträglich abgerechnet werden.		
660	Straßensanierung Jöllenbecker Str. zw. Dorfstr. und Im Langen Siek	0 €	0 4	198.000,00 €	- €			-	- €	Maßnahme ist aus dem Jahr 2016 und darf nach neusten Regelungen des Fördergeldgebers nicht mehr nachträglich abgerechnet werden.		
660	Straßensanierung Oldentruper Str. zw. Otto- Brenner-Str. und Stralsunder Str.	0€	0 4	162.000,00 €	- €			-	- €	Maßnahme ist aus dem Jahr 2016 und darf nach neusten Regelungen des Fördergeldgebers nicht mehr nachträglich abgerechnet werden.		
ISB	Energetische Dachsanierung Sporthalle Senne	0 €	0 (290.000,00 €	207.000,00€	- €	2020	2021	- €	Kompletter Neuaufbau des Daches. Ausführung 2020, Abschluss in 2021 .		
ISB	Energetische Dachsanierung RS Senne	0 €	0 (380.000,00€	207.000,00€	- €	2021	2021	- €	Kompletter Neuaufbau der Flachdachbereiche. Die Maßnahme wird 2021 ausgeführt		
			Summe	1.576.000,00€	414.000,00€							

414.000,00 € -70.248,42 € freie Mittel