

Mitteilung an die Mitglieder

des Schul- und Sportausschusses für die Sitzung am 08.06.2021 – öffentlich –

Thema:

„Temporäre Modulbauten an Schulen“

Information der Verwaltung:

Aus der unten abgebildeten Tabelle ist der aktuelle Stand zur Beauftragung von Raummodulen durch das Amt für Schule ersichtlich. (Änderungen sind grau hinterlegt)

Modulbauten an Schulen				
Schule	Zahl der Unterrichts-/OGS-Räume	Zweck	Planungsstand	Realisierungszeitpunkt
Maßnahmen in Umsetzung bzw. bereits beim ISB beauftragt				
Buschkampfschule	1	Unterrichtsraum	Abnahme erfolgt	08/2020
Luisenschule, Standort II Josefstra	4	4 Klassenräume mit 2 Differenzierungsräumen	Abnahme erfolgt	10/2020
GS Babenhausen/Leineweberschule	4	4 OGS-Gruppenräume, 1 OGS-Büro, 1 OGS-Teamraum	Abnahme erfolgt	04/2021
Queller Schule	1	Mensaerweiterung	(Umsetzung der Maßnahme läuft) Firma ist im April 2021 beauftragt worden	08/2021
Fröbelschule	2	2 OGS-Gruppenräume mit 2 Nebenräumen	ISB ist beauftragt	1. Halbjahr 2022
Kuhloschule/SES Königsbrügge	4	4 Klassenräume mit 2 Differenzierungsräumen für das Schuljahr 2020/21	Umsetzung der Maßnahme läuft	07/2021
Kuhloschule/SES Königsbrügge	2	2 Unterrichtsräume und 2 Büroräume für das Schuljahr 2021/22	Firma ist im April 2021 beauftragt worden	09/2021
Wellbachschule*	3	3 OGS Räume mit 2 Nebenräumen	Firma ist im April 2021 beauftragt worden	12/2021
Realschule am Schlehenweg*	1	1 Unterrichtsraum	Firma ist im April 2021 beauftragt worden	12/2021
Stieghorstschule	2	2 OGS-Gruppenräume mit 2 Nebenräumen	ISB ist beauftragt	1. Halbjahr 2022
Gertrud-Bäumer-Schule	4	4 Klassenräume mit 2 Differenzierungsräumen für das Schuljahr 2021/22 für die Einführung des gL	ISB ist beauftragt	03/2022
Gesamtschule Quelle	4	4 Klassenräume mit 2 Differenzierungsräumen für das Schuljahr 2021/22	ISB ist beauftragt	01/2022
Gesamtschule Rosenhöhe	2	2 Unterrichtsräume und 2 Differenzierungsräume zur Unterbringung Flüchtlingsklassen nach Abriss HSM-Häuser	ISB ist beauftragt	Mitte 2021
Maßnahmen in Bedarfsprüfung				
Gesamtschule Quelle	4	je zwei Raummodule mit jeweils 2 Unterrichtsräumen und 2 Differenzierungsräumen zur Deckung dem Mehrbedarfs aufgrund der Einführung des GL ab dem SJ 2022/23	Vorprüfung	zum Schuljahr 2022/23
Sekundarschule Gellershagen	4 bzw. 8	je Modul 4 Klassenräume und 2 Differenzierungsräume ab dem SJ 2022/23 zur Unterbringung je eines Jahrganges	ISB ist beauftragt, Standortvorschläge für 1 bzw. 2 Module im Abstimmungsprozess	1 Modul spätestens zum Schuljahr 2022/23; 1 weiteres Modul spätestens zum Schuljahr 2023/24
* gemeinsames Raummodul für die Wellbachschule und die RS Am Schlehenweg				

Gegenüber der letzten Mitteilung gab es folgende Änderungen:

Der Realisierungszeitpunkt bei der Kuhloschule/Sekundarschule Königsbrügge hat sich jeweils um 1 Monat und bei der Wellbachschule/Realschule am Schlehenweg um 2 Monate verschoben.

Die Raummodule für die Sekundarschule Gellershagen sind zwischenzeitlich beim ISB beauftragt worden, die Standortvorschläge befinden sich im Abstimmungsprozess.

i.A.

A handwritten signature in cursive script, reading 'Schönemann'.

Schönemann
Amtsleitung