

## Umsetzungsstand der Maßnahmen im Rahmen des KlnvFG. 1. Kapitel (Stand: 08/2021)

Anlage

Orga	Name der Maßnahme	Ratsbeschluss 12.11.2015/ 08.11.2017	Ratsbeschluss 06.12.2018	Ratsbeschluss 26.09.2019	Geplanter Umsetzungsstand 05/2021	Änderung	voraussichtl. Beginn	voraussichtl. Ende	bisheriger Mittelabruf	Erläuterungen / Änderungen/ weiteres Vorgehen u.ä.
400/ISB	Plafischule Lehrschwimmbekken	1.350.000,00 €	1.779.920,00 €	1.800.000,00 €	1.674.000,00 €	-126.000,00 €	2018	2021	1.660.435,10 €	Maßnahme ist baulich beendet.
470/ISB 470/ISB	Musik- und Kunstschule Musik- und Kunstschule 2	1.620.000,00 € 0,00 €	2.160.000,00 € 832.077,36 €	2.160.000,00 € 832.077,36 €	3.375.000,00 €	382.922,64 €	2017	2021	3.278.051,70 €	Maßnahme wird 2021 fertiggestellt
370/ISB	Feuerwehrgerätehaus Brake	360.000,00 €	340.000,00 €	306.000,00 €	306.809,96 €	809,96 €	2017	2021	306.809,96 €	Beendigungsanzeige ist erfolgt.
360/ISB	Ramsbrock Hof	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.457,22 €	457,22 €	2017	2021	269.454,60 €	Beendigungsanzeige ist erfolgt.
150/ISB	Neustrukturierung Bürgerberatung	2.275.000,00 €	2.120.000,00 €	2.068.702,70 €	2.068.702,70 €	0,00 €	2016	2017	2.068.702,70 €	Beendigungsanzeige ist erfolgt.
400/ISB	Gesamtschule Rosenhöhe	2.800.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	387.798,32 €	187.798,32 €	2018	2021	174.157,70 €	Maßnahme ist baulich beendet.
ISB	Städtische Immobilien an besonders lärm-belasteten Straßen	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	111.160,87 €	-158.839,13 €	2017	2021	- €	Maßnahme ist baulich beendet.
540/ISB	Jugendzentrum Niedermühlenkamp	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €	2.520.000,00 €	2.160.000,00 €	-360.000,00 €	2017	2021	1.356.758,40 €	Maßnahme wird 2021 fertiggestellt
400/ISB	Sporthalle der Luisenschule 2 (Standort Josefstraße 16)	2.340.000,00 €	4.050.000,00 €	4.050.000,00 €	4.590.000,00 €	540.000,00 €	2019	2021	3.707.388,80 €	Maßnahme wird 2021 fertiggestellt
320/ISB	VW Ravensberger Park Ordnungsamt	2.520.000,00 €	2.520.000,00 €	2.520.000,00 €	2.520.000,00 €	0,00 €	2017	2021	2.480.853,60 €	Maßnahme wird 2021 fertiggestellt
200/ISB	Altes Rathaus	810.000,00 €	810.000,00 €	810.000,00 €	810.000,00 €	0,00 €	2016	2018	810.000,00 €	Beendigungsanzeige ist erfolgt.
660	Beckhausstr. zw. Brügge- mannstr. und Schildescher Str.	530.000,00 €	530.000,00 €	636.330,78 €	636.330,78 €	0,00 €	30.05.2016	26.09.2018	636.330,78 €	Beendigungsanzeige ist erfolgt.
660	Potsdamer Str. zw. Theodor- Heuss-Str. und Friedrich- Hagemann-Str.	694.522,64 €	694.522,64 €	694.522,64 €	694.522,64 €	0,00 €	05.11.2015	15.05.2017	694.522,64 €	Beendigungsanzeige ist erfolgt.
660	Apfelstr. zw. Sudbrackstr. und Westerfeldstr.	1.270.000,00 €	1.270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	-	-	-
660	Schloßhofstr. zw. Melanchthonstr. und Vollmannstr.	720.000,00 €	720.000,00 €	1.099.080,00 €	1.160.000,00 €	60.920,00 €	09.06.2017	April 2021	-	Maßnahme ist baulich beendet, Lärmmessung fehlt noch, dann Beendigungsanzeige
660	KVP Detmolder Str./ Oerlinhauser Str.	508.477,36 €	675.000,00 €	626.625,57 €	626.625,57 €	0,00 €	04.02.2016	31.05.2019	626.625,57 €	Beendigungsanzeige ist erfolgt.
360	Grünes Band	121.500,00 €	121.500,00 €	121.500,00 €	0,00 €	-121.500,00 €	-	-	-	- Umsetzung wird anderweitig finanziert.
360	Luttergrünzug	738.000,00 €	738.000,00 €	738.000,00 €	738.000,00 €	0,00 €	2018	2021	72.527,10 €	Maßnahme wird 2021 fertiggestellt.
360	Aißbachgrünzug	81.000,00 €	81.000,00 €	85.500,00 €	0,00 €	-85.500,00 €	-	-	-	- Umsetzung wird anderweitig finanziert.
360	Grünzug Lakemannstraße	54.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	73.108,43 €	-891,57 €	2016	2019	73.108,43 €	Beendigungsanzeige ist erfolgt.
400/ISB	CSB Metallbau und Elektro	1.620.000,00 €	1.620.000,00 €	1.620.000,00 €	1.605.518,82 €	-14.481,18 €	2017	2021	1.605.518,40 €	Maßnahme ist baulich beendet.
400/ISB	GS Buschkamp Sporthalle	552.500,00 €	552.500,00 €	585.000,00 €	585.715,21 €	715,21 €	2017	2021	585.714,90 €	Maßnahme ist baulich beendet.
400/ISB	GS Windflöte	617.500,00 €	617.500,00 €	603.000,00 €	602.873,50 €	-126,50 €	2017	2021	602.873,00 €	Maßnahme ist baulich beendet.
520/ISB	SH Spiekerooqstr.	450.000,00 €	450.000,00 €	405.000,00 €	361.515,58 €	-43.484,42 €	2017	2021	361.515,11 €	Maßnahme ist baulich beendet.
400/ISB	GS Theesen	585.000,00 €	585.000,00 €	486.000,00 €	487.326,72 €	1.326,72 €	2017	2021	480.801,80 €	Beendigungsanzeige ist erfolgt.
510/ ISB	Kita Kipps Hof	421.920,00 €	497.000,00 €	495.000,00 €	440.487,78 €	-54.512,22 €	2018	2021	440.487,50 €	Maßnahme ist baulich beendet.
660	Radwegebau (Herforder Straße zw. Nahariya Straße und Beckhausstraße)	1.600.000,20 €	540.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
Kostenüberzeichnung aus Ratsbeschluss vom 08.11.2017		-61.400,00 €								

**verplante Mittel**      **26.076.339,05 €**      **26.285.954,11 €**      **209.615,06 €**      **Mittelabruf gesamt**      **22.292.637,79 €**  
Mittel lt. Förderbescheid      27.523.705,69 €      27.523.705,69 €  
**freie Mittel**      **1.447.366,64 €**      **1.237.751,58 €**

## Neue Maßnahmen aufgrund der Nichtumsetzbarkeit der Maßnahmen "Apfelstraße" und "Radwegebau Herforder Straße"

660	Bau Radfahrstreifen Stadtring in Verbindung mit Lärmschutzmaßnahmen	0 €	0 €	540.000,00 €	635.000,00 €	95.000,00 €	06.11.2019	Ende 2021	- €	Es stehen noch Restarbeiten aus.
660	energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung in der Universitätsstraße	0 €	0 €	158.000,00 €	181.000,00 €	23.000,00 €	25.03.2020	Mitte 2021	- €	Maßnahme baulich beendet, Abrechnung steht noch aus.
660	energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung im Ravensberger Park	0 €	0 €	92.000,00 €	78.000,00 €	-14.000,00 €	25.03.2020	Mitte 2021	- €	Maßnahme baulich beendet, Abrechnung steht noch aus.
660	energetische Sanierung der Beleuchtung in Fußgängertunneln	0 €	0 €	122.000,00 €	- €	-122.000,00 €			- €	Maßnahme soll aufgrund negativer Ergebnisse bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung nicht i.R. des KlnvFG durchgeführt werden

**Summe**      **912.000,00 €**      **894.000,00 €**  
**freie Mittel**      **343.751,58 €**

## Neue Maßnahmen, die nach Kompensation von Kostensteigerungen am Ende des Förderzeitraumes abgerechnet werden sowie sonstige Ersatzmaßnahmen

Orga	Name der Maßnahme	Ratsbeschluss 12.11.2015/ 08.11.2017	Ratsbeschluss 06.12.2018	Ratsbeschluss 26.09.2019	Geplanter Umsetzungsstand 05/2021	Änderung	voraussichtl. Beginn	voraussichtl. Ende	bisheriger Mittelabruf	Erläuterungen / Änderungen/ weiteres Vorgehen u.ä.
660	Straßensanierung I wellbachtal zw. Wertherstr. und Dornberger Str.	0 €	0 €	418.000,00 €	- €		-	-	- €	Maßnahme ist aus dem Jahr 2016 und darf nach neusten Regelungen des Fördergeldgebers nicht mehr nachträglich abgerechnet werden.
660	Straßensanierung Beckendorfstr. zw. Jöllnbecker Str. und Tiesloh	0 €	0 €	128.000,00 €	- €		-	-	- €	Maßnahme ist aus dem Jahr 2016 und darf nach neusten Regelungen des Fördergeldgebers nicht mehr nachträglich abgerechnet werden.
660	Straßensanierung Jöllnbecker Str. zw. Dorfstr. und Im Langen Siek	0 €	0 €	198.000,00 €	- €		-	-	- €	Maßnahme ist aus dem Jahr 2016 und darf nach neusten Regelungen des Fördergeldgebers nicht mehr nachträglich abgerechnet werden.
660	Straßensanierung Oldentruper Str. zw. Otto- Brenner-Str. und Stralsunder Str.	0 €	0 €	162.000,00 €	- €		-	-	- €	Maßnahme ist aus dem Jahr 2016 und darf nach neusten Regelungen des Fördergeldgebers nicht mehr nachträglich abgerechnet werden.
ISB	Energetische Dachsanierung Sporthalle Senne	0 €	0 €	290.000,00 €	207.000,00 €	- €	2020	2021	- €	Kompletter Neuaufbau des Daches. Ausführung 2020, Abschluss in 2021 .
ISB	Energetische Dachsanierung RS Senne	0 €	0 €	380.000,00 €	207.000,00 €	- €	2021	2021	- €	Kompletter Neuaufbau der Flachdachbereiche. Die Maßnahme wird 2021 ausgeführt
<b>Summe</b>				<b>1.576.000,00 €</b>	<b>414.000,00 €</b>					
<b>freie Mittel</b>					<b>-70.248,42 €</b>					