

## Umsetzungsstand der Maßnahmen im Rahmen des KInvFG (Stand: 46. KW 2016)

Zuständigkeit	Name der Maßnahme	Mittel aus KInvFG gem. Ratsbeschluss vom 12.11.2015	(voraussichtl.) Beginn	(voraussichtl.) Ende	(erwarteter) Mittelabruf	Erläuterungen / Änderungen/ weiteres Vorgehen u.ä.
400/ISB	Platzschule Lehrschwimmbecken	1.350.000 €	2017	2018	2017	Planer beauftragt; Objektuntersuchung abgeschlossen; Variantenprüfung.
470/ISB	Musik- und Kunstschule	1.620.000 €	2017	2018	2016	Planer beauftragt; Objektuntersuchung abgeschlossen; Variantenprüfung; Ausschreibungsphase
ISB/UWB/093	Unterkunft Waldfriedhof Sennestadt	88.020 €	2017	2017	2017	Planerbeauftragung in Arbeit, Aufgabenstellung geklärt;
370/ISB	Feuerwehrgerätehaus Brake	360.000 €	2017	2017	2017	Planer beauftragt; Objektuntersuchung abgeschlossen; Variantenprüfung.
360/ISB	Ramsbrock Hof	270.000 €	2017	2017	2017	Planer beauftragt; Objektuntersuchung abgeschlossen; Variantenprüfung; Ausschreibungsphase
150/ISB	Neustrukturierung Bürgerberatung	2.275.000 €	2016	1. Quartal 2017	729.768,60 €	Projekt in Bauphase
400/ISB	Gesamtschule Rosenhöhe	2.800.000 €	2017	2018		VOF Verfahren abgeschlossen; Planer beauftragt. Entscheidung über Ausweichquartier noch nicht erfolgt!
360/ISB	Städtische Immobilien an besonders lärmbelasteten Straßen	270.000 €	2017	2018	2017	Lärmkataster vorhanden; Einzelmaßnahmen werden intern abgestimmt.
540/ISB	Jugendzentrum Niedermühlenkamp	2.400.000 €	2017	2018		Planer VOF Verfahren laufen. Vorgespräche mit Nutzern haben stattgefunden.
400/ISB	Sporthalle der Luisenschule 2 (Standort Josefstraße 16)	2.340.000 €	2017	2018		Planer beauftragt; Abstimmung mit Planungsamt über Städtebauliche Einordnung ist erfolgt.
370/ISB	Hauptfeuerwache Am Stadtholz	900.000 €				Überlegungen zur Integration der energ. Sanierung des Altbaus in Erweiterungsplanungen (Leitstelle, ggf. weitere Maßnahmen auf dem Gelände der Hauptwache) sind noch nicht abgeschlossen.
320/ISB	VW Ravensberger Park Ordnungsamt	2.520.000 €	2017	2018	2016	Planer beauftragt; Aufgabenstellung geklärt; Planungsphase
200/ISB	Altes Rathaus	810.000 €	2016	2018	238.182,60 €	Planer beauftragt; Aufgabenstellung geklärt; Bauphase
660	Beckhausstr. zw. Brügge-mannstr. und Schildescher Str.	310.000 €	Mitte 2017	Mitte 2018		polit. Beschlüsse werden für Oktober/ November 2016 erwartet
660	Potsdamer Str. zw. Theodor-Heuss-Str. und Friedrich-Hagemann- Str.	753.000 €	12.02.2016	14.09.2016 (Abnahme)	Anfang 2017 (Höhe noch nicht bekannt)	Schlussrechnung wird in Kürze erwartet, aus dieser werden dann die förderfähigen Kosten ermittelt => Mittelabruf und Beendigungsanzeige

Zuständigkeit	Name der Maßnahme	Mittel aus KlInvFG gem. Ratsbeschluss vom 12.11.2015	(voraussichtl.) Beginn	(voraussichtl.) Ende	(erwarteter) Mittelabruf	Erläuterungen / Änderungen/ weiteres Vorgehen u.ä.
660	Apfelstr. zw. Sudbrackstr. und Westerfeldstr.	720.000 €	Mitte 2017	2018		
660	Schloßhofstr. zw. Melanchthonstr. und Vollmannstr.	375.000 €	Ende 2018	Ende 2019		noch keine polit. Beschlüsse; geplanter Baubeginn verschiebt sich infolge von Bauarbeiten in der benachbarten Vollmannstraße in 2017/2018
660	KVP Detmolder Str./ Oerlinghauser Str.	450.000 €	2018	2018		Beschluss BV Stieghorst liegt vor, Beschluss StEA steht noch aus
360	Grünes Band	121.500 €	2017	2018		Vergabe an externen Landschaftsarchitekten Anfang 2017, Ausführung und Fertigstellung erfolgen in 2017/18
360	Luttergrünzug	738.000 €	2017	2018		Derzeit wird mit ext. Unterstützung ein freiraum-planerisches Rahmenkonzept erstellt. Dieses bildet die Grundlage für die weiteren Planungen, die vss. ab Sommer 2017 erfolgen können.
360	Aßbachgrünzug	81.000 €	2016	2017	2016(HOAI+BVK)	Die Maßnahme soll noch in diesem Jahr extern an einen Landschaftsarchitekten vergeben werden. Ausführung und Fertigstellung erfolgen in 2017.
360	Grünzug Lakemannstraße	54.000 €	2016	2017	2016(HOAI+BVK)	Der Entwurf ist in Arbeit. Ausführung und Fertigstellung erfolgen in 2017.
400/ISB	CSB Metallbau und Elektro	1.620.000 €	2017	2017	2016	Planer beauftragt; Objektuntersuchung abgeschlossen; Ausschreibungsphase
400/ISB	GS Buschkamp Sporthalle	552.500 €	2017	2018	2017	Planer beauftragt; Objektuntersuchung abgeschlossen; Planungsphase.
400/ISB	GS Windflöte	617.500 €	2017	2018	2017	Planer beauftragt; Objektuntersuchung abgeschlossen; Planungsphase.
520/ISB	SH Quelle/GU Gottfriedstraße	487.500 €	2017	2018	2017	Planer beauftragt; Objektuntersuchung abgeschlossen; Planungsphase.
520/ISB	SH Spiekeroogstr.	450.000 €	2017	2018	2017	Planer beauftragt; Objektuntersuchung abgeschlossen; Planungsphase.
400/ISB	GS Theesen	585.000 €	2017	2018	2017	Planer beauftragt; Objektuntersuchung abgeschlossen; Planungsphase.
660	Radwegebau*	1.600.000 €				

27.518.020 €

967.951,20 €

\*Einzelmaßnahmen:

Sudbrackstr. zw. Grasweg und Lange Str.	160.000 €	Feb 17	Mai 17		Ausschreibungsverfahren läuft zzt.
--	-----------	--------	--------	--	------------------------------------

Zuständigkeit	Name der Maßnahme	Mittel aus KInvFG gem. Ratsbeschluss vom 12.11.2015	(voraussichtl.) Beginn	(voraussichtl.) Ende	(erwarteter) Mittelabruf	Erläuterungen / Änderungen/ weiteres Vorgehen u.ä.
	Oerlinghauser Str. zw. Detmolder Str. und OD- Grenze	1.040.000 €	2018	2018		polit. Beschlüsse liegen noch nicht vor
	Herforder Str. zw. Nahariyastr. und Schildescher Str.	370.000 €	Ende 2017	Mitte 2018		polit. Beschlüsse werden für Oktober/ November 2016 erwartet
		1.570.000 €				