

# Baumaßnahmen 2018 - 2022

Februar 2018

## - Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Zuschussmaßnahme					Verkehrsführung	ÖPNV betroffen	2018	2019	2020	2021	2022	<p>Das vorliegende mit der task force Baustellen abgestimmte 5-Jahres Bauprogramm beinhaltet im wesentlichen Maßnahmen, wo eine "<u>besondere Verkehrsbelastung</u>" oder aufgrund der Dichte von Eingriffen erhebliche Verkehrsauswirkungen gesehen werden.                      Eine umfangreiche Projektliste (ca. 420 planbare Projekte in alphabetischer Reihenfolge) wird den Bezirksamtern zeitnah zur Verfügung gestellt.                      (Sollten sich aus den Beratungen in den BV'en noch wesentliche Änderungen ergeben, so wird der StEA in der Mai Sitzung hierüber informiert)</p>
		Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis									
1	<b>Am Güterbahnhof</b> zw. Jöllenbecker Str. u. Joseph-Masolle-Str.		X			TS	X							Erneuerung der Stützmauer am Bahndamm bis zu den Sommerferien 2018 In den Sommerferien Beseitigung des Unfallschwerpunktes im Kreuzungsbereich (Umleitungsstrecke DB-AG Brücken und Schienenersatzverkehr Bahn)
2	<b>Am Waldbad</b> zw. Windelsbleicher Str. u. Brinkstr.		X			V	X							Maßnahme im Bau
3	<b>Apfelstr.</b> zw. Sudbrackstr. u. Westerfeldstr.	X	X	X		V	X							KomInvestmaßnahme - (In Abstimmung mit der Sudbrackstraße )
4	<b>Arndtstr.</b> zw. Friedenstr. u. Hs. Nr. 2 b u. Hs. Nr. 32 u. 44				X	TS	X							Hausanschlüsse
5	<b>Artur-Ladebeck-Str.</b> zw. Gadderbaumer Str. u. Hauptstr.	X	X			TS	X							Änderung der Radverkehrsführung (Steilpass) in Abstimmung mit der Gütersloher Str.
6	<b>August-Bebel-Str.</b> zw. Bielsteinstr. u. Nikolaus-Dürkopp-Str.	X	X	X	X	V	X							Hochbahnsteig Marktstr.
7	<b>Babenhäuser Str.</b> zw. Schröttinghauser Str. u. Splittenbreite		X			V	X							Baumaßnahme des Landesbetriebes Straßen NRW nach Fertigstellung der Voltmannstr.
8	<b>Beckhausstr.</b> zw. Brüggemannstr. u. Schildescher Str.	X	X	X		TS	(X)							Kominvestmaßnahme. Geplantes Bauende 05.2018 vor Baubeginn DB-AG Brücke Schildescher Str.
9	<b>Bleichstr.</b> zw. Eckernkamp u. Feldstr.			X	X	V	X							Vor Baubeginn 2. BA Heeper Str.

# Baumaßnahmen 2018 - 2022

Februar 2018

## - Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Zuschussmaßnahme					Verkehrsführung	ÖPNV betroffen	Jahre					Beschreibung	
		Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung			2018	2019	2020	2021	2022		
10	<b>Bollstr.</b> zw. Detmolder Str. u. Pelikanweg		X			V	X								Sanierung Asphaltdeckschicht
11	<b>B 66 n (außerhalb der Stadtgrenze)</b>		X			V	X								Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
12	<b>Carl-Schmitt-Str.</b>	X	X		X	V	X								Vollausbau in Verbindung mit Stadtbahnverlängerung Dürkopp Tor 6
13	<b>Cheruskerstr.</b> zw. Stadtring u. Sauerlandstr.		X			V	X								Sanierung Asphaltoberbau
14	<b>Deppendorfer Str.</b> zw. Schloßstr. u. Beckendorfstr.		X		X	V									Vollausbau mit neuer Querschnittsaufteilung
15	<b>Dingerdisser Str.</b> zw. Am Bredenbusch u. Dingerdisser Heide		X		X	V	X								Vollausbau mit neuer Querschnittsaufteilung
16	<b>Dornberger Str.</b> Schäferdreesch		X		X	TS	X								Bau einer Querungshilfe und Leitungsverlegungen. (Umleitungsstrecke für die DB-AG Brücke Von-der-Recke-Str.)
17	<b>Grafenheider Str.</b> zw. Fehmarnstr. u. Engersche Str.	X	X	X	X	TS									Kompletter Neubau mit 2 Kreisverkehren (Engersche Str. und Fehmarnstraße)
18	<b>Große Kurfürstenstr.</b> zw. Wertherstr. u. Stapenhorststr.			X	X	V									In Abstimmung mit der Schloßhofstr. u. der Melanchthonstr.

Das vorliegende mit der task force Baustellen abgestimmte 5-Jahres Bauprogramm beinhaltet im wesentlichen Maßnahmen, wo eine "besondere Verkehrsbelastung" oder aufgrund der Dichte von Eingriffen erhebliche Verkehrsauswirkungen gesehen werden.  
Eine umfangreiche Projektliste (ca. 420 planbare Projekte in alphabetischer Reihenfolge) wird den Bezirksamtern zeitnah zur Verfügung gestellt.  
(Sollten sich aus den Beratungen in den BV'en noch wesentliche Änderungen ergeben, so wird der StEA in der Mai Sitzung hierüber informiert)

# Baumaßnahmen 2018 - 2022

Februar 2018

## - Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Zuschussmaßnahme					Verkehrsführung	ÖPNV betroffen	Maßnahmenjahre					Beschreibung		
		Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung			2018	2019	2020	2021	2022			
19	<b>Gotenstr.</b> <i>zw. Gütersloher Str. u. Stadtring</i> <b>Stadtring</b> <i>zw. Gotenstr. u. Westfalenstr.</i>	X	X	X	X		TS									Ausführung mit den Kanalbauarbeiten in der Gütersloher Str.  Baubeginn Hauptstr. nach Fertigstellung Gotenstr.
20	<b>Gütersloher Str.</b> <i>zw. Eisenbahnstr. u. Hauptstr.</i> <b>Artur-Ladebeck-Str.</b> <i>zw. Hauptstr. u. Lönkert</i>	X	X	X			TS									Hydraulische Sanierung des Regenwasserkanals Straßenausbau des Einmündungsbereiches Gotenstr. Ausführung mit den Arbeiten in der Gotenstr.
21	<b>Hauptstr.</b> <i>zw. Gütersloher Str. u. Ziehrerstr.</i>	X	X	X	X	X	V	X								Vollausbau mit Stadtbahn, Baubeginn nach Fertigstellung der Gotenstraße
22	<b>Heeper Str.</b> <i>zw. Kronenstr. u. Teutoburger Str.</i>	X	X	X	X		TS V	X								1. BA Kanalbau bis 04.2018 Straßenendausbau zw. Kronenstr. u. Viktoriastr. In 2018
23	<b>Heeper Str.</b> <i>zw. Teutoburger Str. u. Am Venn</i>	X	X	X	X		V TS	X								2. BA in Abhängigkeit August-Bebel-Str.
24	<b>Herforder Str.</b> <i>zw. Sattelmeyerweg u. Wallbrede</i>				X		TS									Umleitungsstrecke Brückenbau DB-AG
25	<b>Herforder Str.</b> <i>zw. Nahariyastr. u. Walther-Rathenau-Str.</i>	X	X		X		TS									KomInvestmaßnahme zw. Nahariyastr.u. August-Bebel-Str. (Umleitungsstrecke Brücken DB-AG)
26	<b>Herforder Str.</b> <i>zw. Feldstr. u. Finkenstr.</i>			X			TS									Schachtsanierung Inliner in den Sommerferien 2018 Richtung stadtauswärts gesperrt

# Baumaßnahmen 2018 - 2022

Februar 2018

## - Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Zuschussmaßnahme					Verkehrsführung	ÖPNV betroffen	2018	2019	2020	2021	2022	<p>Das vorliegende mit der task force Baustellen abgestimmte 5-Jahres Bauprogramm beinhaltet im wesentlichen Maßnahmen, wo eine "<u>besondere Verkehrsbelastung</u>" oder aufgrund der Dichte von Eingriffen erhebliche Verkehrsauswirkungen gesehen werden.                      Eine umfangreiche Projektliste (ca. 420 planbare Projekte in alphabetischer Reihenfolge) wird den Bezirksamtern zeitnah zur Verfügung gestellt.                      (Sollten sich aus den Beratungen in den BV'en noch wesentliche Änderungen ergeben, so wird der StEA in der Mai Sitzung hierüber informiert)</p>	
		Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis										
27	<b>Hochschulcampus</b> zw. Assoziation u. Schloßhofstr.	X	X	X	X	TS	X								Gesamtumbau
28	<b>Husumer Str.</b> zw. Engersche Str. u. Stedefreunder Str.		X	X	X	V	X								Gesamtumbau
29 a	<b>Jahnplatz</b> zw. Herforder Str. u. Alfred-Bozi-Str.	X	X		X	TS	X								Zero Emission City - Verkehrsversuch Jahnplatz
29 b	<b>Emissionsfreie Innenstadt</b>	X	X	X	X	TS	X								Umfangreiche Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität
30	<b>Jöllennecker Str.</b> zw. Dorfstr. u. Im Langen Siek	X	X		X	TS	X								Sanierung Asphaltdeckschicht und Anpassung der Einmündung Amtsstr.
31	<b>Jöllennecker Str.</b> zw. Drögestr. u. Splittenbreite	X	X		X	V	X								Gleisbau als Voraussetzung für den "Vamos Einsatz"
32	<b>Kusenweg</b> zw. Vinner Str. u. Niewaldstr.	X	X			V									Sanierungsmaßnahme
33	<b>Melanchthonstr.</b> zw. Jöllennecker Str. u. Stapenhorststr.			X	X	V									Baubeginn nach der Schloßhofstr.
34	<b>Oelmühlenstr.</b> zw. Teutoburger Str. u. Eduard-Windhorst-Str.	X	X		X	V	X								Hochbahnsteig Krankenhaus
35	<b>Oerlinghauser Str.</b> zw. Detmolder Str. u. OD Grenze	X	X		X	V	X								KomInvestmaßnahme in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW

# Baumaßnahmen 2018 - 2022

Februar 2018

## - Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Zuschussmaßnahme					Verkehrsführung	ÖPNV betroffen	2018	2019	2020	2021	2022	<p>Das vorliegende mit der task force Baustellen abgestimmte 5-Jahres Bauprogramm beinhaltet im wesentlichen Maßnahmen, wo eine "<u>besondere Verkehrsbelastung</u>" oder aufgrund der Dichte von Eingriffen erhebliche Verkehrsauswirkungen gesehen werden.                      Eine umfangreiche Projektliste (ca. 420 planbare Projekte in alphabetischer Reihenfolge) wird den Bezirksämtern zeitnah zur Verfügung gestellt.                      (Sollten sich aus den Beratungen in den BV'en noch wesentliche Änderungen ergeben, so wird der STEA in der Mai Sitzung hierüber informiert)</p>
		Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis									
36	<b>Oldentruper Str.</b> zw. Sieker Mitte u. Hartlager Weg	X	X	X	X	V	X							Hochbahnsteig Harrogate Allee
37	<b>Oldentruper Str.</b> zw. Striegauer Str. u. Potsdamer Str.		X	X	X	V	X							Querschnittsoptimierung nach Kanalbau in Abstimmung mit der Heeper Str.
38	<b>Oststr.</b> zw. Mühlenstr. u. Oldentruper Str.		X			V	X							Fahrbahndeckensanierung nach 1. BA Kanalbau Heeper Str.
39	<b>Paderborner Str. L 756 Ortsdurchfahrt</b> zw. Lämershagener Str. u. Brücke Ramsbrocking		X		X	TS	X							In Verbindung mit der Stadtbahnverlängerung nach Sennestadt Fahrbahndeckensanierung des Landesbetriebes NRW in 2018
40	<b>Paulusstr.</b> zw. August-Bebel-Str. u. Willy-Brandt-Platz		X			TS								Sanierung Asphaltoberbau in Abstimmung mit der Baumaßnahme Neumarkt
41	<b>Quellenhofweg</b> zw. Bohnenbachweg u. Remterweg		X			V	X							Fahrbahndeckensanierung
42	<b>Rabenhof</b> zw. Herforder Str. u. Eckendorfer Str.	X	X	X	X	V	X							Maßnahme Städtebauförderung INSEK
43	<b>Ravensberger Str.</b> zw. Siekerwall u. Teutoburger Str.		X		X	V								Lutteroffenlegung, Zuleitung des Lutterwassers in der Straße Am Bach Ausführung der Arbeiten in der Straße Am Bach in 2019 bis Frühjahr 2020.
44	<b>Salzufler Str.</b> zw. Amtmann-Bullrich-Str. u. Kusenweg				X	TS	X							
45	<b>Schildescher Str.</b>				X	V								Brückenneubau DB AG

# Baumaßnahmen 2018 - 2022

Februar 2018

## - Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Zuschussmaßnahme					Verkehrsführung	ÖPNV betroffen	2018	2019	2020	2021	2022	<p>Das vorliegende mit der task force Baustellen abgestimmte 5-Jahres Bauprogramm beinhaltet im wesentlichen Maßnahmen, wo eine "<u>besondere Verkehrsbelastung</u>" oder aufgrund der Dichte von Eingriffen erhebliche Verkehrsauswirkungen gesehen werden.                      Eine umfangreiche Projektliste (ca. 420 planbare Projekte in alphabetischer Reihenfolge) wird den Bezirksämtern zeitnah zur Verfügung gestellt.                      (Sollten sich aus den Beratungen in den BV'en noch wesentliche Änderungen ergeben, so wird der StEA in der Mai Sitzung hierüber informiert)</p>
		Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis									
46	<b>Schiller Str.</b>			X		V								Brückenneubau DB AG
47	<b>Schloßhofstr.</b> zw. Melanchthonstr. u. Voltmannstr.	X	X	X	X	V	X							KomInvestmaßnahme nach Fertigstellung Voltmannstr.
48	<b>Schröttinghauser Str.</b> zw. Beckendorfstr. u. Stadtgrenze		X			TS								Bau eines Radweges auf Flächen des Landesbetriebes Straßen NRW
49	<b>Sender Str.</b> zw. Verler Str. u. Stadtgrenze	X	X	X	X	V	X							Straßenwiederherstellung im vorhandenen Querschnitt
50	<b>Senner Hellweg</b> zw. Lämershagener Str. u. Höhe Waldfriedhof		X	X		V	X							Vollausbau und Erneuerung Straßenoberbau mit neuer Querschnittsaufteilung
51	<b>Senner Str.</b> zw. Berliner Str. u. Enniskillener Str.		X	X		V	X							Straßenwiederherstellung mit geplanten Querungshilfen
52	<b>Stadtbahnverlängerung Sennestadt</b>	X	X	X	X	V TS	X							In Verbindung mit der OD Paderborner Str. Nr. 39
54	<b>Sudbrackstr.</b> zw. Schwarzkopfstr. u. Schildescher Str.			X	X	V								- Maßnahme nach 2021 verschoben
55	<b>Verkehrsbauwerke Am Wellbach</b> zw. Kammerratsheide u. Am Großen Wiel	X	X			V	X							Erneuerung der Brücke
56	<b>Verkehrsbauwerke OWD</b> Tunnel-Portale-Stützwände					TS								Betoninstandsetzung West- u. Ostportal Sperrung einzelner Fahrspuren in beiden Fahrtrichtungen
57	<b>Verkehrsbauwerke OWD</b> Brücke über der Stapenhorststr.		X			TS								Instandsetzung Brückenübergangskonstruktion Einstreifige Führung in beiden Fahrtrichtungen (Sommerferien)

# Baumaßnahmen 2018 - 2022

Februar 2018

## - Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Zuschussmaßnahme					Verkehrsführung	ÖPNV betroffen	2018	2019	2020	2021	2022	<p>Das vorliegende mit der task force Baustellen abgestimmte 5-Jahres Bauprogramm beinhaltet im wesentlichen Maßnahmen, wo eine "<u>besondere Verkehrsbelastung</u>" oder aufgrund der Dichte von Eingriffen erhebliche Verkehrsauswirkungen gesehen werden.                      Eine umfangreiche Projektliste (ca. 420 planbare Projekte in alphabetischer Reihenfolge) wird den Bezirksämtern zeitnah zur Verfügung gestellt.                      (Sollten sich aus den Beratungen in den BV'en noch wesentliche Änderungen ergeben, so wird der StEA in der Mai Sitzung hierüber informiert)</p>
		Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis									
58	<b>Verkehrsbauwerke OWD</b> Stützwand An den Friedhöfen					TS								Spundwandinstandsetzung Sperrung einer Fahrspur von dreien
59	<b>Verkehrsbauwerke Heeper Str.</b> Hönersort u. Heeper Fichten	X	X			V	X							Neubau Brücke Weser Lutter von 360.41
60	<b>Verkehrsbauwerke Vogteistr.</b> Dr.-Heidsieck-Str. u. Fohlenwiese	X	X			V	X							Neubau Brücke Weser Lutter von 360.41
61	<b>Verler Str.</b> zw. Altmülstr. u. Paderborner Str.		X			V	X							Lärmschutz Sanierung Asphaltoberbau in Verbindung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW Bau der Kreuzung Verler Str. / Paderborner Str. gesondert. (voraussichtlich Sommerferien 2019)
62	<b>Voltmannstr.</b> zw. Schloßhofstr. u. Jöllenbecker Str.	X	X	X		TS	X							Maßnahme im Bau
63	<b>Von-der-Recke-Str.</b>			X	X	V	X							Brückenneubau DB AG ab 19.02.2018
64	<b>Zimmerstr.</b> zw. Herforder Str. u. Friedenstr.	X	X	X		V								Städtebaulicher Vertrag ECE
65	<b>Verlängerung Ostwestfalenstr. L 712n</b>		X			V	X							Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
66	<b>Ostumgehung Ummeln</b>		X			V								Baumaßnahme des Landesbetriebes NRW
67	<b>Bahnhofsvorplatz</b>	X	X	X	X	TS	X							Maßnahme Städtebauförderung INSEK

# Baumaßnahmen 2018 - 2022

Februar 2018

## - Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Zusussmaßnahme					ÖPNV betroffen	2018	2019	2020	2021	2022	<p>Das vorliegende mit der task force Baustellen abgestimmte 5-Jahres Bauprogramm beinhaltet im wesentlichen Maßnahmen, wo eine "<u>besondere Verkehrsbelastung</u>" oder aufgrund der Dichte von Eingriffen erhebliche Verkehrsauswirkungen gesehen werden.                      Eine umfangreiche Projektliste (ca. 420 planbare Projekte in alphabetischer Reihenfolge) wird den Bezirksämtern zeitnah zur Verfügung gestellt.                      (Sollten sich aus den Beratungen in den BV'en noch wesentliche Änderungen ergeben, so wird der StEA in der Mai Sitzung hierüber informiert)</p>	
		Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung								
68	Umbau Joseph Masolle Str.	X				TS	X							Maßnahme zur Abwicklung des Schienenersatzverkehrs beim Bau der Brücken
69	365 km Breitbandkabelverlegung	X		X		TS	X							Fördermaßnahme "Weiße Flecken" , "Breitbandoffensive" der STW ebenfalls im Fokus

Dargestellt sind die planbaren Maßnahmen. Auch nur diese können koordiniert werden.