

Umsetzungsstand der Maßnahmen im Rahmen des KInvFG, 1. Kapitel (Stand: 10/2018)

Zuständigkeit	Name der Maßnahme	Mittel aus KInvFG gem. Ratsbeschluss vom 12.11.2015/ 08.11.2017	Mitteländerungen Stand Oktober 2018	(voraussichtl.) Beginn	(voraussichtl.) Ende	bisheriger Mittelabruf	Erläuterungen / Änderungen/ weiteres Vorgehen u.ä.
400/ISB	Plafschwule Lehrschwimmbecken	1.350.000 €	1.779.920 €	2018	2019	236.717,50 €	Werkplanung in Arbeit und Ausschreibung sind verschickt, Baubeginn ist bereits erfolgt
470/ISB	Musik- und Kunstschule	1.620.000 €	2.160.000 €	2017	2019	1.207.877,10 €	aktive Bauphase II
470/ISB	Musik- und Kunstschule 2	0 €	832.077,36 €			- €	Energetische Sanierung des alten Bestandsgebäudes
370/ISB	Feuerwehrgerätehaus Brake	360.000 €	340.000 €	2017	2018	242.206,40 €	fertiggestellt und übergeben (bis auf kl. Restarbeiten)
360/ISB	Ramsbrock Hof	270.000 €	270.000 €	2017	2018	254.574,60 €	baulich fertiggestellt
150/ISB	Neustrukturierung Bürgerberatung	2.275.000 €	2.120.000 €	2016	2017	2.059.472,41 €	baulich fertiggestellt
400/ISB	Gesamtschule Rosenhöhe	2.800.000 €	200.000 €	2018	2019	174.157,70 €	Planung läuft, Ausweichquartier weiterhin unklar wg. Unwirtschaftlichkeit der Angebote für Container, geplanter Baubeginn im Sommer 2018 kann nicht realisiert werden. Nur noch Dachsanierung/Dämmung sinnvoll umsetzbar.
ISB	Städtische Immobilien an besonders lärmbelasteten Straßen	270.000 €	270.000 €	2017	2019	- €	Lärmkataster vorhanden, Einzelmaßnahmen werden intern abgestimmt. Planungen für Fenstertausch an 3 Objekten laufen. Noch nicht beim Land NRW angemeldet.
540/ISB	Jugendzentrum Niedermühlenkamp	2.400.000 €	2.400.000 €	2017	2020	25.457,40 €	Planung läuft. Nutzerbedarfsklärung erfolgt. Fertigstellung für Ende 2020 geplant
400/ISB	Sporthalle der Luisenschule 2 (Standort Josefstraße 16)	2.340.000 €	4.050.000 €	2019	2020	24.553,60 €	Planung läuft. Nutzerbedarfsklärung erfolgt. Bauantragerfolgt in Kürze. Fertigstellung für Ende 2020 geplant. Neubau der 2-fach Sporthalle auf neuem Grundstück entlang der Walther-Rathenau-Str.
320/ISB	VW Ravensberger Park Ordnungsamt	2.520.000 €	2.520.000 €	2017	2019	965.004,60 €	aktive Bauphase I, Bauphase II ab Sommer 2018-2019
200/ISB	Altes Rathaus	810.000 €	810.000 €	2016	2018	782.938,68 €	Baulich abgeschlossen, Endabrechnung erfolgt in Kürze.
660	Beckhausstr. zw. Brügge- mannstr. und Schildescher Str.	530.000 €	530.000 €	30.05.2016 (1.förderf.Vergabe)	26.09.2018 (letzte förderf. Rechnung)		Maßnahme ist baulich abgeschlossen.
660	Potsdamer Str. zw. Theodor-Heuss-Str. und Friedrich-Hagemann-Str.	694.522,64 €	694.522,64 €	05.11.2015 (1.förderf.Vergabe)	15.05.2017 (letzte förderf. Rechnung)	694.522,64 €	Beendigungsanzeige ist am 02.08.2017 erfolgt.
660	Apfelstr. zw. Sudbrackstr. und Westerfeldstr.	1.270.000 €	1.270.000 €	2020	2020	- €	Verschiebung infolge Sanierung DB-Brücken. Noch nicht beim Land NRW angemeldet.
660	Schloßhofstr. zw. Melanchthonstr. und Vollmannstr.	720.000 €	720.000 €	Anfang 2019 (Vergabe Hauptauftrag)	2020	- €	Politische Beschlüsse liegen vor. Noch nicht beim Land NRW angemeldet.
660	KVP Detmolder Str./ Oerlinghauser Str.	508.477,36 €	675.000,00 €	04.02.2016 (1.förderf.Vergabe)	28.08.2018 (letzte förderf. Rechnung)	422.546,90 €	Maßnahme ist baulich abgeschlossen.

Zuständigkeit	Name der Maßnahme	Mittel aus KInvFG gem. Ratsbeschluss vom 12.11.2015/ 08.11.2017	Mitteländerungen Stand Oktober 2018	(voraussichtl.) Beginn	(voraussichtl.) Ende	bisheriger Mittelabruf	Erläuterungen / Änderungen/ weiteres Vorgehen u.ä.
360	Grünes Band	121.500 €	121.500 €	2017	2020	- €	Die Entwurfsplanung durch das Planungsbüro GSS ist im Wesentlichen abgeschlossen. Die Anbindung des geplanten Weges an das vorhandene Wegenetz ist aber noch nicht abschließend geklärt. Daher verzögert sich der Baubeginn. Noch nicht beim Land NRW angemeldet.
360	Luttergrünzug	738.000 €	738.000 €	2018	2020	- €	Zum freiraumplanerischen Rahmenkonzept liegt ein politischer Beschluß vor. Die Mittel aus dem KInvFG sollen für das Projekt Lutterpark/Grünes Band (Jugenspielort u. a.) verwendet werden. Die Planung beginnt in 2018. Bei Bereitstellung der städtischen Grabelandflächen in 2019, ist die Fertigstellung bis 2020 vorgesehen. Noch nicht beim Land NRW angemeldet.
360	Aßbachgrünzug	81.000 €	81.000 €	2016	2019/2020	- €	Die Planung wird Anfang 2019 in der BV vorgestellt. Bauausführung ist bis 2020 vorgesehen. Noch nicht beim Land NRW angemeldet.
360	Grünzug Lakemannstraße	54.000 €	74.000 €	2016	2019	71.480,03 €	Die Bauarbeiten wurden in 2017 ausgeführt und fertiggestellt. Die Entwicklungspflege für die Pflanzungen und die Rasenflächen ist in 2018/2019 noch durchzuführen.
400/ISB	CSB Metallbau und Elektro	1.620.000 €	1.620.000 €	2017	2017	1.464.901,00 €	fertiggestellt
400/ISB	GS Buschkamp Sporthalle	552.500 €	552.500 €	2017	2018	490.188,80 €	fertiggestellt
400/ISB	GS Windflöte	617.500 €	617.500 €	2017	2018	538.293,20 €	fertiggestellt
520/ISB	SH Spiekeroogstr.	450.000 €	450.000 €	2017	2018	244.478,80 €	Bauabschnitt 1 fertiggestellt, Bauabschnitt 2 Sommer 2018. Gesamtfertigstellung 2018
400/ISB	GS Theesen	585.000 €	585.000 €	2017	2018	424.847,80 €	fertiggestellt
510/ ISB	Kita Kipps Hof	421.920 €	497.000 €	2018	2018		Planungen / Ausschreibungen laufen. Bauphase ab Sommer 2018. Fertigstellung Ende 2018 / Anfang 2019. Noch nicht beim Land NRW angemeldet.
660	Radwegebau*	1.600.000 €	540.000 €			- €	Noch nicht beim Land NRW angemeldet.
Kostenüberzeichnung aus Ratsbeschluss vom 08.11.2017		-61.400 €					

27.518.020 €

27.518.020 €

10.324.219,16 €

*Einzelmaßnahmen:							
Sudbrackstr. zw. Grasweg und Lange Str.	160.000 €	0 €	-	-	-	- €	Maßnahme baulich umgesetzt ohne Förderung, da nicht alle Fördervoraussetzungen erfüllt waren.
Oerlinghauser Str. zw. Detmolder Str. und OD- Grenze	1.040.000 €	0 €	-	-	-	- €	Der Förderzeitraum kann aufgrund umfangreicher Planungen und Vorleistungen nicht eingehalten werden. Die Finanzierung soll über Fördermittel aus dem Entflechtungsgesetz erfolgen.

Zuständigkeit	Name der Maßnahme	Mittel aus KInvFG gem. Ratsbeschluss vom 12.11.2015/ 08.11.2017	Mitteländerungen Stand Oktober 2018	(voraussichtl.) Beginn	(voraussichtl.) Ende	bisheriger Mittelabruf	Erläuterungen / Änderungen/ weiteres Vorgehen u.ä.
	Herforder Str. zw. Nahariyastr. und Beckhausstraße Str. (ehemals Schildescher Straße)	370.000 €	540.000 €	Ende 2019 (Vergabe Hauptauftrag)	2020	- €	Verschiebung infolge Sanierung DB-Brücken; politische Beschlüsse werden im 1. Quartal 2019 erwartet.
		1.570.000 €	540.000 €				