

Umsetzungsstand der Maßnahmen im Rahmen des KlnvFG, 1. Kapitel (Stand: 09/2019)

Orga	Name der Maßnahme	Mittel aus KlnvFG gem. Ratsbeschluss vom 12.11.2015/ 08.11.2017	Mittel aus KlnvFG gem. Ratsbeschluss vom 06.12.2018	Mitteländerungen Stand 01.08.2019	voraussichtl. Beginn	voraussichtl. Ende	bisheriger Mittelabruf	Erläuterungen / Änderungen/ weiteres Vorgehen u.ä.
400/ISB	Plaißschule Lehrschwimmbecken	1.350.000,00 €	1.779.920,00 €	1.800.000,00 €	2018	2020	997.801,20 €	Bauliche Fertigstellung im Januar 2020
470/ISB 470/ISB	Musik- und Kunstschule Musik- und Kunstschule 2	1.620.000,00 € 0,00 €	2.160.000,00 € 832.077,36 €	2.160.000,00 € 832.077,36 €	2017	2020	1.857.189,90 €	aktive Bauphase II Energetische Sanierung des alten Bestandsgebäudes
370/ISB	Feuerwehrgerätehaus Brake	360.000,00 €	340.000,00 €	306.000,00 €	2017	2018	304.743,70 €	Maßnahme ist baulich abgeschlossen.
360/ISB	Ramsbrock Hof	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	2017	2018	268.204,00 €	Maßnahme ist baulich abgeschlossen.
150/ISB	Neustrukturierung Bürgerberatung	2.275.000,00 €	2.120.000,00 €	2.068.702,70 €	2016	2017	2.068.702,70 €	Maßnahme ist baulich fertig gestellt, Beendigungsanzeige wird aktuell angefertigt
400/ISB	Gesamtschule Rosenhöhe	2.800.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	2018	2019	174.157,70 €	Energetische Dachsanierung wird umgesetzt
ISB	Städtische Immobilien an besonders lärmbelasteten Straßen	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	2017	2020	- €	Lärmkataster vorhanden, Einzelmaßnahmen werden intern abgestimmt. Planungen für Fenstertausch an 3 Objekten laufen.
540/ISB	Jugendzentrum Niedermühlenkamp	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €	2.520.000,00 €	2017	2020	110.806,60 €	Planung läuft. Nutzerbedarfsklärung erfolgt. Baugenehmigung erteilt. Ausschreibungen laufen Fertigstellung für Ende 2020 geplant
400/ISB	Sporthalle der Luisenschule 2 (Standort Josefstraße 16)	2.340.000,00 €	4.050.000,00 €	4.050.000,00 €	2019	2020	248.569,10 €	Fertigstellung für Ende 2020 geplant. Baugenehmigung erteilt. Ausschreibungen laufen. Baubeginn ca. Oktober 2019.
320/ISB	VW Ravensberger Park Ordnungsamt	2.520.000,00 €	2.520.000,00 €	2.520.000,00 €	2017	2019	1.583.225,20 €	Maßnahme ist in der zweiten Bauphase. Bauliche Fertigstellung Frühjahr 2020
200/ISB	Altes Rathaus	810.000,00 €	810.000,00 €	810.000,00 €	2016	2018	810.000,00 €	Beendigungsanzeige ist erfolgt.
660	Beckhausstr. zw. Brügge- mannstr. und Schildescher Str.	530.000,00 €	530.000,00 €	636.330,78 €	30.05.2016	26.09.2018	636.330,78 €	Beendigungsanzeige ist erfolgt. Die förderungsfähigen Kosten waren nach der Schlussrechnung höher als geplant.
660	Potsdamer Str. zw. Theodor- Heuss-Str. und Friedrich- Hagemann-Str.	694.522,64 €	694.522,64 €	694.522,64 €	05.11.2015	15.05.2017	694.522,64 €	Beendigungsanzeige ist erfolgt.
660	Apfelstr. zw. Sudbrackstr. und Westerfeldstr.	1.270.000,00 €	1.270.000,00 €	0,00 €			- €	Eine Umsetzung der Maßnahme innerhalb des Förderzeitraumes ist nicht mehr möglich. Spätere Finanzierung über das Entflechtungsgesetz oder eine entspr. Nachfolgeregelung vorgesehen.
660	Schloßhofstr. zw. Melanchthonstr. und Vollmannstr.	720.000,00 €	720.000,00 €	1.099.080,00 €	09.06.2017	Ende 2020	0 €	Maßnahme befindet sich in der Durchführung. Ausschreibungsergebnisse waren höher als geplant.
660	KVP Detmolder Str./ Oerlinghauser Str.	508.477,36 €	675.000,00 €	626.625,57 €	04.02.2016	31.05.2019	626.626 €	Beendigungsanzeige ist erfolgt.
360	Grünes Band	121.500,00 €	121.500,00 €	121.500,00 €	2017	2020	- €	Beratung pol. Gremien im Herbst 2019, danach Ausschreibung, Bau Frühjahr/Sommer 2020
360	Luttergrünzug	738.000,00 €	738.000,00 €	738.000,00 €	2018	2020	- €	Beratung pol. Gremien Ende 2019, danach Ausschreibung, Bau Sommer/Herbst 2020
360	Aißbachgrünzug	81.000,00 €	81.000,00 €	85.500,00 €	2016	2020	- €	Beratung pol. Gremien im Herbst 2019, danach Ausschreibung, Bau Frühjahr/ Sommer 2020
360	Grünzug Lakemannstraße	54.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	2016	2019	71.480,03 €	Die Bauarbeiten wurden bereits ausgeführt und fertiggestellt. Aktuell erfolgt die Endabrechnung.
400/ISB	CSB Metallbau und Elektro	1.620.000,00 €	1.620.000,00 €	1.620.000,00 €	2017	2017	1.586.701,40 €	Maßnahme ist baulich abgeschlossen.
400/ISB	GS Buschkamp Sporthalle	552.500,00 €	552.500,00 €	585.000,00 €	2017	2018	549.594,60 €	Maßnahme ist baulich abgeschlossen.
400/ISB	GS Windflöte	617.500,00 €	617.500,00 €	603.000,00 €	2017	2018	584.149,70 €	Maßnahme ist baulich abgeschlossen.
520/ISB	SH Spiekeroogstr.	450.000,00 €	450.000,00 €	405.000,00 €	2017	2018	335.565,10 €	Maßnahme ist baulich abgeschlossen.

Orga	Name der Maßnahme	Mittel aus KInvFG gem. Ratsbeschluss vom 12.11.2015/ 08.11.2017	Mittel aus KInvFG gem. Ratsbeschluss vom 06.12.2018	Mitteländerungen Stand 01.08.2019	voraussichtl. Beginn	voraussichtl. Ende	bisheriger Mittelabruf	Erläuterungen / Änderungen/ weiteres Vorgehen u.ä.
400/ISB	GS Theesen	585.000,00 €	585.000,00 €	486.000,00 €	2017	2018	470.347,60 €	Maßnahme ist baulich abgeschlossen.
510/ ISB	Kita Kipps Hof	421.920,00 €	497.000,00 €	495.000,00 €	2018	2019	420.562,60 €	Maßnahme ist baulich abgeschlossen.
660	Radwegbau (Herforder Straße zw. Nahariya Straße und Beckhausstraße)	1.600.000,20 €	540.000,00 €	0,00 €				Eine Umsetzung der Maßnahme innerhalb des Förderzeitraumes ist nicht mehr möglich. Spätere Finanzierung über das Entflechtungsgesetz oder eine entspr. Nachfolgeregelung vorgesehen.
Kostenüberzeichnung aus Ratsbeschluss vom 08.11.2017		-61.400,00 €						

verplante Mittel **26.076.339,05 €** **14.399.280,12 €**
Mittel lt. Förderbescheid **27.523.705,69 €**
freie Mittel **1.447.366,64 €**

Neue Maßnahmen aufgrund der Nichtumsetzbarkeit der Maßnahmen "Apfelstraße" und "Radwegbau Herforder Straße"

660	Bau Radfahrstreifen Stadtring in Verbindung mit Lärmschutzmaßnahmen	0 €	0 €	540.000,00 €	Anfang 2020	2020	- €	
660	energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung in der Universitätsstraße	0 €	0 €	158.000,00 €	Ende 2019	2020	- €	
660	energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung im Ravensberger Park	0 €	0 €	92.000,00 €	Ende 2019	2020	- €	
660	energetische Sanierung der Beleuchtung in Fußgängertunneln	0 €	0 €	122.000,00 €	Anfang 2020	2020	- €	
Summe				912.000,00 €				

Neue Maßnahmen, die nach Kompensation von Kostensteigerungen am Ende des Förderzeitraumes abgerechnet werden sowie sonstige Ersatzmaßnahmen

660	Straßensanierung Twellbachtal zw. Wertherstr. und Dornberger Str.	0 €	0 €	418.000,00 €	08.07.2016	29.04.2017	- €	Lärminderung durch Einbau einer Asphaltdeckschicht mit der Körnung 0/8 Maßnahme ist baulich abgeschlossen.
660	Straßensanierung Beckendorfstr. zw. Jöllenbecker Str. und Tiesloh	0 €	0 €	128.000,00 €	16.08.2016	07.12.2016	- €	Lärminderung durch Einbau einer Asphaltdeckschicht mit der Körnung 0/8 Maßnahme ist baulich abgeschlossen.
660	Straßensanierung Jöllenbecker Str. zw. Dorfstr. und Im Langen Siek	0 €	0 €	198.000,00 €	06.07.2018	23.05.2019	- €	Lärminderung durch Einbau einer Asphaltdeckschicht mit der Körnung 0/8 Maßnahme ist baulich abgeschlossen.
660	Straßensanierung Oldentruper Str. zw. Otto-Brenner-Str. und Straisunder Str.	0 €	0 €	162.000,00 €	03.06.2016	05.12.2016	- €	Lärminderung durch Einbau einer Asphaltdeckschicht mit der Körnung 0/8 Maßnahme ist baulich abgeschlossen.
ISB	Energetische Dachsanierung Sporthalle Senne	0 €	0 €	290.000,00 €	2019	2019	- €	Kompletter Neuaufbau des Daches. Planung und Ausschreibung ist erfolgt. Ausführung 2019
ISB	Energetische Dachsanierung RS Senne	0 €	0 €	380.000,00 €	2020	2020	- €	Kompletter Neuaufbau der Flachdachbereiche. Die Maßnahme ist momentan in der Planungsphase.
Summe				1.576.000,00 €				