

**Mitteilung an die Mitglieder
des Schul- und Sportausschusses
für die Sitzung am 26.05.2020 – öffentlich**

Thema:

Antrag der CDU-Fraktion vom 12.02.2020 zum Thema "Auflistung aller laufenden und geplanten Neubau-, Anbau- und Umbaumaßnahmen" Schul- und Sportausschusses vom 18.02.2020, TOP 3.5.4, Drucksachen-Nr.:10390

Information der Verwaltung:

In der anliegenden Tabelle sind alle laufenden und geplanten Baumaßnahmen an den städt. Schulen aufgelistet. Insgesamt werden z. Zt. an 37 Schulen und 6 Berufskollegs Maßnahmen umgesetzt bzw. sind in Planung. Es handelt sich um eine Momentaufnahme, da sich die Terminlagen z.T. sehr dynamisch entwickeln.

i.A.



Schönemann
Amtsleitung

Nr.	Schulform	Schule	Standort	Maßnahme	Baubeginn	Zeitlicher Ablauf/ Fertigstellung	Verspätungen / Bemerkungen
1	GES	Rosenhöhe		Neubau für die SEK II inkl. Zweifachsporthalle	II. Q. 2021	I. Q. 2023	
	GES	Rosenhöhe		Umgestaltung der Technikräume im Rahmen der Talentschule	abhängig von Umsetzung der Sanierung des Gebäudes der SEK I	abhängig von Umsetzung der Sanierung des Gebäudes der SEK I	
2							
3	GES	Martin-Niemöller		Ersatzneubau der Gesamtschule	I. Q. 2023	III. Q. 2025	
4	GES	Friedrich Wilhelm Murnau		Küche/Mensa - Austausch Küchenblock	Mai 20	August 2020	
5	GES	Quelle		Küche/Mensa - Renovierung Küche/Mensa	vsI. Juni 2020	September 2020	
6	GS	Martinschule		OGS-Erweiterungsbau	November 2019	November 2020	
7	GS	Hellingskampfschule (GSV nördl. Innenst.), Herforder Str.	Hauptstandort	Neubau des Hauptstandortes	Anfang 2021	Ende 2022	
8	GS	Hellingskampfschule (GSV nördl. Innenst.), Josefstr.	Teilstandort	Schulhofumgestaltung (INSEK)	vsI. 2021	vsI. 2021	INSEK-Antrag für Herbst 2020 in Planung
9	GS	Hillegossen		OGS-Erweiterungsbau	vsI. 2021		
10	GS	Hans-Christian-Andersen		OGS Ausbau	April 2020	Herbst 2021	
	GS	Hans-Christian-Andersen		zusätzliche Parkfläche (10 Parkplätze) vor der Schule in 2020; Abbruch der Aula in den Osterferien 2020	Juli 2020	August 2020	
11							
11a	GS	Hans-Christian-Andersen		Schulhofumgestaltung mit INSEK-Mitteln	2021	Anfang 2022	
12	GS	Stieghorstschule		Ausbau und Anpassung im Raumbestand für das gemeinsame Lernen	Sommer 2020	Ende 2020	teilweise unerwartete Schadstoffsanierung notwendig
13	GS	Pläßschule		OGS-Erweiterungsbau	Ende 2021/Anfang 2022	Mitte 2023	
	GS	Frölenberg		Interne Umbaumaßnahmen im Bestand	Sommer 2020 geplant		
14							
14	GS	Vilsendorf		Renovierung der Dachgeschosswohnung und Schaffung eines Gruppenraumes sowie Lagerflächen	2. Jahreshälfte 2020	vsI. 2021	Verzögerung gegenüber vorheriger Zeitplanung wg. Schadstoffe Beginn Sanierung im Sommer 2020 in Abhängigkeit der brandschutztechnischen Anforderungen
15							
16	GS	Dornberg		Neubau einer Sporthalle	vsI. in 2021	vsI. in 2022	Standortsuche noch nicht abgeschlossen
17	GS	Sudbrack		Ertüchtigung Dachgeschoss	vsI. in 2021	vsI. in 2022	
18	GS	Sudbrack		Brandschutzmaßnahmen / Clusterbildung	Sommer 2020	Ende Sommerferien 2020	
19	GS	Rußheide		OGS-Erweiterung Mensaneubau	vsI. in 2021	vsI. in 2022	
20	GS	Rußheide		Umgestaltung des Schulhofes (INSEK)			INSEK-Antrag für Herbst 2020 in Planung
21	GS	Stapenhorst		Erweiterung von OGS-Verwaltungsflächen	vsI. 2021		abschließendes Raumprogramm muss zunächst mit OGS-Träger abgestimmt werden
22	GS	Heeperholz		Sanierung und OGS-Erweiterung (3-zügige Schule)	abhängig von Umsetzung der SEP		
23	GS	Brüder-Grimm		Erweiterung auf 3-Zügigkeit (mit Option von 4 Mehrklassen)	abhängig von Umsetzung der SEP		Neuer GS Standort könnte den Ausbau überflüssig machen
24	GS	Windflöte		Umgestaltung des Schulhofes; Sonnenschutzmaßnahmen	in 2020		
	GS	Windflöte		OGS-Ausbau	Entscheidung über weiteres Vorgehen OGS-Ausbau ist abzuwarten		
24a							
25	GS	Brake		OGS-Erweiterung ab 2020	Planungsbeginn 2020	vsI. 2022	
26	GS	Brake		Sonnenschutzmaßnahmen (AG Gebäudeschadstoffe)	ggfls. noch 2020	ggfls. noch 2020	
27	GS	Bückardt		Sonnenschutzmaßnahmen (AG Gebäudeschadstoffe)	Sommer 2020	vsI. Sommer 2020	

28	GS	Fröbel	Sonnenschutzmaßnahmen (AG Gebäudeschadstoffe)	Sommer 2020	vsI. Sommer 2020	
29	GS	Eichendorff	Sonnenschutzmaßnahmen (AG Gebäudeschadstoffe)	Sommer 2020	vsI. Sommer 2020	
30	GS	Am Waldschlösschen	OGS-Erweiterungsbau	bereits erfolgt	Oktober 2020	
31	GS	Ummeln	z. Z. laufende bauliche Erweiterung - OGS-Mensa / Klassenräume	bereits erfolgt	Mai 2020	
31a	GS	Ummeln	Umgestaltung des Altbaus - Verwaltung/OGS/Klassenräume	Juli 2020	August 2020	
31b	GS	Ummeln	zusätzliche bauliche Erweiterung als Ausgleich des wegfallenden Souterrain	vsI. 2021 Baubeginn sofern Erweiterung neben vorh. Sporthalle möglich		Evtl. muss erst der Neubau der Sporthalle abgeschlossen sein (2023) um einen zusätzlichen Erweiterungsbau zu realisieren.
32	GS/FS	Babenhausen/Leineweber	4 Raummodule für Babenhausen; weitere Räume für Leineweberschule im Geb. GS Babenhausen	Anfang 2021	Anfang 2021	
33	GS/FS	Babenhausen/Leineweber	Sonnenschutzmaßnahmen am Geb. GS Babenhausen	vsI. 2021	vsI. 2021	
34	GSV	Wellensiek-Hoberge-Uerentrup	OGS Ausbau und Sanierung des Hauptstandortes	ist erfolgt	Frühjahr 2021	
35	GYM	Helmholtz	Neubau einer Sporthalle	Anfang 2021	Mitte 2022	
36	GYM	Heepen	Ertüchtigung des Forums und der bislang genutzten Räume zum Schuljahr 20/21	im Verlauf 2020	Beginn SJ 20/21	
37	GYM	Heepen	Bauliche Ertüchtigung des gesamten Standortes auf einen SEK II Standard zum Schuljahr 21/22	im Verlauf 2021	Beginn SJ 21/22	
38	GYM	Heepen	Anpassungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verteilung auf beide Standorte	vsI. 2022		
39	RS	Brackwede	Ausbau Werkraum und Ertüchtigung Biologieraum im Rahmen der Talentschule	vsI. 2021		Fachplaner beauftragt, Entwurf in Bearbeitung
40	RS	Luisenschule	Bauliche Anpassung des Standortes Luise I	vsI. 2023	vsI. 2023	Kann erst nach Realisierung des Jahrgangstausches und nach Fertigstellung des Standortes "Luisenschule II" umgesetzt werden.
41	RS	Luisenschule	Bauliche Erweiterung des Standortes Luise II + Quartiersflächen	vsI. Ende 2021	vsI. Anfang 2023	abhängig u. a. auch von INSEK-Antrag, der vsI. im Herbst 2020 gestellt werden kann
42	RS	Luisenschule	Neubau einer Zweifachsporthalle am Standort Luise II	ist erfolgt	Februar 2021	
43	RS	Am Schlehenweg	Renovierungsarbeiten der Räume, die durch die RS von der auslaufenden HS übernommen werden	in 2020	Ende Sommerferien 2020	
44	RS	Am Schlehenweg	Neuausstattung von zwei NaWi Räumen und Einrichtung eines dritten NaWi Raumes	Sommer 2020	Ende Sommerferien 2020	
45	RS	Abendrealschule	Neubau einer Sporthalle; Ertüchtigung des Dachgeschosses für schulische Zwecke	vsI. 2021	vsI. 2022	Neubau der Sporthalle macht Ersatz der Klassenpavillons erforderlich; Ersatz Klassenpavillon nur möglich bei (Wieder-)Nutzungsmöglichkeit des DG
46	RS	Bosse	Ertüchtigung eines NaWi Raumes	Sommer 2020	Ende Sommerferien 2020	
47	RS	Jöllnbeck	Ertüchtigung des Hauptstandortes	vsI. 2021	vsI. 2022	
48	RS	Jöllnbeck	Ertüchtigung des Teilstandortes (ehem. HS Jöllnbeck)	vsI. 2021	vsI. 2022	
49	RS	Jöllnbeck	Modernisierung und Neustrukturierung von zwei NaWi Räumen	Sommer 2020	Ende Sommerferien 2020	
50	SEK	Königsbrügge	Raummodule für den Übergang bis zur Erweiterung; Umfang der Erweiterung muss noch entschieden werden (1. Tranche)	Anfang 2021	Anfang 2021	

50a	SEK	Königsbrücke	Raummodule für den Übergang bis zur Erweiterung, Umfang der Erweiterung muss noch entschieden werden (2. Tranche)	Sommerferien 2021	Sommerferien 2021	
50b	SEK	Königsbrücke	Herstellung eines zukunftsfähigen Schulgebäudes	nach Entscheidung über Zügigkeit		
51	SEK	Gellershagen	Umbau Hausmeisterwohnung zur Nutzung durch HS Brodhagen + SEK	erfolgt	April 2020	
52	SEK	Gellershagen	Renovierungsarbeiten der Räume, die durch die SEK von der auslaufenden HS übernommen werden	Sommer 2020	Ende Sommerferien 2020	
53	BK	CSB Metall/Elektro	Ergonomische Ertüchtigung von 20 Unterrichtsräumen	Sommer 2020	Ende 2020/Anfang 2021	GRW II
54	BK	CSB Metall/Elektro	Einrichtung von Laborarbeitsplätzen	Sommer 2020	Ende 2020/Anfang 2021	GRW II
55	BK	CSB Metall/Elektro	Modernisierung weiterer Unterrichtsräume	Sommer 2020	Ca. September 2020	GRW II
56	BK	CSB Metall/Elektro	Serverlabor und IT	Sommer 2020	Ca. September 2020	GRW II
57	BK	CSB Metall/Elektro	Smart Grid	Sommer 2020	Ca. September 2020	GRW I
58	BK	CSB Wirtschaft/Verwaltung	Ergonomische Ertüchtigung von 3 Klassenräumen	vsf. 2021	spätestens September 2021	GRW II
59	BK	CSB Handwerk/Technik	Renovierung der Restaurantküche 1	Mitte Juni 2021	Mitte September 2021	GRW II
60	BK	CSB Wirtschaft/Verwaltung	Ergonomische Ertüchtigung von 3 Klassenräumen	Ende April 2020	Ende Juni 2020	GRW I
61	BK	CSB Wirtschaft/Verwaltung	Lernlabor	Dezember 19	August 2020	GRW I
62	BK	Maria-Sternne	Lüftung von drei Sicherheitslabore	Mai 2020	September 2020	GRW I
63	BK	CSB Metall/Elektro	Erlebenslüftung in fünf Räumen	Juni 2020	September 2020	GRW I
64	BK	CSB Metall/Elektro	Ertüchtigung von drei Räumen des Werkstattgebäudes	Juni 2020	September 2020	GRW I
65	BK	Rudolf Rempel	Videokonferenzraum	April 2020	Juni 2020	GRW I
66	BK	BK Senne	Virtuelles Schaufenster (2 Räume)	August 2020	September 2020	GRW I