

**Anlage zu TOP: Mitteilungen
Bezirksvertretung Stieghorst
am 20.08.2020**

Bereisung 2019 - Stadtbezirk Stieghorst

Einrichtung	Auftrag an die Verwaltung	Antwort ISB (BV 16.01.2020)	Aktueller Stand
Osningschule	Die Bezirksvertretung Stieghorst bittet geeignete Maßnahmen zu prüfen, um einen Blend- und Wärmeschutz für die Klassenräume auf der südlichen Gebäudeseite zu erreichen.	Sommerlicher Wärmeschutz: AG Gebäudeschadstoffe (Amt für Schule, ISB, Umweltamt) prüft und empfiehlt geeignete Maßnahmen, ISB setzt anschließend die Maßnahmen um; derzeit liegen noch keine Ergebnisse vor.	Die Oberlichter dürfen zur Nachtauskühlung geöffnet bleiben. Zur Überprüfung der Temperaturen laufen derzeit noch Temperaturmessungen mit Datenloggern.
Stieghorstschule	Es wird gebeten zu prüfen, ob der Belag für den Schulsportplatz an der Stieghorstschule erneuert werden kann und im Zuge dessen ein besserer Schutz für diesen Bereich geschaffen werden kann.	Der ISB hat den UWB mit Untersuchung zu dem Belag beauftragt. Die Sanierung ist für das Frühjahr 2020 geplant.	Sanierung hat sich verzögert. Vergabeverfahren läuft.
Altentagesstätte Hillegossen	Die Bezirksvertretung bittet, den Teppichboden im Untergeschoss des Erwin-Kranzmann-Hauses auszutauschen.	Die Erneuerung des Teppichbelags ist für das 1. Quartal 2020 vorgesehen.	Der Teppichboden ist verlegt worden.
Grundschule Ubbedissen	Die Bezirksvertretung bittet, über den aktuellen Sachstand zu der Sanierung der Außentreppe und des Eingangsbereiches des Altbaus der Schule zu informieren und eine entsprechende Planung vorzustellen. Es wird gebeten die Akustik der Räume ohne jeglichen Schallschutz zu verbessern.	Die Außentreppe wird im 1. Quartal 2020 nach sicherer Frostfreiheit im Bestand (1:1) saniert. Weitere Maßnahmen zum Schallschutz werden derzeit zwischen dem Amt für Schule und dem ISB abgestimmt.	Arbeiten zur Verbesserung der Akustik sind vom Amt für Schule beauftragt worden. Die Umsetzung erfolgt im laufenden Betrieb, ansonsten in den kommenden Ferien.
Osningsstadion Hillegossen	Der ISB wird gebeten, die unaufschiebbare Mängelbeseitigung zu veranlassen.	Die Mängelbeseitigung ist im Rahmen der Bauunterhaltung eingeleitet worden. Projekt: Sanierung WC-Bereich Zuschauer, Fenster u. Türen im Jugendraum, Ausführung Anfang 2020	Baustelle fast beendet, die Fertigstellung hat sich durch Lieferengpässe (u. a. Türen) verzögert. Fertigstellung ist im III. Quartal 2020 zu erwarten