

Mitteilung an die Mitglieder

des Schul- und Sportausschusses für die Sitzung am 27.04.2021 – öffentlich –

Thema:

„Temporäre Modulbauten an Schulen“

Information der Verwaltung:

Aus der unten abgebildeten Tabelle ist der aktuelle Stand zur Beauftragung von Raummodulen durch das Amt für Schule ersichtlich. (Änderungen sind grau hinterlegt)

Modulbauten an Schulen				
Schule	Zahl der Unterrichts-/OGS-Räume	Zweck	Planungsstand	Realisierungszeitpunkt
Maßnahmen in Umsetzung bzw. bereits beim ISB beauftragt				
Buschkampfschule	1	Unterrichtsraum	Abnahme erfolgt	08/2020
Luisenschule, Standort II Josefstraße	4	4 Klassenräume mit 2 Differenzierungsräumen	Abnahme erfolgt	10/2020
GS Babenhausen/Leineweberschule	4	4 OGS-Gruppenräume, 1 OGS-Büro, 1 OGS-Teamraum	Abnahme erfolgt	04/2021
Queller Schule	1	Mensaerweiterung	Firma ist im April 2021 beauftragt worden	08/2021
Fröbelschule	2	2 OGS-Gruppenräume mit 2 Nebenräumen	ISB ist beauftragt	1. Halbjahr 2022
Kuhloschule/SES Königsbrügge	4	4 Klassenräume mit 2 Differenzierungsräumen für das Schuljahr 2020/21	Umsetzung der Maßnahme läuft	06/2021
Kuhloschule/SES Königsbrügge	2	2 Unterrichtsräume und 2 Büroräume für das Schuljahr 2021/22	Firma ist im April 2021 beauftragt worden	08/2021
Wellbachschule*	3	3 OGS Räume mit 2 Nebenräumen	Firma ist im April 2021 beauftragt worden	10/2021
Realschule am Schlehenweg*	1	1 Unterrichtsraum	Firma ist im April 2021 beauftragt worden	10/2021
Stieghorstschule	2	2 OGS-Gruppenräume mit 2 Nebenräumen	ISB ist beauftragt	1. Halbjahr 2022
Gertrud-Bäumer-Schule	4	4 Klassenräume mit 2 Differenzierungsräumen für das Schuljahr 2021/22	ISB ist beauftragt	03/2022
Gesamtschule Quelle	4	4 Klassenräume mit 2 Differenzierungsräumen für das Schuljahr 2021/22	ISB ist beauftragt	01/2022
Gesamtschule Rosenhöhe	2	2 Unterrichtsräume und 2 Differenzierungsräume zur Unterbringung Flüchtlingsklassen nach Abriss HSM-Häuser	ISB ist beauftragt	Mitte 2021
Maßnahmen in Bedarfsprüfung				
Gesamtschule Quelle	4	je zwei Raummodule mit jeweils 2 Unterrichtsräumen und 2 Differenzierungsräumen zur Deckung dem Mehrbedarfs aufgrund der Einführung des GL ab dem SJ 2022/23	Vorprüfung	zum Schuljahr 2022/23
Sekundarschule Gellershagen	4 bzw. 8	Klassenräume mit Differenzierungsmöglichkeiten ab dem SJ 2022/23	grobe Vorüberlegung; Zeitpunkt/Volumen abhängig von Neubauplanung bzw. Teilgebäudeabriss	bedarfsorientiert zum Schuljahr 2022/23


* gemeinsames Raummodul für die Wellbachschule und die RS Am Schlehenweg

Da die Ausschreibungs- und Aufstellungskapazitäten bei Holzmodulen beschränkt sind, musste aufgrund der erforderlichen Einrichtung des gemeinsamen Lernens an der Gertrud-Bäumer-Schule, der Realschule am Schlehenweg und der Gesamtschule Quelle zum Schuljahr 2021/2022, an einzelnen Standorten gegenüber früheren Mitteilungen umdisponiert werden.

Dies trifft für die folgenden Standorte zu:

- Stieghorstschule; 2 Raummodule (neue Realisierung im 1. Halbjahr 2022 anstatt 10/2021) → (neu) Gesamtschule Quelle mit 4 Raummodulen, Realisierung 10/2021
- Wellbachschule; 3 Raummodule (Realisierung 10/2021) → (neu) Erweiterung auf 4 Raummodule; 3 Raummodule für die Wellbachschule und 1 Raummodul für die RS am Schlehenweg
- Fröbelschule; 2 Raummodule (neue Realisierung im 1. Halbjahr 2022 anstatt xx/2021) → (neu) Gertrud-Bäumer-Schule mit 4 Raummodulen, Realisierung 1. Quartal 2022.

i. A.



Beckmann
Stellv. Amtsleitung