

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Bezirksvertretung Heepen	10.06.2021	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Aufstellung eines Holzraummoduls an der Wellbachschule / RS Am Schlehenweg – Vorstellung der Planungen -

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Heepen beschließt die Planung zum Aufstellen eines Holzraummoduls an der Wellbachschule und an der Realschule Am Schlehenweg.

Begründung:

Seitens des Amtes für Schule wurde am 08.11.2019 der ISB beauftragt, an der Wellbachschule einen Modulbau zum Schuljahr 2020/21 zu erstellen, um aufgrund der zukünftig steigenden SuS-Zahlen und der bestehenden Warteliste eine OGS-Versorgung sicherzustellen.

Im Zuge einer ersten Auswertung im Rahmen einer Vor-Ort-Begehung am 27.11.2019 wurde festgestellt, dass vor allem eine Vergrößerung des Mensabereiches dringend erforderlich ist. Hierzu wurde der ISB am 09.03.2020 beauftragt, im Zuge der beabsichtigten Umbaumaßnahmen die Wand im Raum 034a und 035 im EG des Geb. 10 zu durchbrechen und den Raum für eine Mensanutzung herzurichten.

Für die temporäre Nutzung und Gewährleistung der OGS-Versorgung sollte die Aufstellung und Bereitstellung eines Holzraummodules dienen.

Seit November 2019 wurde durch den Schulträger, die Schulleitung und den ISB nach einer geeigneten Konfiguration des Holzraummoduls gesucht sowie verschiedenste Aufstellorte auf dem Schulgelände geprüft. Die anfängliche Überlegung, das Holzraummodul nur durch die OGS der Wellbachschule zu nutzen, führte zu der Prüfung einer Positionierung auf der nordwestlichen Wiese auf dem Schulgelände der Grundschule. Diese Option wurde durch die Schule favorisiert, musste jedoch aufgrund der hohen Anzahl zu fällender Bäume verworfen werden; die Option wurde auch vom Umweltamt nicht befürwortet. Als alternativer Standort ist die gepflasterte Fläche vor dem Spielgerüst geeignet. Diese Option wurde allerdings von Seiten der Schule als massive Erschwernis der Aufsichtspflicht eingestuft.

Mit der zukünftigen Einführung des gemeinsamen Lernens (kurz: gL) an der RS Am Schlehenweg wurde ein zusätzlicher Raumbedarf identifiziert. Dieser wurde von der Schulleiterin der RS Am Schlehenweg auf zwei zusätzliche Klassenräume beziffert. In weiterer Absprache mit der SL sollte einer der notwendigen Klassenräume im Holzraummodul abgebildet werden, um so den Bedarf zu decken. Dies hatte zur Folge, dass in den Planungen das Holzraummodul als Vier-Raum-Modul weiterverfolgt wurde.

Ferner sollte aufgrund der sich ergebenden doppelten Nutzung durch beide Schulen ein mittlerer Standort gefunden werden, um eine Vermischung der Schülerschaften unter den gegenwärtigen Pandemiebestimmungen zu verhindern und gleichzeitig die Wege für beide Schulen möglichst kurz zu halten. Hierzu gab es zwei Vor-Ort-Termine (1. Termin 26.11.2020 und am 03.02.2021) zur Feststellung eines geeigneten Aufstellortes, ein Konsens konnte hierbei nicht erzielt werden.

Abschließend erfolgte am 17.03.2021 eine Vorstellung und Erörterung der Aufstellfläche sowie der Aufteilung der Nutzungsflächen innerhalb des Raummoduls. Dabei wurde im Beisein von Herrn Bezirksbürgermeister Sternbacher die geplante Aufstellung auf der Grenze beider Schulhofflächen einvernehmlich verabredet. Durch die zugesagte Bereitstellung von drei Klassenräumen sowie zwei Mehrzweckräumen für die OGS (bereitgestellte Nutzungsfläche 187,08 m², somit 70 % des Holzraummoduls) und einem Klassenraum und einem Archiv/Abstellraum für die RS (78,79 m², somit 30 % des Holzraummoduls) werden die notwendigen Bedarfe beider Schulen zufriedenstellend gedeckt.

In Folge wurde der vollständige Bauantrag am 01.04.2021 gestellt, um eine zeitgerechte Aufstellung des Holzraummoduls im 4. Quartal 2021 zu gewährleisten (Beginn der Arbeiten im September 2021, Aufstellung und Montage im Oktober 2021 und Fertigstellung und Abnahme im Dezember 2021).

Stadtkämmerer

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.

Kaschel