

Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Bezirksvertretung Mitte	27.01.2022	öffentlich
Stadtentwicklungsausschuss	01.02.2022	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Umgestaltung des Jahnplatzes – Aktueller Sachstand

Betroffene Produktgruppe

11.12.01 öffentliche Verkehrsflächen

Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen

Keine

Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

--

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

Ratsbeschluss vom 05.03.2020, Punkt 20, Dr. Sachen Nr. 10238/ 2014- 2020

Ratsbeschluss vom 18.06.2020, Punkt 37, Dr. Sachen Nr. 11043/ 2014- 2020

Sachverhalt:

Diese Informationsvorlage soll den aktuellen Sachstand zur Umgestaltung des Jahnplatzes darstellen.

Hauptauftrag Straßenbau und Freianlagen

Insgesamt liegt der Hauptauftrag voll im Zeitplan.

Anfang Dezember 2021 konnten planmäßig die neu hergestellten Richtungsfahrbahnen im Oberntorwall / Alfred-Bozi-Straße wieder durch Busse genutzt werden und somit mit den Arbeiten an der Mittelinsel der Haupt-Fußgängerquerung im zentralen Platzbereich begonnen werden.

Die Pflasterarbeiten im Haltestellenbereich der nördlichen Platzseite konnten ebenfalls noch Ende 2022 abgeschlossen werden.

Haltestellendächer

Die Montagearbeiten für den zweiten Bauabschnitt der neuen Haltestellendächer starten ebenfalls plangemäß ab Mitte Januar 2022. Die Stahlelemente wurden bereits vorproduziert. Sämtliche erforderlichen Vorarbeiten (Fundamente, Entwässerung, Versorgungsleitungen) wurden fristgerecht fertiggestellt.

Verkehrsführung

Die Verkehrsführung hat sich bewährt. Zielsetzung aller Überlegungen ist dabei auch immer, die Erreichbarkeit der Anlieger sowie Kunden- und Lieferverkehr so gut wie möglich aufrecht zu

erhalten. Auch werden nach Möglichkeit bereits fertiggestellte Teilflächen wieder für den Fußgängerverkehr freigegeben. Insbesondere wurden die Arbeiten so koordiniert, dass das Weihnachtsgeschäft möglichst wenig beeinträchtigt wurde.

Stadtmöblierung

Die Ausschreibungsunterlagen für die Stadtmöblierung wurden zwischenzeitlich fertiggestellt und mit den Beteiligten von moBiell und Umweltbetrieb abgestimmt. Der Submissionstermin für die Angebote ist Ende Januar 2022.

Vegetationsarbeiten

Die Beauftragung für das zweite Los der neuen Bäume und Vegetationsflächen konnte zwischenzeitlich bereits erfolgen.

Beleuchtung

Für das zukünftige Beleuchtungssystem arbeitet der Hersteller an den letzten Details der Musterleuchte für den neuen Typ der Sonderleuchten am Jahnplatz.

Diese Leuchten werden an einer flächenhaften Seilverspannung aus Edelstahlseilen befestigt werden, welches wiederum durch sieben Stahlmasten sowie zahlreiche Wandanker an den umliegenden Gebäuden befestigt und den Platz in etwa 12 Meter Höhe überspannen wird.

Die dafür erforderlichen neuen Stahlmasten werden aktuell bereits produziert und Ende März 2022 montiert.

Der neue Submissionstermin für die Angebote zum Seilsystem inkl. Demontage des bestehenden Beleuchtungssystems ist der 19. Januar 2022.

Ausblick

Um die abschließende Deckschicht im zentralen Platzbereich herstellen zu können ist vorgesehen, in den Osterferien 2022 den Busverkehr komplett umzuleiten. Eine Verknüpfung der Busse zur Stadtbahn kann während dieser Zeit durch eine Nutzung der Friedrich-Ebert-Str. in beiden Richtungen sichergestellt werden. Die Inbetriebnahme der neuen Haltestelle auf der Nordseite sowie die Verkehrsfreigabe für den Durchgangsverkehr kann voraussichtlich ab Ende Juni 2022/ Anfang Juli 2022 erfolgen. Hier bestehen aber noch Abhängigkeiten zur Montage des neuen Seilsystems im Sommer 2022.

Bisherige Bilanz

Die Arbeiten des Tiefbaus liegen aktuell voll im Zeitplan. Die Montagearbeiten des zweiten Bauabschnitts der neuen Haltestellendächer starten plangemäß in Kürze. Die letzten noch offenen Vergaben stehen unmittelbar bevor.

Beigeordneter

Moss