

- **An die Geschäftsführung der Bezirksvertretung Jöllenbeck**

Mitteilung:

„Neubau Feuerwehrgerätehaus Theesen – Sachstand Bauablauf / Baubeginn“

In der Sitzung der BV Jöllenbeck am 22.08.22 hatte der ISB in der Vorlage 4419/2020-2025 „Neubau Feuerwehrgerätehaus Theesen - Vorstellung der Planungen“ als Start der Bauarbeiten „Herbst 2022“ mitgeteilt.

Im August wurde eine beschränkte Ausschreibung für die Beauftragung der Rohbauarbeiten durchgeführt. Es wurden nur 2 Angebote abgegeben.

Die Überschreitung der Kostenschätzung betrug ca. 200.000 €.

Gem. §16d Abs.1 (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) - Teil A) darf für ein Angebot mit einem unangemessen hohen Preis der Zuschlag nicht erteilt werden.

Das Rechnungsprüfungsamt hat der Aufhebung der Ausschreibung am 12.10.22 zugestimmt.

Am 03.11.22 ist eine öffentliche Ausschreibung veröffentlicht worden, mit der ein günstigeres Angebot erwartet wird. Der Submissionstermin ist am 05.12.22.

Der Baubeginn verschiebt sich auf Anfang 2023.

Die Schadstoffsanierung erfolgte in zwei Abschnitten im Zeitraum August bis Oktober 2022.

Nach der ersten Sanierung wurden weitere bisher verdeckte Schadstoffstellen gefunden und im zweiten Abschnitt ausgebaut.

Sobald das Gebäude erfolgreich von den Medien freigeschaltet ist beginnt der Abbruch voraussichtlich Mitte November.

i. A.

Bültmann
