

Arbeitsliste zur Vorlage "Städtisches Bauprogramm" - Drucksachen-Nr. 5821/2020-2025

Lfd. Nr	Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Anmerkungen ISB	Kosten Bauprogramm	Stand Q1 2023 ----- Kosten- ansatz	Stand Q1 2023 ----- Kosten- berechnung	Stand Q1 2023 ----- Kosten- feststellung	Begonnen	Bedarfsklärung	Grundlagenermittlung	Planung	Baulich begonnen	Baulich abgeschlossen	Abgerechnet	ursprüngliche geplante Fertigstellung zum städtischen Bauprogramm	Perspektive ----- zeitl. Bedarf Verwaltung	OGS-Quote SJ 2022/23 (Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung voll ausgebaut ab 01.08.2029 = Für 90 % aller SuS in der Primarstufe steht jeweils ein Platz zur Verfügung)	Perspektive ----- Bau- beginn	Perspektive ----- Fertig- stellung	Steuerung- und Lösungs- ansätze Amt für Schule & ISB	Kostendifferenz ----- Mehrkosten Minderkosten
1a	Diverse Schulen	Einbau von stationären Luftfiltern		13.000.000 €	- €	- €	6.156.000 €	X	X	X	X	X	X	X	2022				2022		6.844.000 €
1a	GS Brock	Einbau Raumluftechnischer Anlagen			- €	- €	477.000 €	X	X	X	X	X	X	X	2022				2022		
1a	GS Brake	Einbau Raumluftechnischer Anlagen			- €	- €	475.000 €	X	X	X	X	X	X	X	2022				2022		
1a	GS Rußheide	Einbau Raumluftechnischer Anlagen			- €	- €	407.000 €	X	X	X	X	X	X	X	2022				2022		
1a	GS Frölenbergschule	Einbau Raumluftechnischer Anlagen			- €	- €	249.000 €	X	X	X	X	X	X	X	2022				2022		
1a	GS Hoberge - Uerentrup	Einbau Raumluftechnischer Anlagen			- €	- €	149.000 €	X	X	X	X	X	X	X	2022				2022		
1a	GS Brüder Grimm	Einbau Raumluftechnischer Anlagen			- €	- €	411.000 €	X	X	X	X	X	X	X	2022				2022		
1a	GS Schröttinghausen	Einbau Raumluftechnischer Anlagen			- €	- €	239.000 €	X	X	X	X	X	X	X	2022				2022		
1a	GS Hans-Christian-Andersen	Einbau Raumluftechnischer Anlagen			- €	- €	521.000 €	X	X	X	X	X	X	X	2022				2022		
1a	GS Ummeln	Einbau Raumluftechnischer Anlagen			- €	- €	438.000 €	X	X	X	X	X	X	X	2022				2022		
1a	GS Windflöte	Einbau Raumluftechnischer Anlagen			- €	- €	341.000 €	X	X	X	X	X	X	X	2022				2022		
1a	GS Wellbach	Einbau Raumluftechnischer Anlagen			- €	- €	484.000 €	X	X	X	X	X	X	X	2022				2022		
1a	GS Vogelruth	Einbau Raumluftechnischer Anlagen			- €	- €	347.000 €	X	X	X	X	X	X	X	2022				2022		
1a	GS Oldentrup	Einbau Raumluftechnischer Anlagen			- €	- €	270.000 €	X	X	X	X	X	X	X	2022				2022		
1a	GS Buschkamp	Einbau Raumluftechnischer Anlagen			- €	- €	332.000 €	X	X	X	X	X	X	X	2022				2022		
1a	GS Süd	Einbau Raumluftechnischer Anlagen			- €	- €	313.000 €	X	X	X	X	X	X	X	2022				2022		
1a	GS Hellingskamp (2) - ehem. Josefsschule	Einbau Raumluftechnischer Anlagen			- €	- €	205.000 €	X	X	X	X	X	X	X	2022				2022		
1a	GS Quelle	Einbau Raumluftechnischer Anlagen			- €	- €	498.000 €	X	X	X	X	X	X	X	2022				2022		
1b	Diverse Schulen	Einbau von RLT-Anlagen	Nicht Bestandteil des städtischen Bauprogramms 2022 ff, Umsetzung in 2023 mit Priorität	- €	- €	- €	- €	X	X	X	X				2023				2023		- 9.605.500 €
1b	GS Bückardt	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	324.000 €	- €	X	X	X	X				2023						
1b	GS Diesterweg	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)	kein Einbau aufgrund denkmalschutzrechtlicher Belange	- €	- €	- €	- €								2023						
1b	GS Fröbel	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)	kein Einbau aufgrund denkmalschutzrechtlicher Belange	- €	- €	- €	- €								2023						
1b	GS Kloster	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)	kein Einbau aufgrund denkmalschutzrechtlicher Belange	- €	- €	- €	- €								2023						

Lfd. Nr	Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Anmerkungen ISB	Kosten Bauprogramm	Stand Q1 2023 ----- Kosten- ansatz	Stand Q1 2023 ----- Kosten- berechnung	Stand Q1 2023 ----- Kosten- feststellung	Begonnen	Bedarfsklärung	Grundlagenermittlung	Planung	Baulich begonnen	Baulich abgeschlossen	Abgerechnet	ursprüngliche geplante Fertigstellung zum städtischen Bauprogramm	Perspektive ----- zeitl. Bedarf Verwaltung	OGS-Quote SJ 2022/23 (Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung voll ausgebaut ab 01.08.2029 = Für 90 % aller SuS in der Primarstufe steht jeweils ein Platz zur Verfügung)	Perspektive ----- Bau- beginn	Perspektive ----- Fertig- stellung	Steuerung- und Lösungs- ansätze Amt für Schule & ISB	Kostendifferenz ----- Mehrkosten Minderkosten
---------	--------	-----------------------	-----------------	--------------------	---	---	---	----------	----------------	----------------------	---------	------------------	-----------------------	-------------	---	---	---	--	---	---	--

1b	GS Stapenhorst	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	363.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023				2023		
1b	GS Volkening	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	504.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023				2023		
1b	GS Bültmannshof	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	382.500 €	- €	X	X	X	X	X			2023				2023		
1b	GS Eichendorff	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	400.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023				2023		
1b	GS Plaß	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	468.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023				2023		
1b	GS Stifts	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	288.000 €	- €	X	X	X	X	X	X		2023				2023		
1b	GS Sudbrack	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	535.500 €	- €	X	X	X	X	X			2023				2023		
1b	GS Osning	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	360.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023				2023		
1b	GS Stieghorst	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	324.000 €	- €	X	X	X	X	X	X		2023				2023		
1b	GS Hillegossen	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	299.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023				2023		
1b	GS Ubbedissen	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	299.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023				2023		
1b	GS Martin	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	414.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023				2023		
1b	GS Wellensiek	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	270.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023				2023		
1b	GS Babenhausen	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	198.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023				2023		
1b	GS Dornberg	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	234.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023				2023		
1b	GS Altenhagen	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	309.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023				2023		
1b	GS Am Homersen	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	336.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023				2023		
1b	GS Heeperholz	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	299.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023				2023		
1b	GS Milse	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	405.500 €	- €	X	X	X	X	X			2023				2023		
1b	GS Dreckerheide	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	386.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023				2023		
1b	GS Theesen	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	251.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023				2023		
1b	GS Vilsendorf	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	232.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023				2023		
1b	GS Am Waldschlößchen	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	232.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023				2023		
1b	GS Bahnhof	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	392.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023				2023		

Lfd. Nr	Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Anmerkungen ISB	Kosten Bauprogramm	Stand Q1 2023 Kosten-ansatz	Stand Q1 2023 Kosten-berechnung	Stand Q1 2023 Kosten-feststellung	Begonnen	Bedarfsklärung	Grundlagenermittlung	Planung	Baulich begonnen	Baulich abgeschlossen	Abgerechnet	ursprüngliche geplante Fertigstellung zum städtischen Bauprogramm	Perspektive zeitl. Bedarf Verwaltung	OGS-Quote SJ 2022/23 (Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung voll ausgebaut ab 01.08.2029 = Für 90 % aller SuS in der Primarstufe steht jeweils ein Platz zur Verfügung)	Perspektive Bau-beginn	Perspektive Fertig-stellung	Steuerung- und Lösungs-ansätze Amt für Schule & ISB	Kostendifferenz Mehrkosten Minderkosten
---------	--------	-----------------------	-----------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------	----------------	----------------------	---------	------------------	-----------------------	-------------	---	--------------------------------------	--	------------------------	-----------------------------	---	---

1b	FS Hamfeld	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	270.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023				2023		
1b	FS Ernst-Hansen	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	270.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023				2023		
1b	FS Am Lönkert	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	190.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023				2023		
1b	FS Leineweber	Einbau von raumluftechnischen Anlagen (II. Tranche)		- €	- €	370.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023				2023		
2	GS Am Homersen	Sanierung der Decke und der Sanitärbereiche		500.000 €	- €	599.000 €	- €	X	X	X	X	X			2022				2023		- 99.000 €
3	GS Dornberg	SH-Neubau mit Gymnastikhalle		4.000.000 €	- €	3.560.000 €	- €	X	X	X	X	X	X		2022				2023		440.000 €
4	GS Fröbel	2 Klassenraumcontainer		450.000 €	- €	538.000 €	- €	X	X	X	X	X			2022				2023		- 88.000 €
5	GS Hans-Christian-Andersen	Neubau Aula, Quartiersfktn., OGS-Ausbau	Zzgl. energetischer Dachsanierung des Bestandsgebäudes	4.000.000 €	- €	4.530.000 €	- €	X	X	X	X	X	X	X	2022				2023		- 530.000 €
6	GS Stapenhorst	OGS-Verwaltungsräume	Bedarfsänderung nach Klärung mit dem Fachamt	300.000 €	- €	600.000 €	- €	X	X	X	X	X	X		2022				2023		- 300.000 €
7	GS Stieghorst	Errichtung von Modulgebäuden in Holzbauweise		550.000 €	- €	576.000 €	- €	X	X	X	X	X	X		2022				2023		- 26.000 €
8	GES Quelle	Modulgebäude in Holzbauweise (2 für je 2 Kl.)		1.350.000 €	- €	1.741.000 €	- €	X	X	X	X	X	X		2022				2023		- 391.000 €
9	RS Gertrud-Bäumer	Modulgebäude in Holzbauweise		800.000 €	- €	825.000 €	- €	X	X	X	X	X	X		2022				2023		- 25.000 €
10	GY Helmholtz	Neubau SH, Wiederherstellung Restsportplatz und der Außenanlagen		10.000.000 €	- €	11.607.000 €	- €	X	X	X	X	X	X		2022				2023		- 1.607.000 €
11	Feuerwehrgerätehaus Großdornberg	Neubau einer Rettungswache		2.250.000 €	- €	2.250.000 €	- €	X	X	X	X				2022			2023	2024		- €
12	Feuerwehrgerätehaus Sennestadt	Erweiterung um eine Rettungswache		1.650.000 €	- €	1.890.000 €	- €	X	X	X	X	X	X		2022				2023		- 240.000 €
13	Kita Oberer Esch	Anbau und Erweiterung	Zusätzliche energetische Sanierung	1.432.500 €	- €	1.980.000 €	- €	X	X	X	X	X	X		2022				2023		- 547.500 €
14	Kita Stadtmitte	Umbau von Gruppenräumen	Erweiterung der Leistung um einen Neubau, Sanierung in 2 Gebäuden, Besonderheit Denkmal	800.000 €	3.000.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2022			2024	2025		- 2.400.000 €
15	Kita Windflöte	Erweiterung der KiTa	Zusätzliche Arbeiten im Bestand erforderlich (sicherheitsrelevant)	750.000 €	- €	1.100.000 €	- €	X	X	X	X	X	X		2022				2023		- 350.000 €
16	Kita Heeper Fichten	Umbau von Gruppenräumen		100.000 €	- €	- €	- €	/							2022			2027	2028		- €
17	Kita Kupferhammer	Umbau der Küche und der WC-Anlagen		100.000 €	- €	- €	- €	/							2022			2027	2028		- €
18	Halhof	Umbau Halhof "Grünes Klassenzimmer"		1.410.000 €	- €	1.580.000 €	- €	X	X	X	X	X			2022				2023		- 170.000 €

Lfd. Nr	Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Anmerkungen ISB	Kosten Bauprogramm	Stand Q1 2023 Kosten-ansatz	Stand Q1 2023 Kosten-berechnung	Stand Q1 2023 Kosten-feststellung	Begonnen	Bedarfsklärung	Grundlagenermittlung	Planung	Baulich begonnen	Baulich abgeschlossen	Abgerechnet	ursprüngliche geplante Fertigstellung zum städtischen Bauprogramm	Perspektive zeitl. Bedarf Verwaltung	OGS-Quote SJ 2022/23 (Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung voll ausgebaut ab 01.08.2029 = Für 90 % aller SuS in der Primarstufe steht jeweils ein Platz zur Verfügung)	Perspektive Bau-beginn	Perspektive Fertig-stellung	Steuerung- und Lösungs-ansätze Amt für Schule & ISB	Kostendifferenz Mehrkosten Minderkosten
---------	--------	-----------------------	-----------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------	----------------	----------------------	---------	------------------	-----------------------	-------------	---	--------------------------------------	--	------------------------	-----------------------------	---	---

19	Jugendzentrum Niedermühlenkamp	Energetische Grundsanierung des Gebäudes (denkmalgerecht)	unvorhergesehene Arbeiten im Bestand, statische Ertüchtigung Dachgeschoss, Innenwanddämmung, Bauzeitverlängerung Förderung aus KInvFG I: 2, 8 Mio. €	2.735.000 €	- €	4.240.000 €	5.300.000 €	X	X	X	X	X	X		2022				2023		-	2.565.000 €
20	Jugendhaus Sieker (Greifswalder Straße)	Neubau einer Stadtteilküche		1.280.000 €	- €	1.430.000 €	- €	X	X	X	X	X	X		2022				2023		-	150.000 €
21	Stadtteilbibliothek Brackwede	Einbau von Open Library im Bestandsgebäude		350.000 €	350.000 €	- €	- €	X	X	X	X	X			2023				2024		-	- €
22	UWB	Erweiterungsbau Haus B		5.950.000 €	- €	5.950.000 €	- €	X	X	X	X	X	X		2022				2023		-	- €
23	Diverse Schulen	Verbesserung der Netzwerkstrukturen (Digitalisierung)	Neuverteilung der Mittel zwischen ISB und Amt für Schule, 90% Förderung	1.000.000 €	6.900.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2023	31.12.2024			2024		-	5.900.000 €
24	GS Brake	2 Holzmodule kurzfristig - siehe laufende Baumaßnahmen in 2026 und 2027		400.000 €	400.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2023	31.12.2023		2023	2023		-	- €
25	GS Hellingskamp 2 (ehem Josefschule)	Umgestaltung Eingangsbereich Schule/SH, Neugestaltung Schulhof, INSEK	Bestandteil Wettbewerb RS Luise II	530.000 €	- €	- €	- €	X	X	X					2023	01.08.2029		2025	2026		-	- €
26	GS Hillegossen	OGS-Ausbau	zusätzliches Fluchttreppenhaus erforderlich, brandschutztechnische Ertüchtigung Bestand	3.000.000 €	- €	3.800.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023	31.03.2024	56,0%	2023	2024		-	800.000 €
27	GS Hillegossen	Sanierung Sportplatz		200.000 €	- €	- €	- €	X	X	X	X				2023				2024		-	30.000 €
28	GS Plaß	OGS-Ausbau, Küchenerweiterung	Nach Klärung mit dem Fachamt Bedarfserweiterung	2.700.000 €	- €	5.400.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023	01.08.2024	51,9%	2023	2024		-	2.700.000 €
29	GS Quelle	2 neue Holzmodule	Verlängerung der Standzeit	1.600.000 €	2.500.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2023	01.09.2023 oder 01.10.2023			2023		-	900.000 €
30	GS Rußheide	OGS-Ausbau, Küchenerweiterung, inkl. Aussenanlagen	Nach Klärung mit dem Fachamt Bedarfserweiterung	2.110.000 €	4.100.000 €	- €	- €	X	X	X	X	X			2023	01.07.2024	73,2%		2024		-	1.990.000 €
31	GS Sudbrack	DG-Ausbau für OGS, Diff.-Zwecke		4.000.000 €	- €	2.599.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023	01.10. - 31.12.2024	91,5%		2024		-	1.401.000 €
32	SKS Gellershagen	2 Modulgebäude in Holzbauweise		1.600.000 €	- €	1.880.000 €	- €	X	X	X	X	X	X		2023				2023		-	280.000 €
33	SKS Königsbrügge	Sporthallen(SH-)-Sanierung	Zusätzlich - energetische Fassadensanierung - statische Ertüchtigung Dachtragwerk - Brandschutzertüchtigung	3.650.000 €	- €	6.300.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023	30.06.2024			2024		-	2.650.000 €
34	GES Friedrich-Wilhelm-Murnau	Umsetzung neuer Brandschutzanforderungen im Bestand		330.000 €	395.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2023			2023	2024		-	65.000 €
35	RS Am Schlehenweg	Anpassung Raumprogramm, Einführung GL, Erfüllung räumlicher Vorgaben nach Auslaufen der HS		1.000.000 €	- €	- €	- €	X	X	X					2023	2026		2027	2029	Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft	-	- €
36	RS Brackwede II	Sanierung Schulschwimmbad	Kurz vor Fertigstellung!	2.850.000 €	- €	2.850.000 €	- €	X	X	X	X	X	X		2023				2023		-	- €
37	RS Brackwede II	Sanierung Sporthalle	Kurz vor Fertigstellung!	1.230.000 €	- €	1.230.000 €	- €	X	X	X	X	X	X		2023				2023		-	- €
38	RS Jöllenbeck II	Anpassung ehem. HS-Gebäude für Ganztag, Inklusion		2.000.000 €	- €	- €	- €	/							2023	2029			2029		-	- €

Lfd. Nr	Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Anmerkungen ISB	Kosten Bauprogramm	Stand Q1 2023 Kosten-ansatz	Stand Q1 2023 Kosten-berechnung	Stand Q1 2023 Kosten-feststellung	Begonnen	Bedarfsklärung	Grundlagenermittlung	Planung	Baulich begonnen	Baulich abgeschlossen	Abgerechnet	ursprüngliche geplante Fertigstellung zum städtischen Bauprogramm	Perspektive zeitl. Bedarf Verwaltung	OGS-Quote SJ 2022/23 (Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung voll ausgebaut ab 01.08.2029 = Für 90 % aller SuS in der Primarstufe steht jeweils ein Platz zur Verfügung)	Perspektive Bau-beginn	Perspektive Fertig-stellung	Steuerung- und Lösungs-ansätze Amt für Schule & ISB	Kostendifferenz Mehrkosten Minderkosten
39	RS Jöllenbeck II	Umgestaltung Außenanlagen		220.000 €	- €	- €	- €	/							2023	bis 31.12.2024			2024		- €
40	Rettungswache Jöllenbeck	Neubau einer Rettungswache		2.250.000 €	- €	2.250.000 €	- €	X	X	X	X				2023				2024		- €
41	Feuerwehrgerätehaus Theesen	Neubau des Feuerwehrgerätehauses	überarbeitet nach neuestem Feuerwehrbedarf	1.700.000 €	- €	2.250.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023				2024		- 550.000 €
42	Stadtteilzentrum Oberlohmannshof	Neubau eines Quartiertreffs	Produktumstellung aufgrund von Lieferengpässen	2.000.000 €	- €	3.300.000 €	- €	X	X	X	X	X			2023				2023		- 1.300.000 €
43	Tierpark Olderdissen	Neubau eines zentralen Werkstattgebäudes	Umsetzung verschoben, auf Wunsch des UWB	884.000 €	- €	- €	- €	/							2023	ohne Angabe					- €
44	GS Ummeln	SH-Neubau	Einschränkung des Baufelds, Kosten ohne Rückbau und Außenanlagen, allgemeine Kostensteigerung	8.000.000 €	12.000.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2024			2024	2025	bestehende Halle bleibt erhalten bis zur Fertigstellung der neuen Halle	- 4.000.000 €
45	UWB - Kanalbetriebshof	Neubau Sozialgebäude mit Bürotrakt	Raumbedarfserweiterung durch den Nutzer	3.500.000 €	- €	5.470.000 €	- €	X	X	X	X	X			2024			2023	2025		- 1.970.000 €
46	Diverse Schulen	Auslagerungen bei Baumaßnahmen, kurzfr. Schaffung von Klassenräumen wegen höherer SuS-Zahlen		800.000 €	800.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2025	fortlaufend bis 2030			2030		- €
46	GY Ceciliengymnasium	Errichtung eines Modulgebäudes (für das Bündelungsgymnasium)		800.000 €	800.000 €	- €	- €	X	X	X	X	X			2025	01.08.2023		2023	2023		- €
47	GS Hellingskampschule	- 17.228.650 € = Ersatzbau Bestand, Ersatzbau 3. Zug, SH-Neubau - 3.690.000 € Helli	Gründungsproblematik, Bodenschadstoffe, zzgl. Ausweichquartier - Fertigstellung Schulgebäude 1. Q/2024, Helli Fertigstellung 2025	20.918.500 €	- €	27.151.000 €	- €	X	X	X	X	X			2025	01.08.2024	84,3%		2024 (Schule) 2025 (Helli)		- 6.232.500 €
48	GS Theesen	Erweiterung um 1 Zug	Konkretisierung nach Abstimmung mit allen Beteiligten und unter Berücksichtigung örtlicher Rahmenbedingungen	6.800.000 €	7.800.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2025	01.08.2024	42,3%	2025	2026	Interim im Gemeindehaus ab 2024 wird geprüft, Systembau beschlossen	- 1.000.000 €
49	GES Quelle	Erweiterung wg. GL-Einführung, Beheb. genereller Raumdefizite	Flächenerweiterung (Bielefelder Modell) sowie Bestandssanierung in Teilen	5.000.000 €	19.500.000 €	- €	- €	X	X	X					2025	01.08.2027		2030	2033	Externe Kapazitäten und mögliches Interim werden geprüft	- 14.500.000 €
50	GES Rosenhöhe	20.240.000 € = Neubau SEK II 8.000.000 € = Ausbau Sek. I 7.685.000 € = Neubau Sporthalle (+ SEK I+II) 2.800.000 € = Ausweichquartier		38.725.000 €	44.190.000 €	- €	- €	X	X	X	X	X			2025	01.08.2027			2027		- 5.465.000 €
51	GY Am Waldhof	Bedarfsgerechter Ausbau		3.691.033 €	- €	- €	- €	X	X	X					2025	01.08.2026		2026	2031	Flächen für Interimslösung werden geprüft, Machbarkeitsstudien werden geprüft	- €
52	Ost-West-Grünzug Sennestadt	Neubau eines Quartiertreffs mit Umkleiden	Neukonzeptionierung für öffentliche Nutzung und Förderantrag	1.000.000 €	- €	2.300.000 €	- €	X	X	X	X				2023			2024	2025		- 1.300.000 €
53	Diverse Grundschulen	Ausbau der offenen Ganztagschule, Rechtsanspruch ab 2026, Anpassung Küchen und Mensen, bedarfsgerechter Ausbau (OGS-/ Unterrichtsräume)	Konkretisierung nach Abstimmung mit allen Beteiligten und unter Berücksichtigung örtlicher Rahmenbedingungen	- €	- €	- €	- €	X	X	X	X				2026				2027		- €

Lfd. Nr	Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Anmerkungen ISB	Kosten Bauprogramm	Stand Q1 2023 ----- Kosten- ansatz	Stand Q1 2023 ----- Kosten- berechnung	Stand Q1 2023 ----- Kosten- feststellung	Begonnen	Bedarfsklärung	Grundlagenermittlung	Planung	Baulich begonnen	Baulich abgeschlossen	Abgerechnet	ursprüngliche geplante Fertigstellung zum städtischen Bauprogramm	Perspektive ----- zeitl. Bedarf Verwaltung	OGS-Quote SJ 2022/23 (Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung voll ausgebaut ab 01.08.2029 = Für 90 % aller SuS in der Primarstufe steht jeweils ein Platz zur Verfügung)	Perspektive ----- Bau- beginn	Perspektive ----- Fertig- stellung	Steuerung- und Lösungs- ansätze Amt für Schule & ISB	Kostendifferenz ----- Mehrkosten Minderkosten
---------	--------	-----------------------	-----------------	--------------------	---	---	---	----------	----------------	----------------------	---------	------------------	-----------------------	-------------	---	---	---	--	---	---	--

53	GS Bültmannshof	Modulbau für OGS-Erweiterung		2.500.000 €	3.720.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2026	01.08.2026	89,5%	2026	2027	Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft	-	1.220.000 €
53	GS Dreekerheide	Modulbau für OGS-Erweiterung	Individuelle Planung unerlässlich	2.500.000 €	6.040.000 €	- €	- €	X	X	X					2026	01.08.2026	59,9%	2029	2031	Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft	-	3.540.000 €
53	GS Wellbach	Modulbau für OGS-Erweiterung		2.500.000 €	6.040.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2026	01.08.2026	65,8%	2027	2029	Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft	-	3.540.000 €
53	GS Am Homersen	Modulbau für OGS-Erweiterung		2.500.000 €	6.040.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2026	01.08.2026	42,4%	2025	2026	Systembau beschlossen	-	3.540.000 €
53	GS Stieghorst	Modulbau für OGS-Erweiterung		2.500.000 €	6.040.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2026	01.08.2026	33,2%	2025	2026	Systembau beschlossen	-	3.540.000 €
53	GS Bahnhof	Modulbau für OGS-Erweiterung		2.500.000 €	6.040.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2026	01.08.2026	42,2%	2025	2026	Systembau beschlossen	-	3.540.000 €
53	GS Vilsendorf	Modulbau für OGS-Erweiterung		2.500.000 €	4.780.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2026	01.08.2026	60,4%	2025	2026	Systembau beschlossen	-	2.280.000 €
53	GS Schröttinghausen	Modulbau für OGS-Erweiterung	Individuelle Lösung in Prüfung, ggf. Systembau	2.500.000 €	3.960.000 €	- €	- €	X	X	X					2026	01.08.2026	90,1% (GSV insgesamt)	2028	2030	Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft	-	1.460.000 €
53	GS Hoberge - Uerentrup	OGS-Erweiterung	Systembau nicht möglich!	2.500.000 €	3.960.000 €	- €	- €	X	X	X					2026	01.08.2026	82,3%	2025	2026	Systembau wird geprüft	-	1.460.000 €
53	GS Klosterschule	Modulbau für OGS-Erweiterung	Machbarkeitsstudie läuft	2.500.000 €	3.720.000 €	- €	- €	X	X	X					2026	01.08.2026	61,6%	2030	2033	Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft	-	1.220.000 €
53	GS Frölenbergschule	OGS-Erweiterung	Systembau nicht möglich! Maßnahme verschieben auf 2027/28	2.500.000 €	3.720.000 €	- €	- €	X	X	X					2026	01.08.2027	72,6%	2027	2028	Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft, Lösung einhergehend mit Konzept zum Neuaufbau der Sporthalle	-	1.220.000 €
53	GS Stiftsschule	Modulbau für OGS-Erweiterung		2.500.000 €	3.215.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2026	01.08.2026	58,2%	2025	2026	Systembau beschlossen	-	715.000 €
53	GS Eichendorff	Modulbau für OGS-Erweiterung		2.500.000 €	3.215.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2026	01.08.2026	82,7%	2025	2026	Systembau beschlossen	-	715.000 €
53	GS Fröbel	Modulbau für OGS-Erweiterung	Individuelle Planung oder Systembau	2.500.000 €	3.215.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2026	01.08.2026	70,7%	2025	2026	Systembau wird geprüft	-	715.000 €
53	GS Volkening	Modulbau für OGS-Erweiterung		2.500.000 €	6.040.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2026	01.08.2026	61,0%	2025	2026	Systembau beschlossen	-	3.540.000 €
53	GS Osningschule	Modulbau für OGS-Erweiterung		2.500.000 €	6.040.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2026	01.08.2026	82,8%	2025	2026	Systembau beschlossen	-	3.540.000 €
53	GS Astrid-Lindgren	Modulbau für OGS-Erweiterung		2.500.000 €	6.040.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2026	01.08.2026	55,80%	2025	2026	Systembau beschlossen	-	3.540.000 €

Lfd. Nr	Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Anmerkungen ISB	Kosten Bauprogramm	Stand Q1 2023 Kosten-ansatz	Stand Q1 2023 Kosten-berechnung	Stand Q1 2023 Kosten-feststellung	Begonnen	Bedarfsklärung	Grundlagenermittlung	Planung	Baulich begonnen	Baulich abgeschlossen	Abgerechnet	ursprüngliche geplante Fertigstellung zum städtischen Bauprogramm	Perspektive zeitl. Bedarf Verwaltung	OGS-Quote SJ 2022/23 (Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung voll ausgebaut ab 01.08.2029 = Für 90 % aller SuS in der Primarstufe steht jeweils ein Platz zur Verfügung)	Perspektive Bau-beginn	Perspektive Fertig-stellung	Steuerung- und Lösungs-ansätze Amt für Schule & ISB	Kostendifferenz Mehrkosten Minderkosten
---------	--------	-----------------------	-----------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------	----------------	----------------------	---------	------------------	-----------------------	-------------	---	--------------------------------------	--	------------------------	-----------------------------	---	---

54	GS Bückardt	OGS-Ausbau/Mensa	Konkretisierung nach Abstimmung mit allen Beteiligten und unter Berücksichtigung örtlicher Rahmenbedingungen - Individualplanung	500.000 €	4.780.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2026	01.08.2026	81,70%	2025	2026	Systembau wird geprüft	4.280.000 €
55	GS Josefschule	Erweiterung um 1 Zug	Bestandteil Wettbewerb RS Luise II	200.000 €	- €	- €	- €	X	X	X					2026	01.08.2029		2027	2029		- €
56	GS Oldentrup	Erweiterung um 1 Zug	Konkretisierung nach Abstimmung mit allen Beteiligten und unter Berücksichtigung örtlicher Rahmenbedingungen - Individualplanung	9.300.000 €	11.250.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2026	01.08.2026		2025	2026	Systembau wird geprüft	1.950.000 €
57	GS Sieker	3zügig + 1f. SH	Weiterentwicklung und Konkretisierung der Planungsbedarfe	19.000.000 €	21.000.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2026	01.08.2027		2026	2028	Verlängerung des Interims (Pestalozzschule) wird geprüft	2.000.000 €
58	GES Friedrich-Wilhelm-Murnau	Sanierung SH		360.000 €	- €	- €	- €	/							2026			2026	2026	Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen)	- €
59	GES Martin Niemöller	87.600.000 € = Neubau	Weiterentwicklung und Konkretisierung der Planungsbedarfe	90.500.000 €	- €	132.000.000 €	- €	X	X	X	X	X			2026			2024	2027		41.500.000 €
60	RS Gertrud-Bäumer	Bedarfsgerechter Ausbau (4-Zügigkeit), Inklusion	Flächenerweiterung (Bielefelder Modell) sowie Bestandssanierung in Teilen	5.000.000 €	27.500.000 €	- €	- €	X	X	X					2026	01.08.2027		2026	2028	Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft	22.500.000 €
61	GY Ceciliengymnasium	Bedarfsgerechter Ausbau (4-Zügigkeit, ggf. 5-Zügigkeit)	4-Zügigkeit nach Bielefelder Modell mit Auswirkungen auf die Bestandsschule, Behebung erheblicher Raumdefizite und Schaffung neuer Flächen	3.666.000 €	32.000.000 €	- €	- €	X	X	X					2026	01.08.2027		2027	2029	Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft	28.334.000 €
62	GY Ceciliengymnasium	Sanierung Turnhalle, Fassade etc.		800.000 €	- €	- €	- €	X	X	X					2026			2025	2026	Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen)	- €
63	GY Helmholtz	Kleine Sporthalle (alt) Teilsanierung Fenster etc.	Gesamtbetrachtung mit G8-G9 -Nr. 98 notwendig	960.000 €	- €	- €	- €	X	X	X					2026			2027	2029	Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen)	- €
64	GY Abendgymnasium	Generalsanierung SH		960.000 €	- €	- €	- €	/							2026			2029	2030	Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen)	- €

Lfd. Nr	Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Anmerkungen ISB	Kosten Bauprogramm	Stand Q1 2023 Kosten-ansatz	Stand Q1 2023 Kosten-berechnung	Stand Q1 2023 Kosten-feststellung	Begonnen	Bedarfsklärung	Grundlagenermittlung	Planung	Baulich begonnen	Baulich abgeschlossen	Abgerechnet	ursprüngliche geplante Fertigstellung zum städtischen Bauprogramm	Perspektive zeitl. Bedarf Verwaltung	OGS-Quote SJ 2022/23 (Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung voll ausgebaut ab 01.08.2029 = Für 90 % aller SuS in der Primarstufe steht jeweils ein Platz zur Verfügung)	Perspektive Bau-beginn	Perspektive Fertig-stellung	Steuerung- und Lösungs-ansätze Amt für Schule & ISB	Kostendifferenz Mehrkosten Minderkosten
---------	--------	-----------------------	-----------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------	----------------	----------------------	---------	------------------	-----------------------	-------------	---	--------------------------------------	--	------------------------	-----------------------------	---	---

65	Griechische Schule	Sanierung der Sporthalle		890.000 €	- €	- €	- €	/							2026			2029	2030	Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen)	- €
66	Diverse Schulen	Schaffung eines zweiten baulichen Fluchtweges (2 Schulen pro Jahr)	Vorhalteposition - Budget wird über Einzelmaßnahmen abgebildet	3.000.000 €	1.850.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2027				2027		1.150.000 €
67	GS Brake	OGS-Ausbau, Küchenerweiterung, Sanierung WC-Anlagen	- Behebung weiterer schulischer Flächendefizite wie z.B. Mehrzweckräume, Differenzierungsräume etc.	4.340.000 €	6.240.000 €	- €	- €	X	X	X					2027	01.08.2026	49,4%	2026	2027	Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft	1.900.000 €
68	GS Windflöte	OGS-Ausbau, Küchenerweiterung	Konkretisierung nach Abstimmung mit allen Beteiligten und unter Berücksichtigung örtlicher Rahmenbedingungen	1.500.000 €	5.400.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2027	01.08.2026	47,8%	2025	2026	Systembau beschlossen	3.900.000 €
69	SKS Gellershagen	22.151.000 € = Umstrukturierung (und Zügigkeitserweiterung) 2.000.000 € = Ausweichquartier 19.000.000 € = GS Gellershagen 8.721.000 € = SH Neubau (3-fach Halle)		52.067.000 €	52.067.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2027	01.08.2028		2025	2030	Interime Bestandteil der Baumaßnahme	- €
70	GES Martin Niemöller	Sanierung SH		3.600.000 €	- €	- €	- €	X	X						2027			2029	2030	Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen)	- €
71	GES Quelle	Sanierung der Sporthalle		1.650.000 €	- €	- €	- €	/							2028			2029	2030	Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen)	- €
72	GES Rosenhöhe	Seilnetzkonstruktion	Seilnetz entfällt, Kompensation der Flächen als Teil von Pos. 50	900.000 €	- €	- €	- €	/							2027			-	-		900.000 €
73	RS Bosse	Optimierung des Bestandes/Umbau/Vergrößerung der Verwaltungsräume wenn Zügigkeitsreduktion auf 2 Züge greift	Maßnahme vorgezogen wg. sicherheitsrelevanter Aspekte	1.000.000 €	- €	- €	- €	X	X	X	X				2027			2023	2025		- €
74	RS Brackwede	Hauptstandort: Sanierung Fassade, Fenster, Gymn.-Raum		500.000 €	- €	- €	- €	/							2027					Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen)	- €
75	RS Heepen	Erweiterung NW-Räume im Bestand		500.000 €	- €	- €	- €	/							2027	01.08.2027		2027	2027		- €
76	RS Theodor Heuss	Einrichtung eines Kraftraumes (Landessportschule)		500.000 €	- €	- €	- €	/							2027			-	-		- €
77	GY Heepen II (ehem. HS)	Anpassung ehemaliges HS-Gebäude für Ganztag		9.010.000 €	9.800.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2027	01.08.2026		2024	2027	Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft	790.000 €

Lfd. Nr	Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Anmerkungen ISB	Kosten Bauprogramm	Stand Q1 2023 Kosten-ansatz	Stand Q1 2023 Kosten-berechnung	Stand Q1 2023 Kosten-feststellung	Begonnen	Bedarfsklärung	Grundlagenermittlung	Planung	Baulich begonnen	Baulich abgeschlossen	Abgerechnet	ursprüngliche geplante Fertigstellung zum städtischen Bauprogramm	Perspektive zeitl. Bedarf Verwaltung	OGS-Quote SJ 2022/23 (Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung voll ausgebaut ab 01.08.2029 = Für 90 % aller SuS in der Primarstufe steht jeweils ein Platz zur Verfügung)	Perspektive Bau-beginn	Perspektive Fertig-stellung	Steuerung- und Lösungs-ansätze Amt für Schule & ISB	Kostendifferenz Mehrkosten Minderkosten
---------	--------	-----------------------	-----------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------	----------------	----------------------	---------	------------------	-----------------------	-------------	---	--------------------------------------	--	------------------------	-----------------------------	---	---

78	BK CSB Metall und Elektrotechnik	Restsanierung Werkstattgebäude		3.000.000 €	- €	- €	- €	/							2027			2027	2028	Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheits-relevante Maßnahmen)	- €
79	Feuerwache Hauptwache	Neubau der Hauptfeuerwache Bielefeld	Weiterentwicklung und Konkretisierung der Planungsbedarfe	100.000.000 €	137.000.000 €	- €	- €	X	X	X					2027			2025	2028		37.000.000 €
80	Feuerwehrgerätehaus Schildesche	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Schildesche	überarbeitet nach neuestem Feuerwehrbedarf	1.700.000 €	2.900.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2027			2026	2027		1.200.000 €
81	Hubschrauberstation Rosenhöhe	Neubau einer Rettungswache auf dem Gelände des HLP		1.200.000 €	- €	- €	- €	X	X	X	X				2027			2026	2027		- €
82	Kunsthalle	Denkmalgerechte Generalsanierung		40.000.000 €	- €	- €	- €	X	X	X	X				2027			2025	2028		- €
83	GS Brüder Grimm	OGS-Ausbau, Überprüfung Raumbedarf	Konkretisierung nach Abstimmung mit allen Beteiligten und unter Berücksichtigung örtlicher Rahmenbedingungen	2.680.000 €	4.780.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2028	01.08.2026	56,1%	2025	2026	Systembau beschlossen	2.100.000 €
84	GS Ummeln	Neubau zur Kompensation von Raumdefiziten		1.750.000 €	- €	- €	- €	/							2028	01.08.2028	66,4%	2030	2032	Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft, zeitlich abhängig vom Neubau der Sporthalle (Pos. 44)	- €
85	Weiterführende Schulen	Förderzentrum, i. V. m. lfd. Nrn. 100,104	Bildungskampus Seidensticker mit Nr. 100	5.000.000 €	- €	- €	- €	X	X						2028	01.08.2029		2029	2031	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
86	Sporthalle Benzstraße	Neubau der Sporthalle		2.800.000 €	- €	- €	- €	X	X	X					2028			2026	2029	Neubau entsprechend der Notwendigkeit, abhängig von Förderkulisse	- €
87	Sporthalle Gadderbaum	Sanierung der Sporthalle		2.780.000 €	5.500.000 €	- €	- €	X	X	X					2028			2025	2026	Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheits-relevante Maßnahmen)	2.720.000 €
88	Naturzentrum Hof Schelphof	Komplettsanierung des Haupthauses		1.000.000 €	- €	- €	- €	/							2028				2032		- €
89	GS Heeperholz	Schulbausanierung 2.0		4.000.000 €	- €	- €	- €	/							2029			2031	2033	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
89	GS Süd	Schulbausanierung 2.0		4.000.000 €	- €	- €	- €	/							2029			2031	2033	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
89	GS Bahnhof	Schulbausanierung 2.0		2.500.000 €	- €	- €	- €	/							2029			2031	2033	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
89	GS Oldentrup	Schulbausanierung 2.0		2.000.000 €	- €	- €	- €	/							2029			2031	2033	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €

Lfd. Nr	Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Anmerkungen ISB	Kosten Bauprogramm	Stand Q1 2023 ----- Kosten- ansatz	Stand Q1 2023 ----- Kosten- berechnung	Stand Q1 2023 ----- Kosten- feststellung	Begonnen	Bedarfsklärung	Grundlagenermittlung	Planung	Baulich begonnen	Baulich abgeschlossen	Abgerechnet	ursprüngliche geplante Fertigstellung zum städtischen Bauprogramm	Perspektive ----- zeitl. Bedarf Verwaltung	OGS-Quote SJ 2022/23 (Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung voll ausgebaut ab 01.08.2029 = Für 90 % aller SuS in der Primarstufe steht jeweils ein Platz zur Verfügung)	Perspektive ----- Bau- beginn	Perspektive ----- Fertig- stellung	Steuerung- und Lösungs- ansätze Amt für Schule & ISB	Kostendifferenz ----- Mehrkosten Minderkosten
---------	--------	-----------------------	-----------------	--------------------	---	---	---	----------	----------------	----------------------	---------	------------------	-----------------------	-------------	---	---	---	--	---	---	--

89	RS Brackwede II	Schulbausanierung 2.0		2.500.000 €	- €	- €	- € /								2029			2031	2033	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
89	GS Ubedissen	Schulbausanierung 2.0		1.500.000 €	- €	- €	- € /								2029			2031	2033	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
89	GS Wellbach	Schulbausanierung 2.0		1.500.000 €	- €	- €	- € /								2029			2031	2033	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
89	BK Rudolf Rempel	Schulbausanierung 2.0		5.000.000 €	- €	- €	- € /								2029			2031	2033	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
89	BK Senne	Schulbausanierung 2.0		5.000.000 €	- €	- €	- € /								2029			2031	2033	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
89	RS Senne	Schulbausanierung 2.0		5.000.000 €	- €	- €	- € /								2029			2031	2033	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
89	FS Ernst Hansen	Schulbausanierung 2.0		2.000.000 €	- €	- €	- € /								2029			2031	2033	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €
90	GS Babenhausen	5.000.000 € = Erweiterung um 1 Zug		7.000.000 €	- €	- €	- € X	X							2029	01.08.2029	66,3%	2027	2030	Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft	- €
91	GS Buschkamp	Erweiterung um 1 Zug	Umsetzung der Raumbedarfe nach Bielefelder Modell mit Auswirkungen auf die Bestandsschule, Behebung erheblicher Raumdefizite und Schaffung neuer Flächen	5.000.000 €	9.030.000 €	- €	- € X	X	X	X					2029	01.08.2026	40,5%	2025	2026	Systembau wird geprüft	4.030.000 €
92	GS Diesterweg	Erweiterung um 1 Zug	erneute Prüfung Systembau	5.850.000 €	7.800.000 €	- €	- € X	X	X						2029	01.08.2026	97,5%	2025	2026	Systembau wird geprüft	1.950.000 €
93	GS Heeperholz	Erweiterung um 1 Zug		5.000.000 €	5.000.000 €	- €	- € X	X	X	X					2029	01.08.2026	43,1%	2025	2026	Systembau beschlossen	- €
94	GS Milse	Erweiterung um 1 Zug	Neubau nach interner Prüfung empfohlen	14.000.000 €	- €	- €	- € /								2029			-	-		- €
95	GS Süd	Erweiterung um 1 Zug		5.000.000 €	- €	- €	- € /								2029	01.08. 2026 bis ggf. 2028		2029	2031	Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft	- €
96	RS Luisenschule 2	Umstrukturierung und bauliche Erweiterung	beide Standorte und OGS Erweiterung im Wettbewerb!	30.300.000 €	- €	- €	- € X	X	X	X					2029	01.08.2029		2027	2029		- €
97	GY Brackwede	Einführung G9 Raumausbau		2.749.500 €	- €	- €	- € /								2029	01.08.2026		2030	2032	Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft	- €

Lfd. Nr	Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Anmerkungen ISB	Kosten Bauprogramm	Stand Q1 2023 Kosten-ansatz	Stand Q1 2023 Kosten-berechnung	Stand Q1 2023 Kosten-feststellung	Begonnen	Bedarfsklärung	Grundlagenermittlung	Planung	Baulich begonnen	Baulich abgeschlossen	Abgerechnet	ursprüngliche geplante Fertigstellung zum städtischen Bauprogramm	Perspektive zeitl. Bedarf Verwaltung	OGS-Quote SJ 2022/23 (Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung voll ausgebaut ab 01.08.2029 = Für 90 % aller SuS in der Primarstufe steht jeweils ein Platz zur Verfügung)	Perspektive Bau-beginn	Perspektive Fertig-stellung	Steuerung- und Lösungs-ansätze Amt für Schule & ISB	Kostendifferenz Mehrkosten Minderkosten
---------	--------	-----------------------	-----------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------	----------------	----------------------	---------	------------------	-----------------------	-------------	---	--------------------------------------	--	------------------------	-----------------------------	---	---

98	GY Helmholtz	Einführung G9 Raumausbau	mit Sporthalle Nr. 63	3.666.000 €	- €	- €	- €	/							2029	01.08.2026		2028	2031	Prüfung der Verlängerung der Standzeit des vorhandenen Interims	- €	
99	GY Rats	Einführung G9 Raumausbau		2.749.500 €	- €	- €	- €	/							2029	01.08.2026		2027	2029	Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft (Ausbaukapazität im Bestand)	- €	
100	Schulcampus Seidensticker	Neubau erw. Innenstadtbereich	Betrachtung mit Förderzentrum Nr. 85, Planungsrecht nicht vor 2027-2028 zu erwarten, Position beinhaltet Gymnasium, 4-Feld-Sporthalle und integrierte Schulform	24.500.000 €	- €	- €	- €	X	X						2029	01.08.2027		2027	2032	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €	
101	GS Quelle	7.200.000 € = Erweiterung um 1 Zug, 8.000.000 € = Sporthallen Neubau	Weiterentwicklung und Konkretisierung der Planungsbedarfe, 1-fach Sporthalle	15.200.000 €	19.250.000 €	- €	- €	X	X	X					2030		68,3%	2028	2030	Externe Kapazitäten werden geprüft	4.050.000 €	
102	GS Sennestadt	Herrichten der Comeniuschule zur Zwischennutzung, ab 2025 Neubau von 3 Zügen	Zudem auch die Herrichtung der Comeniuschule zur Zwischennutzung für die GS Sennestadt	22.000.000 €	26.920.000 €	- €	- €	X	X	X	X				2030	01.08.2028	90,0%	2025	2028		4.920.000 €	
103	SKS Königsbrügge	Umstrukturierung (und Zügigkeitserweiterung)		15.000.000 €	- €	- €	- €	/							2030			2031	2033	Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen)	- €	
104	Weiterführende Schule	Neubau erw. Innenstadtbereich	Standortfrage ungeklärt	24.500.000 €	- €	- €	- €	/							2030	01.08.2027 bis 01.08.2029		2028	2032	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €	
105	RS Abendrealschule/Falkschule	Neubau SH (Abriss + Neubau)		8.000.000 €	- €	- €	- €	/							2030			2031	2033	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €	
106	RS Abendrealschule/Falkschule	Energetische Sanierung, Barrierefreiheit, Schulhofneugestaltung INSEK		9.000.000 €	- €	- €	- €	/							2030			2031	2033	Externe Kapazitäten werden geprüft	- €	
107	Feuerwache OST	Neubau einer Feuerwache Ost	Der Standort versteht sich inkl. eines Ausbildungszentrums.	30.000.000 €	- €	- €	- €	X	X	X					2030			2026	2028		- €	
108	Altes Rathaus	Neubau Viktoriastraße 2-4	Weiterentwicklung von einem Sanierungs- zu einem Neubauprojekt	7.050.000 €	15.800.000 €	- €	- €	/							2030			2033	2035	Externe Kapazitäten werden geprüft	8.750.000 €	
109	Naturkundemuseum	Neubau und Erweiterung im Ravensberger Park		25.000.000 €	- €	- €	- €	/							2030			2033	2035		- €	
weitere angemeldete Bedarfe																						
	FWGH Lämershagen	Neubau						X	X	X												
	FWGH Niederdornberg-Deppendorf	Erweiterung						X	X													
	FWGH Eckardtshiem	Erweiterung						X	X													
	FWGH Vilsendorf	Erweiterung						X	X													

889.924.033 €

273.190.500 €